

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**VN Zdíkovec****č. S944/2021/346/Mik****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě

Základní směrnice č. 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

V&J Stavební, a.s.

se sídlem Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

IČO: 280 02 474

DIČ: CZ28002474

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1397

zastoupená Januszem Gawlikem, člen představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Klatovy
číslo účtu: 275076004/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo VN Zdíkovec ze dne 24. 1. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2022 Smlouvu o dílo VN Zdíkovec č. S944/2021/346/Mik (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo VN Zdíkovec (dále jen „*dílo*“), a to za podmínek ve smlouvě uvedených.
2. Z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací na díle, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v novém položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí, dochází k níže specifikovaným vícepracím a méněpracím:
 - Vícepráce ve výši 22 201,68 Kč – SO 01 – Přeliv: Bezpečnostní objekt není kompletně vyzděný, jak bylo předpokládáno, ale obsahuje jádro ze železobetonu, tím dochází ke ztížení bouracích prací a navýšení množství likvidovaného materiálu.
 - Vícepráce ve výši 2 379 Kč – SO 03 – Odběrný objekt: doplnění šachty o betonovou skruž z důvodu zajištění přístupu do šachty.
 - Méněpráce ve výši 17 700 Kč – SO 04 – Výpustné zařízení: Na základě posouzení velikosti povodí a náročnosti prací nebude realizován navržený jádrový vývrt ve výpustném zařízení.
 - Vícepráce ve výši 18 120,42 Kč – SO 05 – Stupeň: Z důvodu postupné eroze dna dojde k navýšení kamenného záhozu za uzávěrným prahem.

Změny díla dle tohoto článku dodatku jsou tedy následující:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo | 519 849,67 Kč bez DPH |
| Cena víceprací dle tohoto dodatku | 42 701,10 Kč bez DPH |
| Cena méněprací dle tohoto dodatku | - 17 700 Kč bez DPH |
| Celková nová cena za dílo | 544 850,77 Kč bez DPH |

II.

Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na čl. I odst. 2 dodatku dohodli, že čl. III. odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **544 850,77 Kč** (slovy: pět set čtyřicet čtyři tisíc osm set padesát korun českých a*

sedmdesát sedm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu smlouvy, a to v rozsahu vymezeném v položkovém rozpočtu tohoto dodatku, který tvoří přílohu č. 1 dodatku. Cena za dílo je tedy strukturována dle položkových rozpočtů uvedených v příloze smlouvy a v tomto dodatku.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p.

.....
Janusz Gawlik
statutární orgán
V&J Stavební, a.s.