

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2021/003401 ze dne 2. 6. 2021

Číslo smlouvy objednatele: 2021/003401/2

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
b) technických:

a

2. Zhotovitel: **AS Projekt, spol. s r.o.**
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C,
vločka 686
se sídlem: Plzeň – Hradiště, Zelenohorská 380/60A, PSČ 326 00
IČO: 41636473
DIČ: CZ41636473
zastoupen: Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem společnosti

tento

dodatek č. 2

I.

1. Dne 2. 6. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ze dne 1. 3. 2022, jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Úprava hlavního vstupu Městské sportovní haly v Plzni na Slovanech**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal dne 7. 7. 2022 o prodloužení termínů dle čl. IV. odst. 1 u bodu c) Smlouvy – Ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení, přičemž na nebezpečí nedodržení termínů upozornil objednatele více než 15 dnů před jejich uplynutím. V souladu s Dodatkem došlo k úpravě projektu pro vydání stavebního povolení dle projednaných změn. Tato úprava byla následně konzultována s dotčenými orgány. Dne 11. 5. 2022 byla podána žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování

(Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního, dále jen „odbor stavebně správní“) a zároveň téhož dne podána žádost o vyjádření ke správnímu řízení s ohledem na dotčení nemovitých věcí v majetku města Plzně (Technický úřad statutárního města Plzně, oddělení technických stanovisek, dále jen „oddělení technických stanovisek). Vzhledem ke skutečnosti, že příslušné stanovisko z odboru stavebně správního bylo vydáno více než 2 měsíce po podání žádosti a oddělení technických stanovisek ho dosud nevydalo, není možné dodržet původní termín ukončení inženýrské činnosti dle Dodatku. Tato stanoviska jsou klíčová nejen pro vydání stavebního povolení, ale také například z důvodu umístění inženýrských sítí v komunikaci.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. **Doba plnění** odst. 1 písm. c) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

- c) Ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli:

nejpozději do 4 měsíců od vydání posledního příslušného stanoviska

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne
.....

Plzni dne
.....

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

.....
AS Projekt, spol. s r.o.
Ing. arch. Daniel Němeček
jednatel společnosti