

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

011

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

18.7.2022

Týká se části stavby: SO 104.1, SO 201-1, SO 201-9.1, SO 302.1, SO 303, SO 306, SO 310, SO 351, SO 415, SO 419, SO 431.1, SO 703, SO 804.

Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.

V rámci změn v objektech SO 104.1, SO 201, 302.1, 303, SO 310, SO 351, SO 415, SO 419, SO 431, SO 501 je na základě zprávy geologa a na základě geodetického zaměření uvedeno na skutečnost množství výkopových prací v zeminách tř. II., III. Odečteny jsou práce předpokládané projektantem v zemině tř. I. Se změnou těžitelnosti zeminy souvisí navýšení nákladů na geodetické práce k zaměření skutečné kubatury výkopů a práce geologa k určení druhu zeminy. Provádění zemních prací v zeminách tř. II., III. je spojeno s navýšením objemu zemních prací. Do rozpočtu změn je zahrnuta položka dolamování hloubených vykopávek a nově třídění lomového kamene v objemu 30 %. Cena SO 302.1 je dle smluvního ujednání započítána do ceny díla v poměru 80%. V rámci SO 306 bylo provedeno vyzdvižení lapolu objektu č.p. 1045 a napojení dešťového svodu domu č.p. 995. Na základě požadavku spol. VaK Havlíčkův Brod bylo nově provedeno potrubí jednotné kanalizace mezi RŠ 22 - RŠ 24 DN 200 v délce 14 m. V rámci objektu SO 703 je na základě požadavku památkové péče oceněno doplnění soch na náměstí o kovové zlacené prvky, doplněny jsou 2 ks podstavců. V rámci SO 804 je na skutečnost s RDS uvedena cena závlahového systému.

Cena za méněpráce je 207 250,89 Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 1 149 100,57 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle ZL 011: 941 849,68 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

Vliv změnového listu na cenu díla			
ANO	✓	NE	

Vliv změnového listu na termín dokončení			
ANO		NE	✓

Změnu popsal:		
Změnu odsouhlasil za objednatele:		
Změnu odsouhlasil za TDS:		
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:		
Změnu odsouhlasil za projektanta:		