



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „PD a IČ most Strojírenská ZR“

uzavřené dne 21.10.2021 v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném
znění, (dále i jen „Smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1 Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : [REDACTED]

zastoupena : Ing. Danou Wurzelovou, vedoucí odboru komunálních služeb, na základě pověření dle směrnice Města Žďár nad Sázavou č. 3/2022 o zadávání veřejných zakázek, schválené radou města Žďár nad Sázavou na její 97. schůzi konané dne 25.04.2022, č. usn. 2469/20225/SRI/RM

(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

a

1.2 Rušar mosty, s.r.o.

Sídlem: Majdalenky 19, 638 00 Brno

IČO: 29362393

DIČ: CZ29362393

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Statutární zástupce: Ing. Květoslav Rušar, jednatel

(dále jen jako „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

2.1 Zdlouhavá jednání se soukromým majitelem dotčených pozemků, kterým je A + R s.r.o. vlastněná dvěma zahraničními subjekty se sídlem ve Spolkové republice Německo, neumožňují postupovat v projekční a inženýrské činnosti tak, aby byl dodržen termín stanovený Smlouvou v čl. III.1:

a) Veškerá projektová dokumentace s dokladovou částí včetně pravomocných povolení a souhlasů (tj. včetně inženýrské činnosti)nejpozději do 30.07. 2022

Vlastníci stavbou dotčeného pozemku jsou pro zhotovitele do této doby kontaktovatelní pouze prostřednictvím datové schránky.

2.2 Ze shora uvedeného důvodu se Čl. III.1. oddílu III. - Doba plnění Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

III.1.

Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části díla a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti. Autorský dozor a technický dozor stavebníka bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace akcí (částí plnění) (předpoklad v letech 2024-2025).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

a) Veškerá projektová dokumentace s dokladovou částí včetně pravomocných povolení a souhlasů (tj. včetně inženýrské činnosti)nejpozději do 31.10. 2022

s postupnými termíny:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení | 05.08.2022 |
| – koncept DUSP v digitální podobě, 1x v tisku | 05.08.2022 |
| (případně bez zapracování připomínek z vyjádření a stanovisek, která do té doby nebudou obdržena) | |
| – kompletní DUSP v tisku | 30.08.2022 |
| 2. podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad | 30.08.2022 |
| 3. nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení | předpoklad
31.10.2022 |
| 4. projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby včetně výkazu výměr a podrobného rozpočtu | 30.09.2022 |

Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

b) Autorský dozor a technický dozor stavebníka (na výzvu) v průběhu provádění stavby po dobu max. 8 měsíců (předpoklad do 2024-2025)

Objednatel má právo plnění autorského dozoru a technického dozoru stavebníka odmítnout nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost projektované akce nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze realizovat z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení nebo z důvodu neočekávaného snížení příjmů rozpočtu města. V případě přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanoveními Smlouvy: Oddíl IX. - Závěrečná ustanovení, čl. IX.1. a Oddíl III. - Doba plnění, čl. III.5

3.2 Tento Dodatek č. 1 je podepsán a uzavřen elektronicky.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez omezení, že si

tuto


tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a konstatují, že byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho jej stvrzují svými podpisy.

3.4 Tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se směrnicí Města Žďár nad Sázavou č. 3/2022 o zadávání veřejných zakázek, schválené radou města Žďár nad Sázavou na její 97. schůzi konané dne 25.04.2022, č. usn. 2469/20225/SRI/RM.

Ve Žďáře nad Sázavou

V Brně

Dana
Wurzelová



.....
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních
služeb

Ing. Květoslav
Rušar



.....
Ing. Květoslav Rušar
jednatel společnosti