



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

Národní památkový ústav,

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze,

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Atelier Sukdolák s.r.o.,

se sídlem: Fibichova 55, 261 01 Příbram II

IČO: 06459153, DIČ: CZ 06459153

zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C,

vložka 282545

zastoupený: Ing. Petrem Sukdolákem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2018H1210001/2021 ze dne 10.9.2021 a pod názvem „**SZ Jezeří – činnost projektanta pro obnovu hlavních chodeb, vybudování toalet a zázemí u divadelního sálu**“ (dále jen jako „dodatek“) je změna doby plnění.

2. V Návrhové studii kanalizace, kterou zpracoval zhotovitel se předpokládalo využití domovní čistírny odpadních vod, která řeší svod odpadních vod z prostor nově navrhovaných WC v 1. a 2. patře v jižní části centrálního křídla hlavní zámecké budovy, včetně výhledové likvidace splaškových vod z objektu Vrátnice a Panského domu. Vzhledem k tomu, že v průběhu navazujících projekčních prací bylo zjištěno, že kvůli spádu nelze objekt Vrátnice připojit, následovalo hledání nového řešení, spočívající v upuštění od původního místa pro DČOV, využití jiného technologického řešení a využití volné kapacity stávající podzemní požární nádrže pro tzv. šedé vody a stávající septik pro vody splaškové. Přečištěné šedé vody je potřeba svést do vsakovacího objektu. Objednatel se zhotovitelem dohodli, že objednatel zajistí doplňové hydrogeologické posouzení pro navrhovaný vsakovací objekt.
3. Na základě těchto nových a nepředvídatelných skutečností, a jejich potřeby pro úspěšnou realizaci stavební akce „*SZ Jezeří – obnova hlavních chodeb, vybudování toalet a zázemí u divadelního sálu*“ se objednatel a zhotovitelem na základě čl. X. odst. 2 SoD dohodli na zapracování změn do projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a na změně doby plnění v bodě 1.5., 1.6. a 1.7. odst. 1, čl. III SoD.

II.

Doba plnění

1. Mění se body 1.5., 1.6. a 1.7. v odst. 1, čl. III. SoD
 - 1.1. Vypracování a předání DPS – nejpozději do **30. srpna 2022**,
 - 1.2. Vypracování rozpočtů a výkazů výměr – nejpozději do **15. září 2022**,
 - 1.3. Získání závazných stanovisek - nejpozději do **31. října 2022**,
 - 1.6. Získání ÚR a stavebního povolení - nejpozději do **30.11.2022**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2018H1210001/2021 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

V Praze dne
objednatel

V dne
zhotovitel

Elektronický podpis - 29.07.2022

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 20.12.2024

.....

Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal,
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze

Ing. Petr Digitálně podepsal
Sukdolák Ing. Petr Sukdolák
Datum: 2022.08.01
12:28:01 +02'00'

.....

Ing. Petr Sukdolák
jednatel, Atelier Sukdolák s.r.o.