

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ „PD HOŘANSKÝ POTOK KM 1,800-2,600“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

IČO: 633 20 819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupený: Ing. Filipem Brtnou, jednatelem,

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk,

číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo: „PD Hořanský potok km 1,800-2,600“ (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

Název akce:

„Hořanský potok km 1,800-2,600“

A to část projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a provádění stavby:

„PREL A Hovězí, STL plynovod DN 80, Hořanský potok km 1,800-2,600“ dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: Hořanský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-040,

IDVT: 10200146, ř. km: 0,800 – 2,600, katastrální území: Hovězí

1. Předmětem změny smlouvy o dílo č. S957/2016/0157 ze dne 3.1.2017 na základě tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu předání a převzetí projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby z důvodu vyvolané prodlevy při zpracování části projektové dokumentace, stavebního objektu přeložky plynovodu. Ke stávajícímu datu není podepsána smlouva č. SML-00098-2022-942 na budoucí věcné břemeno na pozemky, na kterých je naplánováno umístění přeložky plynu v rámci navrhované stavby ze strany Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o. a Zlínským krajem. Následně bude uzavřena smlouva o přeložce plynového zařízení mezi provozovatelem a majitelem stávajícího plynovodu, GasNet s.r.o. a objednatelem. Tato smlouva je potřebná z důvodu potřeby kladného vyjádření pro projektovou dokumentaci k realizaci rekonstrukce stavby hrazení bystrin ze strany objednatele.

II.

Změna termínu plnění

V článku II. Doba plnění Smlouvy se znění odstavce 2 ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli na základě tohoto dodatku řádně provedené dílo, tj. část projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí a provádění stavby, nejpozději v termínu **do 30.12.2022**.

Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli pro potřeby dokumentační komise objednatele 2 vyhotovení kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení kompletní dokumentace v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.), a to minimálně ve lhůtě 3 týdnů před uplynutím termínu řádného provedení díla podle předchozího odstavce, tj. nejpozději v termínu do 9.12.2022.

III.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/157 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 4 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne

V Šumperku, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Filip Brtna

jednatel

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.