

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/3/2022

**„Požární větrání na objektu LDN Chittussiho,
Chittussiho 1108/1a, Praha 6 - Bubeneč“**

v rámci výběrového řízení prováděného ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

se sídlem: Gorkého 1613, 436 01 Litvínov

zastoupená: Zdeňkem Hábou, jednatelem

IČO: 28683218

DIČ: CZ28683218

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 26738

identifikátor datové schránky: uuppr64

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3605350277/0100

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 05. 2022, č. VŘ/3/2022 na akci „Požární větrání na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 - Bubeneč“ (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění ve smyslu čl. V. odst. 1 Smlouvy ujednání Smlouvy tak, jak následuje:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II. odst. 3 Smlouvy se tímto rozšiřuje v souladu s čl. V., odst. 9 Smlouvy o Objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlasených Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Vícepráce dle tohoto Dodatku se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce dle čl. I., odst. 1 tohoto Dodatku se smluvní strany současně dohodly na navýšení Ceny za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o částku 83.781,36 Kč bez DPH, dle cit. dohodnutých rozpočtů, které jsou součástí změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Na základě uvedeného se tedy celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V., odst. 1 Smlouvy mění na částku 2.245.007,97 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli v souladu a postupem dle Smlouvy zaplatit.

Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle

tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 3793/22 ze dne 25. 07. 2022 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:

Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze dne 28. 06. 2022

V Litvínově dne

V Praze dne



.....
za zhotovitele

Zdeněk Hába

jednatel NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

.....
za objednatele

Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	„Požární větrání na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubeneč“			
Předmět:	„Změna zařízení staveniště“			
Vydal:	NCL.CZ ENGINEERING s.r.o.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Zástupce investora nabídl GDS zařízení stanoviště v prostorách budovy a to suterénu v šatně č.11. GDS odčítá poměrnou částku ze své nabídkové ceny.

2) Technický popis:

Subdodavatelské práce se týkají stavebních a elektrikářských oddílů včetně oddílu výměny oken.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Není

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce - 15000,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 0 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za ZDI:	za GP:	za dodavatele:
Datum:				0.0.00.0000
Podpis:	28.6.2022	28.6.2022	28.6.2022	

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

30-06-2022

Změnový list č.1

Stavba:

Požární větrání objektu LDN

Objekt:

412.1 - Stavební práce

Místo:

Chittussiho 1a

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o

Zpracovatel Karel Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
		030001000	Zařízení staveniště - montáž VZT	soub.	-1,000		

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba:	„Požární větrání na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubenec“			
Předmět:	„Lešení - plošina“			
Vydal:	NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

GDS požádal zástupce investora o změnu techniky pro práce vy výšce. Z důvodu jednodušší montáže oken a fasády spojovacího krčku bylo použito lešení, namísto původně nabízené elektrické nůžkové plošiny.

2) Technický popis:

Bylo použito pojízdné věžové lešení.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Není

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce - 8287,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 0 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP:	za dodavatele:
Datum:				28-06-2022
Podpis:	28.6.2022	28.6.2022	28.6.2022	

7) ZL převzal k realizaci:		Tel./fax
Datum:	30-06-2022	

Změnový list č.2

Stavba:

Požární větrání objektu LDN

Objekt:

412.1 - Stavební práce

Místo:

Chittussiho 1a

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o

Zpracovatel Karel Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	946113122	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² o půdorysné ploše přes 5 m ² , výšky přes 10,6 m do 11,6 m	kus	2,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113122				
4	K	946113123	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² o půdorysné ploše přes 5 m ² , výšky přes 11,6 m do 12,6 m	kus	0,250		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113123				
2	K	946113222	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3122	kus	4,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113222				
5	K	946113223	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3123	kus	4,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113223				
3	K	946113822	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² o půdorysné ploše přes 5 m ² , výšky přes 10,6 m do 11,6 m	kus	2,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113822				
6	K	946113823	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² o půdorysné ploše přes 5 m ² , výšky přes 11,6 m do 12,6 m	kus	1,000		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946113823				
34	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 32 m	den	10,000		

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba:	„Požární větrání na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubeneč“			
Předmět:	„Změna proudění vzduchu v 1.PP“			
Vydal:	NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (4 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu, že nelze realizovat vstup z výtahové šachty do chodby (podmínka statika), u výtahů v 1.PP, GP určil změnu odvětrání chodby u výtahů. Bude otočen směr proudění vzduchu, doplněny zapěňovací protipožární mřížky.

2) Technický popis:

Práce obsahují zazdívkou a doplnění potrubí a změnu pozice prostupu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Není

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 21738,44,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 0 dní.

6) Schválil				za dodavatele:
Datum:				28-06-2022
Podpis:	28.6.2022	28.6.2022	28.6.2022	

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	30-06-2022	

Změnový list č.3

Stavba:

Požární větrání objektu LDN

Objekt:

412.1 - Stavební práce

Místo:

Chittussiho 1a

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o

Zpracovatel Karel Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tváricemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	0,540		
		Online PSC	https://admin.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340271041				
P			Poznámka k položce. Zazdívka otvoru 0,9x0,6 m				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	612315223	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000		
3	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	1,080		
5	K	622531031R	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 4,0 mm stěn	m2	0,540		
D		998	Přesun hmot				
8	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,065		
D		766	Konstrukce truhlářské				
1	K	766622831	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru do 1 m2	m2	1,000		
		Online PSC	https://admin.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622831				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
6	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,080		
7	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,540		
9	M	42972306R	mřížka požární vypěňovací 400x200mm EI90 DP1	kus	1,000		
P			Poznámka k položce BATR				
10	M	42972303R	mřížka požární samovypěňovací 300x200x100mm EI90 DP1	kus	1,000		
P			Poznámka k položce BATR				
11	K	751398051R	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	4,000		

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Stavba:	„Požární větrání na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubeneč“			
Předmět:	„Prostup pro VZT – terénní úpravy“			
Vydal:	NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Prostup pro VZT nelze zhotovit dle PD z důvodu různých výškových úrovní podlahy v 1.PP a zeminy na venkovní straně stěny.

2) Technický popis:

Vybourání 1 ks betonového panelu na zemině, odkopové práce, betonáž okapového chodníku

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Není

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 3856,34,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 0 dní.

6) Schválil	[Redacted Signature]			<i>za dodavatele:</i>
Datum:				28-06-2022
Podpis:				28.6.2022 28.6.2022 28.6.2022
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	30-06-2022			

Změnový list č.4

Stavba:

Požární větrání objektu LDN

Objekt:

412.1 - Stavební práce

Místo:

Chittussiho 1a

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o

Zpracovatel Karel Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,500		
	Online PSC https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122211101						
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25	m3	0,400		
	Online PSC https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311125						
	P		Poznámka k položce. dabstování betonového okapového chodníčku				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	965043421R	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2	m3	0,300		
	Poznámka k položce. betonový okapový chodníček						
	D	998	Přesun hmot				
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,001		
	Online PSC https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001						

podpis

podpis

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba:	„Požární větrání na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubeněč“			
Předmět:	„Centrála a ovladače pro otevírače oken“			
Vydal:	NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (4 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Z důvodu nerealizace části EPS vztahené k požárnímu odvětrání a otevírání oken, musejí být komponenty pro otevírání. Bez těchto prací GDS není schopen prokázat funkčnost otevírání oken.

2) Technický popis:

Montáž 2 ks centrál pro otevírání oken a přidružené elektrikářské práce.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Není

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 85111,50,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 0 dní.

6) Schválil

Datum:

Podpis:

27.6.2022

28.6.2022

29.6.2

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

30-06-2022

Změnový list č.5

Stavba:

Požární větrání objektu LDN

Objekt:

412.1 - Stavební práce

Místo:

Chittussiho 1a

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o

Zpracovatel: Karel Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
14	K	741122219R	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm ²)	m	125,000		
	P		<i>Poznámka k položce kabeláž k centrále a ovladačům</i>				
15	M	34111060R	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V 4x1,5mm ²	m	143,750		
	P		<i>Poznámka k položce ohnivzdorný</i>				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
12	M	59081401R	Centrála THZ Comfort 4N, 4,5A s tlačítkem FT4	kus	2,000		
13	K	742210002R	Montáž centrály THZ	kus	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01_742210002R				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
22	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	16,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
5	K	741122219R	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm ²)	m	25,000		
	P		<i>Poznámka k položce kabeláž k centrále a ovladačům</i>				
6	M	34111060R	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V 4x1,5mm ²	m	28,750		
	P		<i>Poznámka k položce ohnivzdorný</i>				

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Stavba:	„Požární větrání na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubeneč“			
Předmět:	„Práce ve spojovacím krčku – narovnání ve skutečnost“			
Vydal:	NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (4 strany A4)			

1) Zdůvodnění:

Po místním šetření bylo shledáno, že není třeba rozebírat celý podhled.

2) Technický popis:

Částečné rozebrání oproti PD

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Není

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -3637,92,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 0 dní.

6) Schválil				za dodavatele:
Datum:				28-06-2022
Podpis:				28.6.2022 28.6.2022 28.6.2022
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	30-06-2022			

Změnový list č.6

Stavba:

Požární větrání objektu LDN

Objekt:

412.1 - Stavební práce

Místo:

Chittussiho 1a

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o

Zpracovatel: Karel Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
110	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	-3,180	172,00	
	PP		Demontáž podhledů lamel				
	VV		"4. NP" 2,14*2,225			3,180	
	VV		Součet			3,180	
111	K	767583341	Montáž kovových podhledů lamelových šifky 150, plochy do 10 m2	m2	-3,180	486,00	
	PP		Montáž kovových podhledů lamelových šifky 150, plochy do 10 m2				
	VV		***zpětná montáž stáv. podhledu				
	VV		"4. NP" 1,94*2,1			3,180	
	VV		Součet			3,180	

podpis

podpis