

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní značení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

161 / 1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Město Beroun
Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum
IČ: 00233129

Město Králův Dvůr
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	160 399,54	160 399,54

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	160 399,54	160 399,54

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list				
Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 161 / 1	Číslo ZBV: 2.5	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení				
Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2021 (dále jen Smlouva):				
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr				
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice				
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel	
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	5	TDI	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů			
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů			
Další doklady	9 počet listů			
Iniciátor změny: Objednatel				
Popis a zdůvodnění Změny:				
Změny na základě				
Změna spočívá v provedení svislého a vodorovného dopravního značení v ulici Na Máčovně a Okrajová, které přinese zvýšení bezpečnosti chodců na této objízdné trase, na základě vydaného závazného stanoviska PČR. Změna bude provedena dle stanoviska, které je přílohou č. 1 v dokladové části (01_Souhlasné stanovisko KSÚS k požadavku Města Berouna a Policie ČR na doplnění přechodného dopravního opatření ze dne 27.4.2022).				
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. e), resp.podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 5 jako změna de minimis.				
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
0,00	160 399,54	160 399,54	160 399,54	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Novák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Máša	datum	podpis
Zástupce Objednatele KSÚS SK	jméno	Martin Voříšek	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Pavel Novák	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou po zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
	jméno	RNDr. Soňa Chalupová	datum	podpis
	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Hajič	datum	podpis
	jméno	Ing. Renata Hamrská	datum	podpis
				Číslo pa

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbyvajících úsek
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 161 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 001 599,68

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 001 599,68	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	160 399,54	160 399,54	8,01%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 161 999,22	160 399,54	8,01%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jan Novák souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Máša souhlasím

Stavební dozor: Pavel Novák souhlasím

Zástupce Objednatele KSÚS SK: Martin Voříšek souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.5													
Evidenční číslo a název stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 161 - Dopravní značení								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: 161.1 - Dopravní značení								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	105,00	120,000	15,00	169,74	17 822,70		2 546,10	20 368,80	2 546,10	14,29
18	914111121	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,00	7,000	3,00	169,74	678,96		509,22	1 188,18	509,22	75,00
23	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	112,00	127,000	15,00	1 230,05	137 765,60		18 450,75	156 216,35	18 450,75	13,39
24	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	79,00	94,000	15,00	463,96	36 652,84		6 959,40	43 612,24	6 959,40	18,99
25	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	276,00	315,000	39,00	50,92	14 053,92		1 985,88	16 039,80	1 985,88	14,13
41	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	12 042,00	12 577,000	535,00	1,13	13 607,46		604,55	14 212,01	604,55	4,44
42	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1 260,00	1 278,000	18,00	5,66	7 131,60		101,88	7 233,48	101,88	1,43
		Nové položky											
201	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	ks	0,00	4,000	4,00	832,00	0,00		3 328,00	3 328,00	3 328,00	
202	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	ks	0,00	6,000	6,00	928,00	0,00		5 568,00	5 568,00	5 568,00	
203	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	ks	0,00	5,000	5,00	450,00	0,00		2 250,00	2 250,00	2 250,00	
204	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	ks	0,00	3,000	3,00	2 720,00	0,00		8 160,00	8 160,00	8 160,00	
205	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	0,00	535,000	535,00	10,90	0,00		5 831,50	5 831,50	5 831,50	
206	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	m2	0,00	18,000	18,00	191,00	0,00		3 438,00	3 438,00	3 438,00	
207	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu	ks	0,00	40,000	40,00	233,00	0,00		9 320,00	9 320,00	9 320,00	
208	56288000	sloupek plastový baliseta	ks	0,00	40,000	40,00	1 760,00	0,00		70 400,00	70 400,00	70 400,00	
209	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	0,00	225,000	225,00	13,15	0,00		2 958,75	2 958,75	2 958,75	
210	162702111.R	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele	m2	0,00	225,000	225,00	9,70	0,00		2 182,50	2 182,50	2 182,50	
211	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,00	22,500	22,50	11,32	0,00		254,70	254,70	254,70	
212	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,00	33,750	33,75	73,55	0,00		2 482,31	2 482,31	2 482,31	
213	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,00	225,000	225,00	13,18	0,00		2 965,50	2 965,50	2 965,50	
214	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	0,00	225,000	225,00	44,90	0,00		10 102,50	10 102,50	10 102,50	
		Celkem							0,00	160 399,54		160 399,54	

Za Zhotovitele: Ing. Jan Novák

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Martin Vofříšek

Datum:

Podpis:

PREHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	121 013 705,79
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	120 917 345,94
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH	146 309 988,59
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,92%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-6,68%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 304 111,74

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	60 506 852,90

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	13,27%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	16 060 974,73
14=140448000/37		124 387 025,27

		- 1 -		- 2 -				- 3 -				- 4 -				- 5 -							
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)				Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis							
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+28+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek	- 8 078 667,29	7 982 307,44	- 96 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	16 060 974,73	13,27%
102	1	SO 102 - Rekonstrukce III/2365 / recyklace podloží	- 8 078 667,29	7 821 907,90	- 256 759,39			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	15 900 575,19	13,14%
161	2	SO 161 - Dopravní značení / zvýšení bezpečnosti chodců	0,00	160 399,54	160 399,54			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	160 399,54	0,13%

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	161 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
01_Souhlasné stanovisko KSÚS k požadavku Města Berouna a Policie ČR na doplnění přechodného dopravního opatření ze dne 27.4.2022	1	
02 - Souhlasné stanovisko Policie ČR	2	
03 - ADSUM - výkresová dokumentace	3	
04 - Souhlasné stanovisko TDS - Novák	2	
05 - souhlasné stanovisko AD	1	
Počet listů celkem	9	

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Věc: Souhlasné stanovisko k požadavku Města Beroun a Policie ČR na doplnění přechodného dopravního opatření, ZBV č. 2.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s požadavkem Města Beroun a Policie ČR na doplnění přechodného dopravního opatření v ulici Na Máčovně a Okrajová. Přechodné dopravní opatření je nutné realizovat z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti chodců na stanovených objízdných trasách, na základě vydaného závazného stanoviska PČR. Doplnění spočívá v realizaci umístění flexibilních sloupků a vodících proužků V4 do trasy pro chodce podél objízdných komunikací. Vícenáklady vzniklé tímto opatřením budou řešeny formou ZBV č. 2.

Martin Voříšek
Projektový manažer



Tel.: 7

E-mai

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

Kancelář: Praha

www.ksus.cz



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-84569-3/ČJ-2022-010206

Beroun 31. března 2022

Počet stran: 2

Přílohy: DIOADSUM, spol. s.r.o.
Havlíčková 923
273 51 Unhošť**Stanovisko k umístění přechodného dopravního značení na místní komunikaci
Na Máchovně v obci Beroun**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

S O U H L A S Í

s **přechodným dopravním značením** pro zvýšení bezpečnosti chodců na místní komunikaci Na Máchovně, v obci Beroun, při stavbě II/605 a III/2365, Beroun rekonstrukce - zbývajícím úsek. Přechodné dopravní značení je znázorněno v příloze.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje:
por. Bc. Petr Krejbich
telefon:
e-mail: b
datová schránka: 2dtai5unpor. Mgr. Soňa Pfeiferová
vedoucíTyršova 1635
266 50 Beroun



• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •
 PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM



Vypracoval: rtin Frolík tel.: _____ e-mail: _____	Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík	 <p>• DOPRAVNÍ ZNAČENÍ • PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM</p> <p>ADSUM spol. s r.o. Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť provozovna: Lidická 7, 273 51 unhošť tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022 e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz</p> <small>IČ: 451 44 991, DIČ: CZ 451 44 991, KB Kladno, E.ú. 807741141/0100 Společnost vedená od 21.února 1992 u Městského soudu v Praze, spisová značka C7462</small>	
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příspě. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5			
Objednatel (stavebník): STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice			
Stavba: II/605 a III/2365 BEROUN REKONSTRUKCE - ZBÝVAJÍCÍ ÚSEK		Číslo zakázky: DIO-1-1/2022-4	
		Datum: březen 2022	
Objekt: Dopravně inženýrské opatření - DIO Rok 2022 - práce na úseku A ulice Na Máchovně opatření pro zvýšení bezpečnosti dchodců na objízdné trase		Stupeň: RDS	
		Termín:	
		Počet formátů: 3xA3	
		Číslo přílohy: 4	Paré:



Umístění Flexibilních sloupek vedle vodícího proužku V4 (do trasy pro chodce)
Úsek Košťálkova - Nepilova umístění po 10m
Úsek Nepilova - stadion umístění po 5m



Mgr. Soňa Pfeiferová
31.03.2022 13:36:38
Digitálně podepsal:
Mgr. Soňa Pfeiferová
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY





Vyjádření TDS k ZBV č.2



Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývajících úsek“

Věc: Souhlasné stanovisko k požadavkům Města Beroun a Policie ČR na doplnění přechodného dopravního opatření, ZBV č.2

Stanovisko TDS k ZBV č.2

Předmětem ZBV č.2 je doplnění přechodného dopravního značení v ulici Na Máčovně a Okrajová, které jsou požadavky města Beroun a policie ČR.

Přechodné dopravní opatření je nutné realizovat důvodů zajištění vyšší bezpečnosti chodců na stanovených objízdných trasách, na základě vydaného závazného stanoviska PČR. Doplnění spočívá v realizaci umístění flexibilních sloupků a vodících proužků V4 do trasy pro chodce podél objízdných komunikací. Vícenáklady vzniklé tímto opatřením budou řešeny v tomto ZBV.

vypracoval: Pavel Novák TDS

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

STANOVISKO K ZBV 2

SO/Změna v pořadí	161.1/1
Název SO	Dopravní značení
Název změny	Svislé a vodorovné DZN v ulici Na Máchovně

10.06.2022**Stanovisko:**

V rámci zpracování ZBV je navržena změna spočívající v provedení svislého a vodorovného dopravního značení v ulici Na Máchovně, které přinese zvýšení bezpečnosti chodců na této objízdě trase.

V rámci PDPS se při návrhu objízděných tras s uvedeným opatřením nepočítalo. Opatření bylo doplněno na základě místního šetření za účasti zástupců městského úřadu města Beroun.

Zástupce AD s navrženými úpravami souhlasí. Řešení navržené Zhotovitelem přispěje k zajištění větší bezpečnosti chodců na objízdě trase. Změna byla řádně projednána.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správa a údržby Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor