

Dodatek č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO k provedení stavby
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném
znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)
uzavřené se zhotovitelem veřejné zakázky

„Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná“

Smluvní strany

Knihovna Kutná Hora

se sídlem: Na Náměti 416/11, Kutná Hora – Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora

IČ: 62951491

bankovní spojení: 

zastoupená: Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny

dále jen „objednatel“


a

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 039 02 447

DIČ: 039 02 447

bankovní spojení: 

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

Zastoupený Ing. Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“
uzavírají tento **dodatek ke smlouvě o dílo č. 7** (dále též jen jako „**dodatek ke smlouvě**“)



II. Podklady pro uzavření smlouvy

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce - opakovaná**“, kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

III. Předmět dodatku

Článek III. Předmět smlouvy

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 117 až 137, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsáním ve smlouvě o dílo.

Článek V. Doba plnění

V odst. 1 se lhůta zhotovitele pro dokončení stavebních prací z důvodu okolností, které nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům na termín dokončení díla, mění a tímto dodatkem se stanoví na 31.7.2022.

Článek VIII. Cena díla

se upravuje takto:

V článku VIII. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 117 až 137, a to takto:

Původní cena díla ve znění dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2, 3, 4, 5 a 6 ve výši 118 366 543,19 Kč bez DPH se zvyšuje o částku ve výši 5 010 805,83 Kč bez DPH na částku ve výši Kč bez DPH



Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo	100 379 931,00 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 001 až 029, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 2)	6 377 118,09 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnových listů č. 030 až 062, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 3)	5 945 549,79 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 4 (dle změnových listů č. 063 až 084, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 4)	1 863 367,08 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 5 (dle změnových listů č. 085 až 099, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 5)	2 812 024,97 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 6 (dle změnových listů č. 100 až 116, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 6)	988 552,26 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 7 (dle změnových listů č. 117 až 137, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 7)	5 010 805,83 Kč
Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6	123 377 349,02 Kč
DPH 21 %	25 909 243,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	149 286 592,31 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 6, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.



3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy
č. 1 – změnové listy č. 117 až 137

Doložka


Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutné Hory č. R/581/22 ze dne 15. června 2022.

V Brně dne 30.6.2022



za zhotovitele
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Ing. Tomáš Kubíček, MBA,
předseda představenstva

V Kutné Hoře dne 30.6.2022



za objednatele
Knihovna Kutná Hora
Mgr. Gabriela Jarkulišová
ředitelka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR