

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/004608

Statutární město Plzeň

sídlem: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupené městským obvodem Plzeň 4
doručovací adresa: Mohylová 1139/55, 312 00 Plzeň
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený: Tomášem Soukupem, starostou MO P4

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Romana Drábova, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 4

b) technických: Bc. Lukáš Vojta, vedoucí oddělení životního prostředí ÚMO Plzeň 4

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Hřiště hrou s.r.o.

sídlem: Sobotecká 810, 511 01 Turnov
IČO: 03673073
DIČ: CZ03673073
vedená: u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 34550
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Tomášem Tomsou, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Tomáš Tomsa, jednatel

b) technických: Jakub Dohnal, vedoucí montážního oddělení

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/004608

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2022 smlouvu o dílo č. 2022/004608, která byla schválena RMO Plzeň 4 dne 18. 5. 2022 usnesením č. 0099/22, na základě které se zhotovitel zavázal kompletně dodat a instalovat jednotlivé hrací prvky pro psy a mobiliáře psí loučky ve Špitálském lese včetně vybudování oplocení s brankou a dvoukřídlou branou. Zhotovitel se zavázal dodat následující hrací prvky a mobiliář v rámci psího hřiště: prosakovací kruh – průměr 60 cm,

překážky nízké 3 ks, překážky vyšší 2 ks, úzká kladina – šíře 0,30 m, slalom – kůly 8 ks různé délky. Dále byla navržena ochrana stromů – 5 ks a mobiliář zahrnující 5 ks parkových laviček a 2 ks odpadkových košů.

2. Zhotovitel se zavázal dokončit a předat dílo nejpozději do 3 měsíců od data podepsání smlouvy o dílo č. 2022/004608 objednatelem.
3. Dopisem ze dne 21. 6. 2022 požádal zhotovitel objednatele o pozdější termín dodání a instalace mobiliáře, neboť na straně subdodavatele se vyskytl problém dlouhého termínu výroby a dodávky mobiliáře, přesně 2 ks odpadkových košů a 5 ks parkových laviček. Dopisem zhotovitel požádal o termín dodání a instalace do **31. 10. 2022**.
4. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/004608.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem dochází ke změně článku IV. odst. 3 smlouvy o dílo č. 2022/004608, který nově zní:
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 31. 10. 2022.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2022/004608 nejsou tímto dodatkem dotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 ze dne 29. 6. 2022 č. 0134/22.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dotaci přečetly, dodatek je určitý a srozumitelný a že ho uzavírají ze své vůle svobodně a vážně nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 4.7.2022

V Turnově dne 19.7.2022

.....
Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup
starosta MO Plzeň 4
objednatel

.....
Hřiště hrou s.r.o.
Ing. Tomáš Tomsa
jednatel společnosti
zhotovitel