

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2022-015

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „*občanský zákoník*“)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Martinem Charvátém, primátorem města Pardubic

Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic  
a technické správy Odboru majetku a investic MmP  
tel. 466 859 449; e-mail: [jan.dvoracek@mmp.cz](mailto:jan.dvoracek@mmp.cz)

– technikem odd. investic a technické  
správy Odboru majetku a investic MmP  
tel. 466 859 423, email:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „*objednatel*“)

**a**

**Zhotovitel:** MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

předseda představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních:

předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických:

, vedoucí provozního oddělení, tel :

Odpovědný stavbyvedoucí:

Tel:

IČO: 27523934

DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  
vločka 2646

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „*zhotovitel*“)

(„*objednatel*“ a „*zhotovitel*“ dále společně též také jako „*smluvní strany*“)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 6.5.2022. uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-015 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „*Rekonstrukce zastávek MHD – Jahnova směr z centra, směr do centra*“, spočívající v rekonstrukci zastávek MHD, a to:

- 1.) Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr z centra
- 2.) Rekonstrukce zastávky MHD Jahnova směr do centra  
(dále jen „*dílo*“)

Při vlastní realizaci díla je nutné stavební práce na 10 pracovních dní (14 kalendářních dnů), pozastavit, aby mohla společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Těplého 2014, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí, vyměnit v prostoru provádění díla, vodovodní řad.

## II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2022-015 (dále jen „*Dodatek č. 1*“) a na změně termínu plnění, a tedy na změně smlouvy, a to následujícím způsobem:

Ustanovení smlouvy oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, odrážka druhá, jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: do 12 týdnů ode dne předání staveniště

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: do 14 týdnů ode dne předání staveniště

## III.

Vzhledem ke skutečnosti, že na straně zhotovitele došlo z důvodu personálních opatření ke změně osoby odpovědného stavbyvedoucího, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 a na změně osoby odpovědného stavbyvedoucího, kterým nově bude pan Luboš Novák.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **OMI-VZMR-2022-015** ze dne 6.5.2022 nedotčená výše uvedenou změnou termínu plnění a změnou osoby odpovědného stavbyvedoucího, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne 28 -07- 2022

za objednatele

V Pardubicích dne 14 -07- 2022

za zhotovitele

.....  
Ing. Martin Charvát  
primátor města

.....  
předseda představenstva