



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

MODULÁRNÍ NOVOSTAVBA MŠ ŠKARVADOVA

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený mezi:

1. Objednatel: Městská část Praha 18

Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 00231321

DIČ: CZ00231321

bankovní spojení: č. ú.: 27-2000937329/0800 vedený u České spořitelny

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18

osoba oprávněna ve věcech technických: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o.

spisová značka: vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C3777

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

IČO: 60826053

DIČ: CZ60826053

bankovní spojení: č. ú.: ČSOB České Budějovice, č. ú. 253697600/0300

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer - jednatel

osoba oprávněna ve věcech technických: Ing. Petr Steinbauer - jednatel

dále společně jen „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 2. 2022 na veřejnou zakázku s názvem „MODULÁRNÍ NOVOSTAVBA MŠ ŠKARVADOVA“ (dále jen „SoD“). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související změny ceny díla.

2. Změna předmětu plnění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

§ 222 odst. 4 ZZVZ:

V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změnám, jejichž bližší specifikace je obsažena v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 1, jedná se o následující změnové listy:

Změnový list č. 1: Výkaz výměr neobsahoval položku archeologický průzkum. Tento je potřeba před započítáním prací provést.

Změnový list č. 2: Z důvodu nevyhovující kvality základové spáry byla oproti původní PD prohloubena o cca průměrně 30 cm spodní část základového pasu a bylo nutné provést navíc podkladní betony (zvodněná základová spára po deštích).

Změnový list č. 4: Výkaz výměr neobsahoval položku bednění střech OSB tl. 22mm. Původně bylo uvažováno s provedením pojistné hydroizolace přímo na trapézový plech. Toto provedení není technicky

možné, a proto bude umístěna na trapézový plech OSB deska tl. 22mm P+D, aby vznikla celistvá plocha střechy pro následné navaření pojistné hydroizolace. Do této vrstvy pak bude dále kotvena i celá skladba střešního pláště.

Změnový list č. 5: Ve 2NP je nutné do každé třetí vlny trapézového plechu vložit dřevěný profil např. lať, která bude tvořit rošt pro kotvení SDK podhledu 1 NP. Kotvení pouze do trapézového plechu je nevyhovující

Změnový list č. 6: Výkaz výměr neobsahoval položku kročejová izolace v 2NP o tloušťce 20mm. Tato bude z důvodu nepřenesení kročejového hluku do 1 NP doplněna. Bude použita dřevovláknitá izolace o tl. 20mm

Změnový list č. 7: V rámci dopřesnění požární zprávy je potřeba provést požární ochranu pomocí SDK opláštění sloupů v 1NP na požární odolnost R 30 a v 2NP na R 15. Rovněž je potřeba doplnit ostění a parapety oken ze SDK.

Změnový list č. 8: Ve 2NP stavby je nutné v místech, kde není podlahové vytápění doplnit skladbu podlahy o izolaci o tl. 20mm pro sjednocení výšek podlah

Změnový list č. 9: V 1NP stavby je nutné v celé ploše doplnit skladbu podlahy o 4 cm extrudovaného polystyrenu na požadovanou výšku dle PD. PD sice uvažuje s celkovou výškou skladby podlahy 280mm, ale po sečtení všech vrstev skladba z PD a VV obsahuje materiál ve výšce pouze 240mm.

Změnový list č. 10: Vzhledem k nedostupnosti původně uvažovaného cementovláknitého obkladového materiálu Hardie Plank na trhu přistoupil objednatel na návrh zhotovitele a po odsouhlasení AD k záměně fasádního systému na systém Dekmetal. Změna byla oceněna dle aktuální cenové soustavy ÚRS.

Změnový list č. 11: Silnoproud: po revizi elektroinstalací pro Gastro bylo zjištěno, že PD neobsahuje kompletní potřebnou elektroinstalaci. Dále co se týče slaboproudu: na hranici pozemku se nachází optický kabel ve vlastnictví T mobile. Bude připravena trasa pro optiku do objektu. Investor zajistí napojení na hranici pozemku. Dále došlo ke zrušení kamer v šatnách a 2 ks budou přemístěny ke vstupu.

Změnový list č. 13: V projektu MŠ je místnost 2.09 strojovna plošiny upravena tak, aby v případě úniku hydraulické kapaliny zůstala tato kapalina pouze v této místnosti. Na základě požadavku objednatele byla technologie výtahu s hydraulickou kapalinou umístěna do samostatné ocelové skříně, která případný únik hydraulické kapaliny zachytí a místnost bude využitelná i pro skladovací účely. Součástí skříně je dostatečný rezervoár pro únik hydraulické kapaliny.

Změnový list č. 14: Na základě požadavku objednatele bylo navrhované oplocení poplastovaným pletivem nahrazeno novým typem oplocení. Nové oplocení bude provedeno s 3D drátovými ploty a tomu odpovídajícími ocelovými sloupky. Nový plot a brány budou v odstínu antracit. Oproti projektu bude provedena navíc vjezdová brána na pozemek školy. Nová brána bude přístupná z dětského hřiště viz. revize oplocení.

Změnový list č. 15: Na základě požadavku objednatele byl změněn druh dodávaných svítidel. Oproti původně navrženým svídlům 4000K (neutrální bílá) budou použity svídlá o svítivosti 3000K (teplá bílá). Bez ohledu na výše uvedenou změnu musí být na základě studie a výpočtu osvětlení provedeném výrobcem světel osazeno o 11 ks svítidel více než obsahoval výkaz výměr.

Změnový list č. 16: Na základě kontroly výkazu výměr bylo zjištěno, že bylo uvažováno s výměrou cetrisové podlahy pouze v čisté ploše místností, avšak cetrisová podlaha musí být položena celoplošně v celém 2NP, tedy i pod příčkami.

Změnový list č. 17: Na základě posouzení projektu a způsobu uvažovaného kotvení fasádního roštu Dekmetal do desky cetris tl. 12 mm bylo konstatováno, že tento způsob je staticky nevyhovující. Po posouzení statikem byl navržen doplňující rošt, přikotvený do ocelové konstrukce ocelových rámců.

Změnový list č. 18: Na základě požadavku objednatele bylo navýšeno množství nábytkového

vybavení.

Změnový list č. 20: Na základě požadavku objednatele bude provedeno navíc osazení bezpečnostního skla connex do 4ks vnitřních dveří

3. Změna ceny díla:

Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku.

4. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky ZZVZ pro změnu závazku, a to dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ, neboť tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich celková hodnota nepřesáhne zákonný limit 15% původní hodnoty závazku.** Absolutní hodnota změn dle tohoto Dodatku č. 1 je 3 258 779,67 Kč (absolutní hodnota VP+MP), což představuje **cca 5,74 %** původní hodnoty závazku.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **předmět díla** vymezený ve Smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle **čl. II.** Smlouvy o dílo dále provést (vícepráce) a neprovést (méněpráce) **uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1 a blíže specifikované ve Změnových listech a Položkových rozpočtech pro dané změny,** jež tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo je upravena takto:**

5.1 *Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
Celková cena*

56 868 686,00 Kč bez DPH
11 942 424,06 Kč DPH
68 811 110,06 Kč vč. DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2 831 014,35 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 427 765,32 Kč
Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP):	3 258 779,67 Kč
Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):	2 403 249,03 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1:

59 271 935,03 Kč bez DPH
12 447 106,40 Kč DPH
71 719 041,40 Kč vč. DPH

Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v aktualizovaném položkovém rozpočtu prací v rámci přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S-2022/04/000 ze dne 28. 2. 2022 se jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

3. Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: pradast@pradast.cz. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDACTED]

5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMČ č. 335/21/22 dne 20. 07. 2022.

7. Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho součást a stávají se rovněž součástí smluvního ujednání.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20

Příloha č. 2 – Rozpočty ke Změnovým listům

V Praze, dne viz el. podpis

V Českých Budějovicích, dne viz el. podpis

Objednatel

Zhotovitel

.....
MČ Praha 18
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta

.....
PRADAST spol. s r.o.
Ing. Petr Steinbauer
jednatel

Stavba:	MŠ Škarvadova		
	Datum vydání ZL	22.6.2022	
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		
Projektant:	[REDACTED]		
TDS:	CONACT, s. r. o., Práčská 2669/8, 106 00 Praha 10, Ing. Jan Kaufner		

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
Cena bez DPH:	2 831 014,35 Kč	-427 765,32 Kč	2 403 249,03 Kč

Soupis změnových listů:				
1.	Archeologický průzkum	15 640,00 Kč	0,00 Kč	15 640,00 Kč
2.	Prohloubení základové spáry	247 282,63 Kč	0,00 Kč	247 282,63 Kč
4.	Bednění střech OSB	349 161,32 Kč	0,00 Kč	349 161,32 Kč
5.	Podkladní rošt	52 940,28 Kč	0,00 Kč	52 940,28 Kč
6.	Kročejová izolace 2 NP	103 496,69 Kč	0,00 Kč	103 496,69 Kč
7.	SDK opláštění	392 197,96 Kč	-45 371,92 Kč	346 826,04 Kč
8.	Doplnění skladby podlahy	26 761,54 Kč	0,00 Kč	26 761,54 Kč
9.	Chybějící izolace v podlaze	104 946,22 Kč	0,00 Kč	104 946,22 Kč
10.	Dekmetal	838 081,84 Kč	-288 089,90 Kč	549 991,94 Kč
11.	změny elektro	59 798,00 Kč	-49 036,00 Kč	10 762,00 Kč
13.	ocelová skříň strojovna	39 200,00 Kč	0,00 Kč	39 200,00 Kč
14.	záměna oplocení	97 720,97 Kč	-31 766,50 Kč	65 954,47 Kč
15.	světla	34 776,00 Kč	-13 501,00 Kč	21 275,00 Kč
16.	cetris podlaha	47 585,16 Kč	0,00 Kč	47 585,16 Kč
17.	Ocelový rošt 2 NP	231 657,79 Kč	0,00 Kč	231 657,79 Kč
18.	Nábytek	182 567,95 Kč	0,00 Kč	182 567,95 Kč
20.	Sklo connex - vnitřní dveře	7 200,00 Kč	0,00 Kč	7 200,00 Kč

Zhotovitel:	Datum:	
Pradast, spol.s r.o.	22.6.	
Nám.Př.Otakara II., 10/6	Podpis	[REDACTED]
370 01 České Budějovice		
Objednatel:	Datum:	
Městská část Praha 18	22.6.	
Bechyňská 639	Podpis	[REDACTED]
199 00 Praha 9		
Projektant:	Datum:	
[REDACTED]	22.6.2022	
[REDACTED]	Podpis	[REDACTED]
TDS:	Datum:	
Ing. Jan Kaufner		
CONACT s.r.o.	Podpis	[REDACTED]
Práčská 2669/8, Praha 10		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TS_84/2021
Stavba: MŠ Škarvadova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			2 403 249,03
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			2 403 249,03
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 403 249,03	504 682,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 907 931,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TS 84/2021

Stavba: MŠ Škarvadova

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 403 249,03	2 907 931,33
4 ZL	Bednění střech OSB	349 161,32	422 485,20
6 ZL	Kročejová izolace tl.20mm	103 496,69	125 230,99
1 ZL	Archeologický průzkum	15 640,00	18 924,40
2 ZL	Prohloubení základové spáry	247 282,63	299 211,98
7 ZL	SDK - ostění + opláštění sloupů	346 826,04	419 659,51
5 ZL	Latě do trapézového plechu	52 940,28	64 057,74
8 ZL	Doplnění skladby podlahy, kde není podlahové topení	26 761,54	32 381,46
10 ZL	Změna fasády	549 991,94	665 490,25
9 ZL	Chybějící izolace v podlaze	104 946,22	126 984,93
14 ZL	Oplocení	65 954,47	79 804,91
11a) ZL	Silnoproud - VCP gastro	9 773,00	11 825,33
11b) ZL	Slaboproud - změny	989,00	1 196,69
13 ZL	Ocelová skříň - strojovna	39 200,00	47 432,00
15 ZL	Změna svítidel	21 275,00	25 742,75
16 ZL	cetrisová podlaha	47 585,16	57 578,04
18 ZL	Nábytek - vícepráce	182 567,95	220 907,22
17 ZL	Ocelový rošt	231 657,79	280 305,93
20 ZL	Vnitřní dveře - 4x sklo	7 200,00	8 712,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 403 249,03	2 907 931,33

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:	Archeologický průzkum
------------------------	------------------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:					
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:					
Místo změny (patro atd.):					
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Výkaz výměr neobsahoval položku archeologický průzkum. Tento je potřeba před započítím prací provést.				
Změna vyvolaná:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Projektem</td> <td>Objednatel</td> <td>Vlivem stavby</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel
Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel		

Oceňovaný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	Archeologický průzkum	15 640,00 Kč
ODPOČTY		0,00 Kč
Celkem		15 640,00 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
---	---

Název změnového listu:	Prohloubení základové spáry
------------------------	------------------------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Místo změny (patro atd.):	Základy			
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Z důvodu nevyhovující kvality základové spáry byla oproti původní PD prohloubena o cca průměrně 30 cm spodní část základového pasu a bylo nutné provést navíc podkladní betony (zvodněná základová spára po deštích).			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	Prohloubení základové spáry	247 282,63 Kč
ODPOČTY		0,00 Kč
Celkem		247 282,63 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
---	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:	Bednění střech z OSB
------------------------	-----------------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	skladba střechy - zelená střecha ST1
Místo změny (patro atd.):	střecha ZNP
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Výkaz výměr neobsahoval položku bednění střez OSB tl. 22mm. Původně bylo uvažováno s provedením pojistné hydroizolace přímo na trapézový plech. Toto provedení není technicky možné, a proto bude umístěna na trapézový plech OSB deska tl. 22mm P+D, aby vznikla celistvá plocha střechy pro následné navaření pojistné hydroizolace. Do této vrstvy pak bude dále kotvena i celá skladba střešního pláště.
Změna vyvolaná:	Projektem Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	Bednění střez OSB	349 161,32 Kč
ODPOČTY		0,00 Kč
Celkem		349 161,32 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet
-----------------	-----------------

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav: ČSOB České Budějovice Číslo účtu: 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
---	---

Název změnového listu:	Podkladový rošt pro kotvení SDK podhledu
------------------------	---

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	detail doplnění dřevěného prvku do trapézového plechu
Místo změny (patro atd.):	strop 1 NP
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Ve 2NP je nutné do každé třetí vlny trapézového plechu vložit dřevěný profil např. lat, která bude tvořit rošt pro kotvení SDK podhledu 1 NP. Kotvení pouze do trapézového plechu je nevyhovující
Změna vyvolaná:	Projektem Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	Podkladový rošt pro kotvení SDK podhledu	52 940,28 Kč
ODPOČTY		0,00 Kč
Celkem		52 940,28 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:	Kročejová izolace tl. 20 mm
------------------------	------------------------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část				
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	skladba podlahy 2 NP				
Místo změny (patro atd.):	podlaha 2 NP				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Výkaz výměr neobsahoval položku kročejová izolace v 2NP o tloušťce 20mm. Tato bude z důvodu nepřenášení kročejového hluku do 1 NP doplněna. Bude použita dřevovláknitá izolace o tl. 20mm				
Změna vyvolaná:	<table border="1"> <tr> <td>Projektem</td> <td>Objednatel</td> <td>Vlivem stavby</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel
Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel		

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	Kročejová izolace tl. 20 mm	103 496,69 Kč
ODPOČTY		0,00 Kč
Celkem		103 496,69 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŮHRANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:	SDK konstrukce
------------------------	-----------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	PBR			
Místo změny (patro atd.):	nosné sloupky a průvlaky v 1NP a 2NP, ostění a parapety			
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	V rámci dopřesnění požární zprávy je potřeba provést požární ochranu pomocí SDK opláštění sloupů v 1NP na požární odolnost R 30 a v 2NP na R 15. Rovněž je potřeba doplnit ostění a parapety oken ze SDK.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	SDK konstrukce	392 197,96 Kč
ODPOČTY		-45 371,92 Kč
Celkem		346 826,04 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETĚŘANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	---

Název změnového listu:	Doplnění skladby podlahy ve 2 NP v místech bez podlahového topení
------------------------	--

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	skladba podlahy 2 NP
Místo změny (patro atd.):	podlaha 2NP
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Ve 2NP stavby je nutné v místech, kde není podlahové vytápění doplnit skladbu podlahy o izolaci o tl. 20mm pro sjednocení výšek podlah
Změna vyvolaná:	Projektem Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	Doplnění skladby podlahy ve 2NP	26 761,54 Kč
ODPOČTY		0,00 Kč
Celkem		26 761,54 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav: ČSOB České Budějovice Číslo účtu: 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:

Doplnění skladby podlahy v 1 NP

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	skladba podlahy 1 NP			
Místo změny (patro atd.):	podlaha 1NP			
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	V 1NP stavby je nutné v celé ploše doplnit skladbu podlahy o 4 cm extrudovaného polystyrenu na požadovanou výšku dle PD. PD sice uvažuje s celkovou výškou skladby podlahy 280mm, ale po sečtení všech vrstev skladba z PD a VV obsahuje materiál ve výšce pouze 240mm.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	Doplnění skladby podlahy v 1NP	104 946,22 Kč
ODPOČTY		0,00 Kč
Celkem		104 946,22 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:	bez dopadu na dobu plnění
---	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 6,1E+07 DIČ: CZ60626053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	---

Název změnového listu:	záměna povrchu vnější fasády - dekmetal
------------------------	--

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část		
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:			
Místo změny (patro atd.):	Fasáda ZNP		
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Vzhledem k nedostupnosti původně uvažovaného cementovláknitého obkladového materiálu Hardie Plank na trhu přistoupil objednatel na návrh zhotovitele a po dosouhlasení AD k záměně fasádního systému na systém Dekmetal. Změna byla oceněna dle aktuální cenové soustavy ÚRS.		
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
			Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PRÍPOČTY	dekmetal	838 081,84 Kč
ODPOČTY		-288 089,90 Kč
Celkem		549 991,94 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:	Elektro více a méně práce
------------------------	----------------------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část		
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:			
Místo změny (patro atd.):	1NP, 2NP		
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Silnoproud : po revizi elektroinstalací pro Gastro bylo zjištěno, že PD neobsahuje kompletní potřebnou elektroinstalaci. Dále co se týče slaboproudu: na hranici pozemku se nachází optický kabel ve vlastnictví T mobile. Bude připravena trasa pro optiku do objektu. Investor zajistí napojení na hranici pozemku. Dále došlo ke zrušení kamer v šatnách a 2 ks budou přemístěny ke vstupu.		
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	elektroinstalace silnoproud GASTRO	9 773,00 Kč
PŘÍPOČTY	elektroinstalace slaboproud	50 025,00 Kč
ODPOČTY	elektroinstalace slaboproud	-49 036,00 Kč
Celkem		10 762,00 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:	Kapotace strojovny výtahu
------------------------	----------------------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	
Místo změny (patro atd.):	místnost 2.09
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	V projektu MŠ je místnost 2.09 strojovna plošiny upravena tak, aby v případě úniku hydraulické kapaliny zůstala tato kapalina pouze v této místnosti. Na základě požadavku objednatele byla technologie výtahu s hydraulickou kapalinou umístěna do samostatné ocelové skříně, která případný únik hydraulické kapaliny zachytí a místnost bude využitelná i pro skladovací účely. Součástí skříně je dostatečný rezervoár pro únik hydraulické kapaliny.
Změna vyvolaná:	Projektem Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY		39 200,00 Kč
ODPOČTY		0,00 Kč
Celkem		39 200,00 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:	Záměna oplocení
------------------------	------------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Místo změny (patro atd.):	venkovní plochy			
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Na základě požadavku objednatele bylo navrhované oplocení poplastovaným pletivem nahrazeno novým typem oplocení. Nové oplocení bude provedeno s 3D drátovými ploty a tomu odpovídajícími ocelovými sloupky. Nový plot a brány budou v odstínu antracit. Oproti projektu bude provedena navíc vjezdová brána na pozemek školy. Nová brána bude přístupná z dětského hřiště viz. revize oplocení.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	záměna oplocení	97 720,97 Kč
ODPOČTY		-31 766,50 Kč
Celkem		65 954,47 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:	Změna svítidel
------------------------	-----------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Místo změny (patro atd.):	1NP a 2 NP			
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Na základě požadavku objednatele byl změněn druh dodávaných svítidel. Oproti původně navrženým svítidlům 4000K (neutrální bílá) budou použity svítidla o svítivosti 3000K (teplá bílá). Bez ohledu na výše uvedenou změnu musí být na základě studie a výpočtu osvětlení provedeném výrobcem světel osazeno o 11 ks svítidel více než obsahoval výkaz výměr.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	změna svítidel	34 776,00 Kč
ODPOČTY		-13 501,00 Kč
Celkem		21 275,00 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:	Cetrisová podlaha
------------------------	--------------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	
Místo změny (patro atd.):	podlaha 2 NP
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Na základě kontroly výkazu výměr bylo zjištěno, že bylo uvažováno s výměrou cetrisové podlahy pouze v čisté ploše místností, avšak cetrisová podlaha musí být položena celoplošně v celém 2NP tj. i pod příčkami.
Změna vyvolaná:	Projektem
	Objednatel
	Vlivem stavby
	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	cetrisová podlaha	47 585,16 Kč
ODPOČTY		0,00 Kč
Celkem		47 585,16 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
---	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:	Doplňující rošt - fasáda
------------------------	---------------------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Místo změny (patro atd.):	fasáda 2 NP			
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Na základě posouzení projektu a způsobu uvažovaného kotvení fasádního roštu dekmetal do desky cetris tl. 12 mm bylo konstatováno, že tento způsob je staticky nevyhovující. Po posouzení statikem byl navržen doplňující rošt, přikotvený do ocelové konstrukce kontejnerů.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	ocelový rošt - fasáda 2NP	231 657,79 Kč
ODPOČTY		0,00 Kč
Celkem		231 657,79 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:	Nábytkové vybavení
------------------------	---------------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Místo změny (patro atd.):				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Na základě požadavku objednatele bylo navýšeno množství nábytkového vybavení.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	nábytkové vybavení	182 567,95 Kč
ODPOČTY		0,00 Kč
Celkem		182 567,95 Kč


Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
---	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet

ke Smlouvě o dílo č. S-2022/04/0003

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. Číslo účtu : 27-2000937329/0800 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY	Zhotovitel: PRADAST spol. s r.o. Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 60826053 DIČ: CZ60826053 Bankovní ústav : ČSOB České Budějovice Číslo účtu : 253697600/0300 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer jednatel společnosti
--	--

Název změnového listu:	Sklo connex - vnitřní dveře
------------------------	------------------------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod stavební objekt:	1- stavební část				
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:					
Místo změny (patro atd.):					
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Na základě požadavku objednatele bude provedeno navíc osazení skla connex do 4ks vnitřních dveří				
Změna vyvolaná:	<table border="1"> <tr> <td>Projektem</td> <td>Objednatel</td> <td>Vlivem stavby</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel
Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel		

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	výmalba	7 200,00 Kč
ODPOČTY		0,00 Kč
Celkem		7 200,00 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez dopadu na dobu plnění
--	---------------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Rozpočet