

„Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje“**DODATEK Č. 2****KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 23.9.2020 UZAVŘENÝ MEZI
SMLUVNÍMI STRANAMI****I. Smluvní strany****1. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace**

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
 zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
 osoba oprávněná jednat
 ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně

IČO: 00844853
 DIČ: CZ00844853
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
 číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice
 30331791/0100 pro neinvestice
 tel: 596 383 111
 e-mail: nspka@nspka.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: 596 383 253, 730 193 606

Bc. Marcela Mesochoridisová, tel. 596 303 202, 606 675 544

(dále jen „objednatel“)

2. OSBAU s.r.o.

se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
 zastoupen: Tomášem Hrtánkem, jednatelem
 IČO: 02117436
 DIČ: CZ02117436
 bankovní spojení: účet vedený u KB, a.s.
 číslo účtu: 107-5569120237/0100
 tel: 605 413 013
 e-mail: tomas.hrtanek@osbau.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Ing. Michal Osička, tel.: 739 521 108

Stavbyvedoucí Tomáš Krayzel, tel.: 724 385 809

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23.9.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „dílo“).

II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo a související dodatek č. 1 takto:

1. V článku IV. Doba a místo plnění, bod č. 1, se nahrazuje text v tomto znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 31.05.2021.

Důvodem prodloužení termínu jsou nepříznivé klimatické podmínky, které jsou blíže specifikovány v samostatné Příloze č. 1 – výčet dnů.

2. V článku V. Cena za dílo se mění celková cena. Předmětem tohoto dodatku jsou VCP a MNP vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Blížší popis se nachází ve změnových listech. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 – rozpočty VCP a MNP.

Původní znění: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
36 209 424,00 Kč bez DPH

(slovy: třicetšestmilionůdvěstědevětstisícčtyřistadvacetčtyři koun českých).

Nové znění: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
36 855 600,36 Kč bez DPH


(slovy: třicetšestmilionůsmsetpadesátpěttisícšestset korun českých a třicetšest haléřů).

Číslo	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL001	Stavební část	827 947,36 Kč	-614 554,36 Kč	213 393,00 Kč
ZL002	Vedlejší a ostatní náklady	41 080,00 Kč	-10 270,00 Kč	30 810,00 Kč
ZL003	Stavební část - neinvestiční náklady	127 928,00 Kč	-56 485,00 Kč	71 443,00 Kč
ZL004	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	346 989,10 Kč	-10 873,05 Kč	336 116,05 Kč
ZL005	Lékařská technologie	217 820,38 Kč	-154 708,37 Kč	63 112,01 Kč
ZL006	Zdravotnicka		-5 435,81 Kč	-5 435,81 Kč
ZL007	Měření a regulace	30 384,39 Kč		30 384,39 Kč
ZL008	Technologické rozvody tepla a chladu		-32 001,32 Kč	-32 001,32 Kč
ZL009	Stavební část - Kabelové vedení NN	38 137,04 Kč	-69 119,77 Kč	-30 982,73 Kč
ZL010	Navýšení výkonu trafostanice		-10 862,23 Kč	-10 862,23 Kč
ZL011	Vestavba čistých prostor		-19 800,00 Kč	-19 800,00 Kč
	Součet CELKEM	1 630 286,27 Kč	-984 109,91 Kč	646 176,36 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 9. 2020 a dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
4. Tato smlouva podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – výčet dnů
Příloha č. 2 – rozpočty VCP a MNP

V Karviné dne 6.5.2021



.....
za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

V Petřvaldě dne 6.5.2021

OSBAU
OSBAU s.r.o. -TH-
Radvanická 2269, 735 41 PETŘVALD
IČ: 02117436, DIČ: CZ02117436

.....
za zhotovitele
Tomáš Hrtánek
jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 2

ke smlouvĚ o dílo ze dne 23.9.2020 uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
se sídlem: Vydmučov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
IČ: 02117436

Předmětem této Přílohy č.1 k Dodatku č.2 je zdůvodnění změn vůči smlouvĚ o dílo týkající se doby (lhůty) plnění díla. Důvodem změn byly dny, kdy nebylo možné dílo realizovat vlivem nepříznivých klimatických podmínek.

Z důvodu dodržení kvalitativních parametrů plnění díla byly práce na díle přerušeny pro nevhodné klimatické podmínky pro provádění prací v exteriéru (8. NP). Dle evidence ve stavebním deníku jsou to dny v roce 2021: 20.2., 21.2., 22.2., 23.2., 2.3., 3.3., 5.3., 17.3., 18.3., 9.4., 13.4., 14.4., 15.4., 16.4., 19.4., 23.4., **jedná se o 16 dní.**

V Karviné dne 6.5.2021

za objednatele:

.....
Bc. Marcela Mesochořidisová
provozně-technická náměstkyně

.....
Ing. Václav Jurčík
technik přípravy investic a dotací, investiční oddělení

za zhotovitele:

.....
Ing. Michal Osička, hlavní stavbyvedoucí

.....
Lukáš Kačáni s.r.o. (Lukáš Kačáni)
technický dozor stavebníka

OSBAU
OSBAU s.r.o. -MO-
Radvanická 2269, 735 41 PETŘVALD
IČ: 02117436, DIČ: CZ02117436