

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo č. A-003704-00

Níže uvedené smluvní strany

<b><u>Objednatel:</u></b>	<b>Město Sušice</b>
se sídlem	náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČ :	00256129
DIČ :	CZ00256129
zastoupený:	Bc. Petrem Mottlem, starosta města
(dále jen objednatel)	

a

<b><u>Zhotovitel :</u></b>	<b>STAVOPLAST KL spol. s r. o.</b>
se sídlem	Stachy 266, 384 73 Stachy
IČO :	40740056
DIČ :	CZ40740056
zastoupený:	Ladislavem Boříkem, jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)	

uzavírají tento dodatek č. 1 :

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2022 smlouvu o dílo č. A-003704-00, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele zakázku „**Sušice II, teplofikace bytových domů č.p. 793, 794, 795, 796**“.

### II.

Termíny plnění se mění takto:

4.1. Termín dokončení díla: zůstává dle SOD  
**do 19. 8. 2022, úplné zprovoznění otopné soustavy do 31. 08. 2022.**

**Dílo může být dokončeno kdykoliv před tímto termínem za podmínky, že vlastní stavební a montážní práce budou probíhat plynule bez přerušení v celkové délce max. 8 týdnů od zahájení prací, v trvale obydlených bytových domech se mění na 12 týdnů z důvodu výskytu covidu v objektu čp. 794 a akceptace požadavků na úpravy a změny v instalacích od jednotlivých uživatelů bytů, které vyvolaly nutné profesní a projektové řešení. S tím souvisely dodatečné objednávky komponentů systému vytápění.**

### III.

Smluvní strany se z důvodu změny v projektové dokumentaci dohodly na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 34 608,44 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění 8.1.:

**8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a po snížení ceny činí:**

**cena za dílo bez DPH .....2.189.781,62 Kč**  
**DPH 15% ..... 328.467,24 Kč**  
**cena za dílo celkem včetně DPH ..... 2.518.248,86 Kč**

**IV.**

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. A-003704-00 ze dne 10. 2. 2022 beze změn a doplňků.

**V.**

Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 25. 7. 2022, usnesení č. 438.

**VI.**

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 oboustranně podepsaná vyhotovení obdrží objednavatel a jedno zhotovitel. Každé vyhotovení tohoto dodatku, podepsané oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), má charakter originálu.

**VII.**

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich vážné a srozumitelné vůle, vůle prosté omylu a že ho neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto ho vlastnoručně podepisují oprávnění zástupci smluvních stran.

V Sušici dne 27. 7. 2022

Ve Stachách dne 1. 8. 2022

-----  
Bc. Petr Mottl  
starosta města

-----  
Ladislav Bořík  
jednatel společnosti

Přílohy:

- rekapitulace stavby z 23. 6. 2022