

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo č. SOD 10/2022 ze dne 9.3.2022

ke stavbě

„Měřín – rekonstrukce vodovodu ul. Pod Dálnicí“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIC:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejich dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIC:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899.

(dále jen **zhotovitel**)

CONTENT, s.r.o.

Příkop 838/6, Zábřdovice, 602 00 Brno

Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti

Vratislav Čamek

Ing. Vít Holoubek

63492164

CZ63492164

Komerční banka, a.s.

5250287/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu nevhodného zásypového materiálu a dodatečně požadovaných prací – delších přípojek, většího rozsahu opravy komunikace apod., na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění, předmět a cena díla:

A. Předmět plnění

o vzájemně odsouhlasené méněpráce (položky související s přetříděním zeminy) a vícepráce nad rámec PD (přetřídění zeminy, zásyp štěrkokodrtí, větší rozsah opravy komunikace apod.) viz položkový rozpočet.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodů uvedených v Čl.2, specifikovaných v odstavci A a v rozpočtu, na uzavření tohoto dodatku č.1 takto:

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo č. SOD/10/2022 ze dne 9.3.2022 se mění o dodatečné stavební práce dále vícepráce a související méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 9.3.2022 se s odkazem na položkový rozpočet tímto dodatkem č.1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 3 390 071,71
Méněpráce	Kč 157 113,76
Vícepráce	Kč 627 456,83
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	Kč 3 860 414,78
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH	Kč 4 671 101,88

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 9.3.2022 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/10/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.6.2022

V Brně, dne 13.6.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
CONTENT, s.r.o.
Vratislav Čamek, jednatel společnosti