

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0014/22

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/4932: LIPOVÁ – SLAVIČÍN

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Viadesigne s. r. o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0014/22 ze dne 19. 1. 2022 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu z důvodu změny termínu splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

V návaznosti na jednání konaného dne 12. 5. 2022 mezi zástupci Objednatele a zástupci města Slavičín došlo ke změně rozsahu Stavby řešící stavební úpravu silnice III/4932. Tím došlo k nutnosti upravit zpracovanou projektovou dokumentaci (dále jen „PD“), která již byla podána na MÚ Luhačovice k vydání závazného koordinovaného stanoviska. Upravená PD byla dne 13. 5. 2022 opětovně předána na MÚ Luhačovice k vydání jejich závazného stanoviska. Dne 7. 6. 2022 bylo MÚ Luhačovice vydáno závazné koordinované stanovisko. Následně byla dne 22. 6. 2022 podána Zhotovitelem žádost o vydání stavebního povolení na příslušný povolující úřad. Ke dni uzavření tohoto dodatku nebylo stavební řízení zahájeno. Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3 ve znění smlouvy

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději: **do 31. 10. 2022**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději: **do 31. 10. 2022**

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 29. 7. 2022

V Břeclavi dne 29. 7. 2022

.....
ředitel

.....
jednatel