

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ

Č. 18 K POKYNU K REALIZACI Č. 24 ZE DNE 15.11.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Rozšíření kamerového systému PTV ve stanicích Českomoravská, Černý Most, Hloubětín, Hůrka, Invalidovna, Jinonice, Kolbenova, Luka, Lužiny, Nové Butovice, Palmovka, Radlická, Rajská Zahrada, Stodůlky, Vysočanská a úprava silnoproudu na Depu Zličín.
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna
Shrnutí odůvodnění změny:	Na základě nových požadavků Objednatele dojde ve stanicích CE, CM, HL, HU, IN, JI, KL, LK, LZ, NB, PA, RD, RZ, SN VS k výměně analogové kamer za nové IP kamery a k doplnění kamery pro potřeby zajištění řízení provozu. Dále se budou instalovat portálové kamery, které budou sloužit jako součást nadstavbového systému pro zabezpečení vstupů do tunelů metra. Konkrétní počty a specifikaci jsou součástí Přílohy č. 2 – výkazu výměr.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, navyšuje se o 96 356 950,47 Kč Harmonogram: Ano, 12 měsíců

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu Č. 18 K POKYNU K REALIZACI Č. 24 ZE DNE 15.11.2018.
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr

V Praze dne

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva