



STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 650/11, KOPŘIVNICE - I. A II. ETAPA

HARMONOGRAM STAVBY

19. 4. 2021

- předpoklad zahájení stavebních prací v návaznosti na klimatické podmínky

30. 11. 2021

- ukončení stavebních prací, předání dokončeného díla objednateli

PODROBNÝ ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH

19. 4. 2021 – 14. 5. 2021


- demontáže a příprava páteřních rozvodů ve společných prostorech bez zásahů do bytových jednotek, rozvody a práce ve společných prostorech domu.

17. 5. 2021 – 7. 6. 2021

- bytová jednotka č. 8
- bytová jednotka č. 9
- bytová jednotka č. 17
- bytová jednotka č. 18
- bytová jednotka č. 26
- bytová jednotka č. 27

14. 6. 2021 – 7. 7. 2021

- bytová jednotka č. 6
- bytová jednotka č. 7
- bytová jednotka č. 15



- bytová jednotka č. 16
- bytová jednotka č. 24
- bytová jednotka č. 25

19. 7. 2021 – 9. 8. 2021

- bytová jednotka č. 4
- bytová jednotka č. 5
- bytová jednotka č. 13
- bytová jednotka č. 14
- bytová jednotka č. 22
- bytová jednotka č. 23

16. 8. 2021 – 6. 9. 2021

- bytová jednotka č. 2
- bytová jednotka č. 3
- bytová jednotka č. 11
- bytová jednotka č. 12
- bytová jednotka č. 20
- bytová jednotka č. 21

13. 9. 2021 – 4. 10. 2021

- bytová jednotka č. 1
- bytová jednotka č. 10
- bytová jednotka č. 19

Součástí prací v jednotlivých bytových jednotkách je vždy příprava stoupacího a přípojovacího vedení ústředního vytápění pro vedlejší byty, tak aby bylo možné provést dopojení otopných těles v dalších bytech bez zásahu v bytech již dokončených. Součástí harmonogramu je vždy v 1. dni vystěhování zařízení bytu do skladu (do skladovacího kontejneru umístěného na zahradě, jehož přistavení, doprava, pronájem a následný odvoz je součástí této zakázky), zakrytí případně ponechaného vybavení, zakrytí podlah a dalších konstrukčních prvků. Po dokončení stavebních prací v dané bytové jednotce – nejpozději v poslední den HMNG pro dané byty – úklid dočista umožňující zpětné nastěhování a užívání bytu bez nutnosti dalších úklidových prací, nastěhování zařízení ze skladu zpět do bytové jednotky a jeho ustavení na původní místo – vše zajišťuje zhotovitel.



13. 9. 2021 – 4. 10. 2021						byt č. 19	byt č.10	byt č. 1
16. 8. 2021 – 6. 9. 2021						byt č. 20	byt č. 11	byt č. 2
						byt č. 21	byt č. 12	byt č. 3
byt č. 27	byt č. 26	byt č. 25	byt č. 24	byt č. 23	byt č. 22	3. podlaží		
byt č. 18	byt č. 17	byt č. 16	byt č. 15	byt č. 14	byt č. 13	2. podlaží		
byt č. 9	byt č. 8	byt č. 7	byt č. 6	byt č. 5	byt č. 4	1. podlaží		
17. 5. 2021 – 7. 6. 2021		14. 6. 2021 – 7. 7. 2021		19. 7. 2021 – 9. 8. 2021				