

## Dodatek č. 2 Smlouva o dílo

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel : Technická univerzita v Liberci

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec  
Zastoupená : Ing. Vladimír Stach, kvestor  
IČ : 46747885  
DIČ : CZ46747885  
Tech. zást. Objednatele: XXX, vedoucí technického úseku  
Technický dozor: Technický úsek  
Číslo smlouvy: 31/9615/076  
Číslo účtu: XXX

#### 2. Zhotovitel : DCI Czech a.s.

Sídlo : Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10  
Zástupce : Vít Voláček, předseda představenstva  
Petr Kysučan, místopředseda představenstva  
Jiří Poláček, člen představenstva  
IČ : 04501624  
DIČ : CZ04501624  
Stavbyvedoucí :  
Zapsaný v : v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl  
21039  
Číslo účtu : XXX

### II. Úvodní ujednání

Smluvní strany mezi sebou v rámci veřejné zakázky „076\_JZ\_Výstavba datacentra v objektu G“, uzavřely smlouvu o dílo, s předmětem díla „Výstavba datacentra v objektu G“. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. 3. 2022, účinnosti nabyla dnem uveřejnění v registru smluv dne 8. 3. 2022. Dne 6. 4. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, který byl zveřejněn v registru smluv dne 6. 4. 2022 a téhož dne nabyl účinnosti.

Ve smlouvě bylo v čl. V. Termíny plnění bod 5.1., písm. d) sjednáno, že dílo bude provedeno nejpozději do 150 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, staveniště bylo předáno dne 11.3.2022, dílo tedy mělo být provedeno do 8.8.2022.

Ze strany zhotovitele došlo ke zpoždění dodávky zařízení GHZ. Důvodem je aktuální situace na trhu, kdy v souvislosti s konfliktem na Ukrajině a následnými sankcemi uvalenými ze strany Evropské unie na Ruskou federaci došlo k narušení dodavatelskoodběratelských vztahů a k nedostatku vstupních surovin zejména železa pro výrobu nádob GHZ. Tyto komplikace vznikly nezávisle na



vůli smluvních stran, z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

### III. Předmět dodatku

Čl. V. Termíny plnění, bod 5.1., písm. d) se mění následovně:

d) provedení díla

Přejímka díla potrvá nejdéle 20 kalendářních dnů ode dne jejího zahájení, tj. dílo bude provedeno do 188 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Výsledkem přejímky bude:

a.) převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo

b.) převzetí díla s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla. Objednatel písemně určí zhotoviteli lhůtu, ve které je nutno vady a nedodělků odstranit, tato lhůta bude uvedena v protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části.

### IV. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek je uzavřen elektronicky. Je-li uzavřen v listinné podobě, pak je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují své podpisy.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
.....	.....
Petr Kysučan, místopředseda představenstva Jiří Poláček, člen představenstva V Praze dne 2.8.2022	Ing. Vladimír Stach, kvestor V Liberci dne 2.8.2022

