



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 498./OIRM/2022

(uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 21.03.2022, usn. č. 293/2022
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 25.07.2022, usn. č. 702/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.
27-521689309/0800

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 14184
(dále jen „zhotovitel“)

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Josefem Skalou, cert. Mgmt., jednatelem společnosti
26342812
CZ26342812
Komerční banka a.s.
35-7952890217/0100

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.04.2022 smlouvu o dílo na stavební práce investiční akce „Chodník – Drkolnovská ul., Příbram VII“. V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu v rozsahu prací.

Jedná se o dílčí zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému,, uvedené změny jsou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Chodník – Drkolnovská ul., Příbram VII“
- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace (dále též PD) zpracované projekční kanceláří PROGEOK, se sídlem Nad štolou 384/20, 170 00 Praha, IČO: 05827361 v 11/2021, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listu č. 1.

IV. CENA ZA DÍLO

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 937 721,60 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1 dodatku: Změnový list č. 1

V Příbrami dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

.....
SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Josef Skala, cert. Mgmt, jednatel

AKCE: CHODNÍK - DRKOLNOVSKÁ UL. , PŘÍBRAM VII

Změnový list č. 1

SoD č. 498/OIRM/2022

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK, s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Zadávací list vystavil:

Tomáš Stupka, Ing. Pavel Bureš

Datum: 20.07.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna rozsahu prací

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci. Jedná se o změny týkající se: záměny částipovrchů z živičné plochy na zámkovou dlažbu, výměny pochozího poklopu za pojezdový (v ploše chodníku), výškovou úpravu kanalizačních poklopů a opravu betonového krytu. Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá (kontrola od TDS).

Počet připojených příloh: 1

Počet výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

12 275,20 Kč bez DPH

Cena víceprací bez DPH:

23 996,80 Kč bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH:

11 721,60 Kč bez DPH

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Tomáš [redacted] itele

Datum: 20.07.2022

[redacted]

Ing. Pavel Bureš
zástupce objednatele

Datum: 20.07.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[redacted] byvedoucí

Datum: 20.07.2022

[redacted]

Václav Syříště
technický dozor stavebníka (TDS)

Datum: 20.07.2022

KAPITULACE STAVBY

PRI

Stavba: Chodník Drkolnovská - vícepráce

SO: Příbram
Místo: Příbram

CC-CZ: Datum: 31. 5. 2022

Zadavatel: Město Příbram

IČ: DIČ:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Důbrava 724 359 777

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 721,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 721,60	Výše daně 2 461,54
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 183,14

Projektant

Zpracovatel

RTUP

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO PŘÍBRAM

Datum a podpis: 20.7.2022

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PRI

Stavba: Chodník Drkolnovská - vícepráce

Místo: Příbram

Datum: 31. 5. 2022

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava 724 359 7

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [
Náklady z rozpočtů		11 721,60	14
01	Výměna poklopu	6 164,00	7
02	Živičné vrstvy, nižší výměra	-12 275,20	-14
03	Zámková dlažba, vyšší výměra	8 208,95	9
04	Výšková úprava poklopů	7 037,00	8
05	Betonový kryt - oprava	2 586,85	3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník Drkolnovská - vícepráce

Objekt:
01 - Výměna poklopu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Příbram

Zhotovitel:
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Důbrava 724 359 777

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 5. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 263 42 812
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

6 164,00

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 164,00	21,00%	1 294,44
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 458,44

Projektant

Zpracovatel

Syropal

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Syropal

Zhotovitel

MĚSTO PŘÍBRAM
- 11 -

Datum a podpis: 20. 07. 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Drkolnovská - vícepráce

Objekt:

01 - Výměna poklopu

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum:

31. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Dubrava 124 333
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 164,00

8 - Trubní vedení

6 164,00

6 164,00

JUPIS F
stavba: C
objekt:
Místo
Zad
Zr

POPIS PRACÍ

Objekt: Chodník Drkolnovská - vícepráce

Objekt: 01 - Výměna poklopu

Místo:

Datum: 31. 5. 2022

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Dubrava 124 558
777

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 164,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 164,00
D	8		Trubní vedení				6 164,00
1000	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	475,00	475,00
	W		1		1,000		
1001	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	479,00	479,00
	W		1		1,000		
1002	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	5 210,00	5 210,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Drkolnovská - vícepráce

Objekt:

02 - Živičné vrstvy, nižší výměra

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2022

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava 724 359 777

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-12 275,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 275,20	21,00%	-2 577,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-14 852,99**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

STUPEK

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SILNICE

Datum a podpis:

20.07.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO PŘÍBRAM

- 11 -

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Drkolnovská - vícepráce

Objekt:

02 - Živičné vrstvy, nižší výměra

Místo:

Příbram

Datum:

31. 5. 2022

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Uprava 124 338
777

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 275,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 275,20

5 - Komunikace pozemní

-12 275,20

POPIS PRACÍ

Objekt: Chodník Drkolnovská - vícepráce

Objekt: 02 - Živičné vrstvy, nižší výměra

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 31. 5. 2022

Projektant:
Zpracovatel: DUBRAVA 124 333
777

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -12 275,20

D HSV Práce a dodávky HSV -12 275,20

D 5 Komunikace pozemní -12 275,20

30	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-20,000	310,00	-6 200,00
			vw -20		-20,000		
31	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-20,000	61,20	-1 224,00
			vw -20		-20,000		
32	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-20,000	28,56	-571,20
			vw -20		-20,000		
33	K	577123111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-20,000	214,00	-4 280,00
			vw -20		-20,000		

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:

Chodník Drkolnovská - vícepráce

Objekt:

03 - Zámková dlažba, vyšší výměra

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2022

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava 724 359 777

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 208,95

DPH základní
snížená

Základ daně

8 208,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 723,88

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 932,83

Projektant

Zpracovatel

STU7KL



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

STU7KL




Zhotovitel



MĚSTO PŘIBRAM

- 11 -



Datum a podpis: 20.07.2022

Razítko

Datum a podpis:

tko

PIŠ PR
ba: Chodník D
jekt: 03 -
Místo:
Zade:
Zr

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník Drkolnovská - vícepráce
Objekt: **03 - Zámková dlažba, vyšší výměra**
Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 31. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel: Dubrava 124 333
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 208,95
HSV - Práce a dodávky HSV	8 208,95
5 - Komunikace pozemní	8 208,95

POPIS PRACÍ

Objekt: Chodník Drkolnovská - vícepráce

03 - Zámková dlažba, vyšší výměra

Místo: Příbram
 Zadavatel: Město Příbram
 Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 31. 5. 2022

Projektant:
 Zpracovatel: DUBIÁVA 124 000 777

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 208,95

D HSV Práce a dodávky HSV 8 208,95

D 5 Komunikace pozemní 8 208,95

34	M	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	12,360	299,00	3 695,64
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

v 2,2 2,200

37	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	12,607	358,00	4 513,31
----	---	----------	---	----	--------	--------	----------

v 2,2*1,02 2,244

RYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

stavba:
Chodník Drkolnovská - vícepráce
Objekt:
04 - Výšková úprava poklopů

KSO:
Místo: Příbram

Zadavatel:
Město Příbram

Zhotovitel:
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Důbrava 724 359 777

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 5. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 037,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	7 037,00	21,00%	1 477,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		8 514,77

Projektant

Zpracovatel

STUJKA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

STUJKA

Zhotovitel

MĚSTO PŘIBRAM

- 11 -

Datum a podpis: 20.07.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Drkolnovská - vícepráce

Objekt:

04 - Výšková úprava poklopů

Místo:

Příbram

Datum:

31. 5. 2022

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Dubrava 124 000

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 037,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 037,00

8 - Trubní vedení

7 037,00

PIS PRACÍ

Objekt: Chodník Drkolnovská - vícepráce

Objekt: 04 - Výšková úprava poklopů

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 31. 5. 2022

Projektant:
Zpracovatel: DUBIÁVA 124 000
777

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 037,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 037,00
D	8		Trubní vedení				7 037,00
1000	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - kanalizace	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
	vv		1		1,000		
1001	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový	kus	1,000	342,00	342,00
	vv		1		1,000		
1002	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu - vodovod	kus	3,000	1 210,00	3 630,00
	vv		3		3,000		
1003	M	59224176	kroužek vyrovnávací	kus	3,000	305,00	915,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Chodník Drkolnovská - vícepráce

Objekt:

05 - Betonový kryt - oprava

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava 724 359 777

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 586,85

DPH základní
snížená

Základ daně

2 586,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

543,24

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 130,09

Projektant

Zpracovatel

STYDRA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

STYDRA

Zhotovitel

MĚSTO PŘÍBRAM

- 11 -

Datum a podpis: 20.07.2022

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník Drkolnovská - vícepráce

Objekt: **05 - Betonový kryt - oprava**

Místo: Příbram

Zadavatel: Město Příbram

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 31. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel: Dubrava 124 509
777

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 586,85

HSV - Práce a dodávky HSV

2 586,85

1 - Zemní práce

760,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 303,56

997 - Přesun sutě

523,29

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Chodník Drkolnovská - vícepráce

objekt:

05 - Betonový kryt - oprava

Místo: Příbram
 Zadavatel: Město Příbram
 Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 31. 5. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel: Dubrava 124 555
 777

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 586,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 586,85
D	1		Zemní práce				760,00
1000	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000	190,00	760,00
	vv		8*0,5		4,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 303,56
1004	K	451317777	Zabetonování plochy tl. 100 mm beton C20/25 XF3	m2	4,000	325,89	1 303,56
	vv		4		4,000		
D	997		Přesun sutě				523,29
1001	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,960	170,00	163,20
	vv		0,96		0,960		
1002	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,960	47,40	45,50
	vv		0,96		0,960		
1003	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	27,840	11,30	314,59
	vv		0,96*29		27,840		

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 150929487-46500-220804134140 převedením z dokumentu s názvem (2) DODATEK 1 - CHODNIK DRKOLNOV.pdf obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.08.2022 v 13:41:48. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.08.2022 12:30:27. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 57 31 C1, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Josef Skala, 1, SILNICE NEPOMUK s.r.o. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.08.2022 v 13:41:48. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.08.2022 12:30:27. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 58 42 3E, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta, Město Příbram, 719, Město Příbram. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil Město Příbram

Pracoviště: Město Příbram

V Příbrami dne 04.08.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

JANA JANÍKOVÁ

Otisk úředního razítka:



150929487-46500-220804134140

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 57 31 C1, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 58 42 3E, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.