

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/NCVP/212/2021

Číslo smlouvy objednatele: 37/06/ORI-OVZ/2021

Číslo Dodatku č. 1: 38/06/ORI-OVZ/2022

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 14. 11. 2018

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
- zmocněnci

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
daňový režim: PDP
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět Dodatku č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 37/06/ORI-OVZ/2021 ze dne 03.09.2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Regenerace panelového sídliště Brněnská – ul. Dobrovského, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění, článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

3. Termíny a místo plnění

3.2. Termíny dokončení díla

3.2.1 Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.

Termín dokončení: **31.08.2022.**

Termín dokončení stavebního objektu SO 801.1 Sadové úpravy: 15.11.2022

Důvodem prodloužení ukončení termínu objektu SO 801.1 Sadové úpravy je nevhodnost provádění výsadeb v letních měsících.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	33 843 628,72 Kč
Sazba DPH 21%	7 107 162,03 Kč
Původní cena vč. 21% DPH	40 950 790,75 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH	990 838,84 Kč
Sazba DPH 21%	208 076,16 Kč
Cena dodatku č. 1 vč. 21% DPH	1 198 915,00 Kč

Nová cena celkem za dílo bez DPH	34 834 467,56 Kč
Sazba DPH 21%	7 315 238,19 Kč
Nová cena celkem vč. 21% DPH	42 149 705,75 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

Ke změně ceny díla došlo z důvodu víceprací:

Při realizaci díla bylo zjištěno, že podloží nemá dostatečnou únosnost.

V rámci projektu se počítalo se sanací o mocnosti 30 cm, navržená tloušťka je však nedostatečná a musí se realizovat sanace až do hloubky 45 cm, tedy o 15 cm více.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 37/06/ORI-OVZ/2021 ze dne 03. 09. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.

3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č.1 – Soupis prací, VCP

V Prostějově

**Ing. Jiří
Rozeňnal**

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Rozeňnal
Datum: 2022.07.27
07:32:37 +02'00'

.....
Ing. Jiří Rozeňnal
náměstek primátora

V Olomouci

**Ing.
Svatopluk
Novák**

Podepsal Ing. Svatopluk Novák
DN: cn=Ing. Svatopluk Novák, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=651,
email=svatopluk.novak@strabag.com
Datum: 2022.07.21 13:45:00 +02'00'

.....
Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Střed o.z. Morava

**Ing. Vítězslav
Bujnoch**

Podepsal Ing. Vítězslav Bujnoch
DN: cn=Ing. Vítězslav Bujnoch, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1029,
email=vitezslav.bujnoch@strabag.com
Datum: 2022.07.21 10:21:26 +02'00'

.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava