

**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. SML-00142-2021-943 ze dne 18. 1. 2022

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**AQUASYS spol. s r.o.**

se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101

IČO: 253 44 447

DIČ: CZ25344447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547

zastoupená: Jiřím Peřinou, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 176725996/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00142-2021-943 ze dne 18. 1. 2022 (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00142-2021-943, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **VN Mlýnský a VN Černý – stavba** (dále jen „dílo“), ev. č. zakázky: S943/2021/309, a to za podmínek ve smlouvě uvedených (dále jen „smlouva“).

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba navýšení objemu prací (nedílných součástí závazků zhotovitele) vycházející z nepředvídatelných objektivních skutečností, které vznikly v průběhu realizace díla. Z důvodu potřeby provedení víceprací, které byly zjištěny po posouzení obnažené základové spáry pod objektem sdruženého objektu. Vzhledem k tomu, že stav základové spáry vykazoval jiný charakter založení objektu, než předpokládala projektová dokumentace, musel být upraven rozsah prací a technologický postup jejich provádění.

3. Na základě vzniku víceprací došlo ke změně ceny za dílo, a to:

původní cena za dílo:	24 813 000 Kč
cena víceprací:	931 449,53 Kč
<b>nová celková cena za dílo (bez DPH):</b>	<b>25 744 449,53 Kč</b>

## II.

### Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na čl. I odst. 2 a odst. 3 dodatku dohodli, že čl. III. odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 25 744 449,53 Kč (slovy: dvacet pět milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých a padesát tři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

2. Na straně zhotovitele došlo ke změně osoby jednající ve věcech technických, kdy nově jedná: „Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., autorizovaný stavbyvedoucí“

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání ve smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají ve stávajícím znění v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – vícepráce

Příloha č. 2 - Změnový list stavby


V Jihlavě, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Jiří Peřina**

jednatel

AQUASYS spol. s r.o.