

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 130-319

na zhotovení stavby na akci

„Gymnázium Uherské Hradiště - oprava kanalizace, střechy a fasády historické budovy“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Gymnázium Uherské Hradiště

Sídlo:

IČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v .Brně, oddíl C, vložka 5658

dále jen zhotovitel, na straně druhé.

2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.01.2022 na zhotovení stavby akci: „**Gymnázium Uherské Hradiště - oprava kanalizace, střechy a fasády historické budovy**“ (dále jen „dílo“).

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna statutárního zástupce objednatele, upřesnění a změna projektové dokumentace. Dochází tak ke změně předmětu díla dle článku č.1 SMLUVNÍ STRANY, č. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, č. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ a č. 5. CENA DÍLA. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.1. Změna článku č.1 SMLUVNÍ STRANY

S účinností od 1.7.2022 se stal novým ředitelem Gymnázia Uherské Hradiště ***** a nahradil tak dosavadního ředitele ***** . Z tohoto důvodu objednatel nově zastupuje jako statutární zástupce nový ředitel ***** .

2.2. Změna článku č. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA**

Předmětem plnění dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je provedení prací nad rámec původního rozsahu a odpočet prací obsažených ve smlouvě o dílo, které nebudou provedeny. Důvodem pro tyto změny je změna a upřesnění projektové dokumentace na základě posouzení skutečného stavu konstrukcí po provedení demontážních a bouracích prací. Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 1 – Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 1.

2.3. Změna článku č.4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

Na základě provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo se upravuje odst. 4.3 – Dokončení stavebních prací. Nový termín dokončení stavebních prací je sjednán nejpozději do 31.10.2022.

2.4. Změna článku č.5. **CENA DÍLA**

2.4.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnového listu č.1 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši **694.226,15 Kč** bez DPH a neprovedení méněprací ve výši **-276.972,00 Kč** bez DPH.

Celková cena ve výši **18.782.052,82 Kč** bez DPH se tedy navyšuje o hodnotu víceprací ve výši **417.254,15 Kč** na novou cenu **19.199.306,97 Kč** bez DPH.

2.4.2. Na základě provedení prací dle Změnového listu č.1 se upravuje odst. 5.2 – Cena díla dle takto:

Celková cena díla:	19.199.306,97,- Kč (bez DPH)
	4.031.854,46,- Kč (DPH 21%)
	23.231.161,43,- Kč (vč. DPH)

3. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prací (příloha č.4 SOD)
Příloha č. 2 – Změnový list ZL01 (příloha č.5 SOD)
- 3.6.. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ředitel

.....
jednatel