

DODATEK č. 2**PPR-35946-20/ČJ-2021-990656**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 12. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2022

(dále jen dodatek č. 2)**Smluvní strany**

objednatel: **Česká republika - Ministerstvo vnitra**
 se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
 IČO: 00007064
 DIČ: CZ00007064
 zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

Příjemce faktury: **Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**
 gs9ai55
 ID datové schránky: Česká národní banka, pobočka Praha
 bankovní spojení: 5504881/0710
 číslo účtu:
 kontaktní osoba:
 telefonní číslo:
 mob. tel.:
 e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **BIS, a.s.**
 se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
 IČO: 40526151
 DIČ: CZ40526151
 zastoupen:

ID datové schránky: v44c54k
 bankovní spojení: ČSOB Plzeň
 číslo účtu: 630299/0300
 kontaktní osoba:
 telefonní číslo:
 e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 139

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce vedené pod názvem „Veterinární ordinace - Plzeň, Kozinova - realizace stavby“ pod č. j.: PPR-35946-14/ČJ-2021-990656, dne 8. 12. 2021 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2022 (dále jen „smlouva“),

B) vyplynula situace, na základě které obě smluvní strany konstatují, že její řešení formou dodatku je nezbytné

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě.

I.

Z důvodu administrativního pochybení nebyla kompletní příloha č. 1 – Změnový list č. 1 u dodatku č. 1.

Objednatel doplnil změnový list č. 1, který je součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:



Změnový list číslo 1**Identifikace akce**

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | „Veterinární ordinace - Plzeň, Kozinova - realizace stavby“ |
| Číslo akce SMVS: | 114V17200 1207 |
| Objednatel: | Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3; 170 34 Praha 7 |
| Zhotovitel: | BIS, a.s., Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň |
| Projektant: | RAVAL projekt v.o.s. |

Předmět změnového listu

Změna trasy vodovodní přípojky, navýšení oprav zdiva a vnějších i vnitřních omítek, navýšení oprav podlahových kčf, změna výbavy a odvodnění střechy

Část díla dotčená změnovým listem

1. NP objektu, venkovní plochy

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V PD bylo navrženo napojení nové vodovodní přípojky na předpokládaný stávající řád podél objektu. V PD byly zahrnuty opravy vnitřních a venkovních omítek. Do podlahových kčf bylo zasahováno z důvodu vedení technických instalací. Pro přístup na střechu byl navrhován nový střešní výlez. Byly navrženy nové lapače střešních splavenin.

Nové řešení :

Vodovodní přípojka byla provedena v nově navržené trase. Opravy vnitřních, venkovních omítek a zdiva byly provedeny ve větším rozsahu. Podlahové kce byly provedeny nově. Střešní výlez byl nahrazen dalším kotvicím bodem. Lapače střešních splavenin byly ponechány stávající.

Zdůvodnění změny :

Původně plánované napojení nové vodovodní přípojky nebylo možné z důvodu již nefunkčního stávajícího řadu, což nebylo v době tvorby PD známo. Při realizaci technických instalací a úpravě povrchů byl zjištěn špatný technický stav stávajících vnitřních omítek a zdiva, tudíž je bylo nutné provést ve větším rozsahu. Navýšení objemu opravy vnějších omítek a zdiva bylo vyvoláno konstrukčním provedením stávající střechy, která prošla rekonstrukcí. Z důvodu nesoudržnosti podlahových kčf narušených při realizaci technických instalací, bylo rozhodnuto o kompletní výměně. Nově byl přístup na střechu navržen z venku, tak aby nebyl narušen provoz ordinace. Po kontrole stávajících lapačů střešních splavenin bylo rozhodnuto o jejich pročištění, repasi a ponechání. Veškeré práce bylo nutno provést aby finální dílo bylo v souladu s platnými předpisy, bezvadně funkční a hlavně bezpečné.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápisy ve SD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu: zlepšení kvality nosných kčf a povrchů

Vliv na cenu: zvýšení ceny díla

| | |
|--|----------------------|
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | -14 460,00 Kč |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 265 717,02 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 251 257,02 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | 304 021,00 Kč |

Za zhotovitele:

Za TDS:

Za objednatele:

mlk. Ing. Milan Grohmann

Úplnost změnového listu zkontroloval:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
ředitelství logistického zabezpečení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet







