

název díla:	Sanační opravy kolektoru BX		
smlouva číslo:	SODM-52/2021	ze dne:	30.09.2021
zhotovitel:	KSF spol. s r.o., Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jažlovice		

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	08.08.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	29.09.2022		

### Popis změny, případně náčrtek:

**Vícepráce (VCP):** Na KD č. 5 a 6. byly odsouhlaseny na základě požadavku objednatele dílčí změny v rozsahu zadání. Zhotovitel předložil položkový rozpočet VCP, který byl objednatelem odsouhlasen a je přílohou ZL č.1.

- Bylo odsouhlaseno provedení sanačních opatření na pravé straně kolektoru v místě šachty BK3 v lokálně narušené části stropu - viz položkový rozpočet objekt: 04 Sanace betonových konstrukcí.
- Bylo odsouhlaseno zajištění bezpečnosti úpravy provizorního schodiště v ŠB09. Zhotovitel vyboural provizorní schody a zasanoval čelní část pro budoucí ukotvení ocelového schodiště. Jako náhrada byla provedena výdřeva schodiště nového v bezpečné šířce, tak aby byl zabezpečen průchod kolektorem a zároveň neomezoval montáž nového vodovodu - viz položkový rozpočet objekt: 02 Sanace zděných konstrukcí, 05 Ostatní související práce.
- Bylo odsouhlaseno zazdění kapsy v čelním ostění ve stropní části za koncovou šachtou BL1. Prostor byl zazděn a natažen sanační stěrkou z důvodu sjednocení povrchu - viz položkový rozpočet objekt: 02 Sanace zděných konstrukcí
- Projekt nepočítal s ošetřením ocelových výložníků antikorozi ochranou v odbočkách, přestože zde proběhla sanace ostění. Jedná se o 3 odbočky po levé straně. Objednatel rozhodl, že bude doplněno do zadání stavby - viz položkový rozpočet objekt: 03 Sanace ocelových konstrukcí, 01 Inženýrské sítě, 05 Ostatní související práce.

Z důvodu koordinace a návaznosti na postup prací souběžně probíhající akce SODM-15/2021 Oprava OCK kolektorů BX je zhotovitel v současné době limitován dokončením uložení OCK do trasy kolektoru. Na základě společné dohody bylo odsouhlaseno posunutí termínu realizace na 29.9.2022.

Cena víceprací viz položkový rozpočet: 205 155,84 Kč bez DPH.

### Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Libor Zapletal	Podpis:
za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Bc. Martin Šulc	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ 1,98%

### Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/	10 373 824,88 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	205 155,84 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	10 578 980,72 Kč

Zpracoval: Ing. Petr Šíma V Praze dne: 03.08.2022