

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník a v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

Smluvní strany

Městská část Praha – Troja, Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

P&M bau, s.r.o.

sídlo: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00

IČO: 27629252

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

čl. 1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2022, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce s tím související změna ceny díla.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplnku nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce venkovního schodiště a navazujících prostor objektu č.p. 230 k.ú. Troja**“ Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplnků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

čl. 2. Vícepráce

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení prací a dodávek nad rámec původní smlouvy na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17. 7. 2022. Vícepráce vznikly tím, že při bourání bylo zjištěno, že nosník na východní straně venkovního schodiště, není dostatečně ukotven a hrozí pád stropu se schodištěm. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto, že z důvodu bezpečnosti bude strop se schodištěm provizorně podepřen a následně odstraněn. Po odstranění bude osazen nový nosník a proveden nový strop ze železobetonu. Na věnec bude položen trapézový plech, který bude zalitý betonovou směsí s ocelovou výztuží. Na takto provedenou nosnou desku budou osazeny stupně schodů z pískovce.

2.2 Vícepráce nad rámec cenové nabídky dle zjištění skutečného stavu

Provedení nového stropu v ceně 173.653,47 Kč + DPH 21% ve výši 36.467,23 Kč

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje původní znění

Smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2022 v následujících částech:

čl. 5 Cena díla:

Cena za provedení díla: 3.643.488,55 Kč bez DPH 21%
(slovy: třímilionyšestcetyřicettřítisícčtyřistaosmesátosmkorunčeských a 55 haléřů)

DPH ve výši 21% 765.132,60


Celková nová cena po započtení dodatku je **4.408.621,15 Kč**
(slovy: čtyřmilionyčtyřistaosmtisícšestcetdvacetjednakorunčeských a 15 haléřů)

čl. 10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2022 zůstávají beze změny.
- 10.2 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek je změnou smlouvy provedenou v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty zakázky.
- 10.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
- 10.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
- 10.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 2. 8. 2022

Objednatel



Zhotovitel