

CES: 738/21/OLCE

Číslo a název stavby : LI032712 Liberec, Slovanské údolí, Javorová, Purkyňova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 738/21/OLCE

a

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6208

Bank. spojení: ČSOB Liberec, č. účtu 253520485/0300

zastoupená: Tomáš Pasecký , jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED] autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby .

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 16.04.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. CENA DÍLA – MĚNÍ SE

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši :

Dle Dodatku č.2 :

21 476 448,- Kč bez DPH + DPH21% 25 986 502,08 Kč včetně DPH

+

Vícepráce a méněpráce dle ZL č.3

258 816,63 Kč bez DPH + DPH21% 313 168,12 Kč včetně DPH

NOVÁ CENA DÍLA je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši :

21 735 264,63 Kč bez DPH + DPH21% 26 299 670,20 Kč včetně DPH

2. Další ujednání :

2.1.1. Článek 19. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„19. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

19. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.1.2. Smlouva se doplňuje o nový Článek 20. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a*

zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,*
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,*
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.*

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,*
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,*
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.*

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

- 2.2. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 3
 - Příloha č. 2: Podklady – soupis víceprací a méněprací
- 3.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____

V Hodkovicích n. M. dne 09. 06.2022



generální ředitel

02-08-2022

Tomáš Pasecký


Jednatel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)



NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2022	
Zhotovitel:	1.jizerskohorská stavební společnost, Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplíce , Přítkovská 1689, PSČ 415 50 IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469			Datum: 9.6.2022	
Název akce: „LI032712 Liberec, Slovanské údolí, Javorová, Purkyňova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	Osobně	
Odkazy na specifikaci:		Prodloužení řadu 5 a osazení nové přípojky .			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby bylo zjištěno skutečné místo napojení č.p.342, bude nutné prodloužit vodovodní řad „5“ o 19m. V důsledku zjištěného skutečného uložení inženýrských sítí bude nutné oproti PD na vodovodním řadu „1“ osadit 2 ks hrdlových kolen. Při výkopových pracích bylo zjištěn nevyhovující stav kanalizační přípojky k objektu čp. 547 v délce celkem 10,70m. Vícepráce spočívají v položení nové přípojky včetně osazení nové revizní šachty z důvodu havarijního stavu a ucpání.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem : + 258 816,63 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena díla se mění : 21 730 984,18 Kč + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Bez změny 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 303 880,58 Kč bez DPH, tj. 1,44 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 45 063,95 Kč bez DPH, tj. 0,21% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 842 798,58 Kč bez DPH, tj. 3,99 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 217 158,95 Kč bez DPH, tj. 1,02 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Datum 14.04.22

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny byly stanoveny v souladu s cenovými relacemi položek základního rozpočtu stavby, který byl součástí základní SOD stavby.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....
tum

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....
tum 20.7.2022

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

.....
Datum 22.7.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.