

Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě č. 2020/12/0928

„Technický dozor investora a koordinátor BOZP na stavbě:
Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava – Poruba“

Příkazce:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka MOb Poruba
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Gajdušek, 599480310, e-mail: rgajdusek@moporuba.cz, a Hana Hrbková, tel. 599480714, e-mail: hhrbkova@moporuba.cz

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:

FLAGRO a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4387
IČO: 28644344
DIČ: CZ28644344
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 284541502/0300
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., člen představenstva

(dále jen „příkazník“)

tímto v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2020/12/0928 ze dne 07.01.2021, jejímž předmětem je zajištění nezbytných předpokladů pro

výkon bezpečné práce a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava-Poruba“ (dále také jen „Smlouva“).

I. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami v souladu s ust. čl. III. odst. 4. Smlouvy a s tím související změna výše odměny, která byla mezi stranami sjednána v čl. V. odst. 1. Smlouvy.
2. V důsledku podstatného prodloužení doby výstavby díla s názvem „Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava-Poruba“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v souladu s čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo na provedení stavby a dále z důvodů uvedených v dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby minimálně o 125 kalendářních dnů (celkem na 17 kalendářních měsíců – do 03.08.2022) oproti původně plánovaným 396 dnům výstavby (tedy 13 kalendářních měsíců – do 31.03.2022), což představuje překročení doby výstavby o více než 30 % a tedy vyvolalo nutnost rozšíření činnosti příkazníka (která má být dle čl. III. odst. 2. Smlouvy vykonávána až do úplného dokončení realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení vč. splnění všech činností uvedených v čl. II. Smlouvy, a do dne nabytí právní moci příslušného kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí), se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 4. Smlouvy dohodly na dále uvedených skutečnostech.
3. Smluvní strany po vzájemném jednání dospěly k závěru, že je potřeba navýšit odměnu příkazníka vyplývající z čl. V. odst. 1. Smlouvy, přičemž při stanovení její konečné výše bylo postupováno takto:

| Původní výše odměny | Původní výše odměny bez DPH v Kč při předpokladu trvání výstavby 396 kal. dnů | Výpočet výše odměny v Kč bez DPH na 1 kal. den) | Výše odměny bez DPH v Kč při předpokladu trvání výstavby celkem 521 kal. dnů (zaokr. na koruny) | Rozdíl mezi odměnami bez DPH v Kč při navýšení trvání výstavby o 125 kal. dnů |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Výkon technického dozoru stavebníka | 286 600,- | 723,737 | 377 067,- | 90 467,- |
| Výkon funkce koordinátora BOZP | 117 000,- | 295,454 | 153 932,- | 36 932,- |
| Celkem | 403 600,- | 1019,191 | 530 999,- | 127 399,- |

4. Článek V. (Odměna) odstavec 1. tedy nově zní takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených v čl. II. této smlouvy činí:

| <i>Předmět plnění</i> | <i>Odměna bez DPH v Kč</i> | <i>DPH v Kč</i> | <i>Odměna vč. DPH v Kč</i> |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>Výkon technického dozoru stavebníka</i> | 377 067,- | 79 184,- | 456 251,- |
| <i>Výkon funkce koordinátora BOZP</i> | 153 932,- | 32 326,- | 186 258,- |
| <i>Celkem</i> | 530 999,- | 111 510,- | 642 509,- |

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

II. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě č. 2020/12/0928 ze dne 07.01.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu Dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy č. 2020/12/0928 ze dne 07.01.2021 zůstávají beze změn.
3. O uzavření tohoto Dodatku č.1 k Příkazní smlouvě č. 2020/12/0928 ze dne 07.01.2021 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3283/RMOB1822/88ze dne 05.08.2022.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

V Ostravě dne: 08.08.2022

Za příkazce

Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka
městského obvodu Poruba

Za příkazníka

Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.
člen představenstva