



KUJCP010WT6S

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího ODSH, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu. 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel. č. [REDACTED]

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu)

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: bude určen nejpozději při předání staveniště tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: Bc. Jan Klepal

e-mail: jan.klepal@eurovia.cz

Zástupce stavbyvedoucího: Miroslav Fejfar

tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „**Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 2. etapa**“ (okr. ČB), č. objednatele 010/21/089/03/00, č. zhotovitele 1082035JKL.01 ze dne 24. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	364 774,89 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	950 713,00 Kč
SO 101 Oprava silnice III/15529	3 575 809,18 Kč
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky	500 748,26 Kč
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán	6 552 633,02 Kč
SO 107 Oprava L. M. Pařízka	2 421 311,39 Kč
SO 131 MK Jaselská	274 000,23 Kč
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JČK	287 002,22 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření	497 690,33 Kč
SO 302 – Uliční vpusti a přípojky	938 237,46 Kč
SO 303 – Úprava stávající kanalizace	225 029,56 Kč
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán	183 684,14 Kč
Celkem bez DPH	16 771 633,68 Kč
DPH 21%	3 522 043,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	20 293 676,75 Kč

Změnový list č. 1:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	- 149 997,35 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	0,00 Kč
SO 101 Oprava silnice III/15529	0,00 Kč
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky	0,00 Kč
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán	- 112 905,32 Kč
SO 107 Oprava L. M. Pařízka	425 059,90 Kč
SO 131 MK Jaselská	- 274 000,23 Kč
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JČK	0,00 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření	82 207,00 Kč
SO 302 – Uliční vpusti a přípojky	80 848,35 Kč
SO 303 – Úprava stávající kanalizace	0,00 Kč
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán	15 378,00 Kč
Celkem bez DPH	66 591,24 Kč
DPH 21%	13 984,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	80 575,40 Kč

Změnový list č. 2:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	0,00 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	- 500 528,00 Kč
SO 101 Oprava silnice III/15529	- 266 485,20 Kč
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky	111 469,79 Kč
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán	0,00 Kč
SO 107 Oprava L. M. Pařízka	0,00 Kč
SO 131 MK Jaselská	0,00 Kč
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JČK	0,00 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření	156 733,11 Kč
SO 302 – Uliční vpusti a přípojky	0,00 Kč

SO 303 – Úprava stávající kanalizace
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán

0, 00 Kč
0, 00 Kč

Celkem bez DPH	- 498 810, 30 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>- 104 750, 16 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	- 603 560, 46 Kč

Nová cena:

Stavební objekt:

SO 001 - Smluvní požadavky
SO 002 - Požadavky objednatele
SO 101 Oprava silnice III/15529
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán
SO 107 Oprava L. M. Pařízka
SO 131 MK Jaselská
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JČK
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření
SO 302 – Uliční vpusti a přípojky
SO 303 – Úprava stávající kanalizace
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán

Cena:

214 777, 54 Kč
450 185,00 Kč
3 309 323, 98 Kč
612 218, 05 Kč
6 439 727, 70 Kč
2 846 371, 29 Kč
0, 00 Kč
287 002,22 Kč
736 631, 34 Kč
1 019 085, 81 Kč
225 029,56 Kč
199 062, 14 Kč

Celkem bez DPH	16 339 414, 62 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>3 431 277,07 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	19 770 691, 69 Kč

Zdůvodnění změn:

Ceny položek jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Položky ve změnových listech mají stejnou jednotkovou cenu jako položky ve smlouvě o dílo.

S.O. 002 Požadavky objednatele

Změna č. 1 - Odpočet nerealizovaných prací – oprav objízdných tras.

S.O. 101 – Oprava silnice III/15529

Změna č. 1 – č. 4 – V rámci realizace došlo k záměně původně navržené vrstvy ACP 16 za ACP 22 a dále k záměně kamenných obrub OP3 za OP5 - z důvodu chybějících stavebních materiálů – kamenných obrubníků, byla s AD dohodnuta záměna. Tyto obrubníky bylo možné ihned dodat a nebyl tak ohrožen postup prací. V rámci prací byly zaměřeny skutečně provedené plochy v menší výměře, než předpokládal projekt.

S.O. 103 – Autobusový záliv u Jižní zastávky

Změna č. 1 – Po odfrézování asfaltových vrstev byla zjištěna výšková kolize stávajícího železobetonu v místě autobusové zastávky a v části komunikace. Pro provedení nového cementobetonového krytu autobusové zastávky a sjednocení podkladních vrstev komunikace, bylo nutné tyto konstrukce odstranit. Rozsah víceprací byl zaměřen geodeticky vč. vystavení autorizovaného protokolu.

Změna č. 2 - Nahrazení typu obrub OP3 za OP5 z důvodu chybějících stavebních materiálů – kamenných obrubníků, bylo s AD dohodnuta záměna z OP3 na OP5. Tyto obrubníky bylo možné ihned dodat a nebyl tak ohrožen postup prací.

S.O. 199.1 - Dopravně inženýrská opatření - JČK

Změna č.1 – z důvodu posunutí termínu dokončení díla do roku 2022 viz dodatek k SOD č.1, bylo nutné opět realizovat DIO na objízdné trasy. Toto navýšení bylo rozděleno mezi oba investory – 50% JČK, 50% město České Budějovice.

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 2 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou č. 1 každého stejnopisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Změna smlouvy podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku – oznámení o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů

Dne 14. 6. 2022 obdržel Jihočeský kraj od zhotovitele oznámení, kterým žádá o s ohledem a současné cenové nárůsty nákladů na pohonné hmoty, betonové směsi a asfaltové směsi o navýšení jednotkových cen z uzavřené smlouvy o dílo pro tyto tři komodity. S ohledem na oznámení byl zhotovitel vyzván k doložení listinných dokladů prokazujících skutečně vynaložené náklady.

K výzvě doložil:

a) K nárůstu cen za asfaltové směsi v celkové výši 281 764, 90 Kč bez DPH:

- Ceník Jihočeské obalovny, spol. s r. o., Planá 76, České Budějovice pro zhotovitele k 1. 4. 2021.
- Ceník Jihočeské obalovny, spol. s r. o., Planá 76, České Budějovice pro zhotovitele k 1. 5. 2022.
- Všechny dodací listy Jihočeské obalovny, spol. s r. o. na stavbu od května 2022.

b) K nárůstu cen za betonové směsi v celkové výši 65 220, --Kč za dodaný objem 217, 4 m³:

- Sdělení dodavatele Českomoravský beton k navýšení ceny betonových o 300 Kč/m³ ze dne 28. 3. 2022.
- Kupní smlouvu ze dne 24. 6. 2021.
- Kupní smlouvu ze dne 10. 3. 2022.

c) K nárůstu cen za pohonné hmoty v celkové výši 63 934, 89, --Kč:

- Daňový doklad na pohonné hmoty č. 2002103874 ze 17. 5. 2021.
- Kalkulace ceny motorové nafty ze dne 8. 5. 2022.

Celkové uznané navýšení ceny v souvislosti s oznámením o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů: + 410 919, 79 Kč bez DPH, + 497 212, 95 Kč s DPH a jeho úplný a celkový přehled učinily strany smlouvy přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Toto navýšení bude předmětem samostatné fakturace dle podmínek smlouvy o dílo.

Stavební dozor potvrdil sdělením ze dne 21. 6. 2022 objemy prací ve sledovaném období tohoto roku, u nichž je požadováno navýšení cen.

Celková cena za dílo s uznaným navýšením v souvislosti s oznámením o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů je 16 750 334, 42 Kč bez DPH, 20 267 904, 64 Kč s DPH.

IX. Záruka, reklamace

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **36 měsíců** na obrusné vrstvy a **60 měsíců** jednak na ostatní práce, jednak na obrusné vrstvy dle projektového staničení DSP osa Plavská u tratě staničení v km 0,135 00 – 0, 140 00, u policie staničení v km 0,258 00 – 0, 268 00.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Jihočeského kraje dne 14. 7. 2022 usnesením č. 829/2022/RK-47 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.


3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy – změnový list č. 2 a přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen za asfaltové směsi, pohonné hmoty a betonové směsi.
4. Tato smlouva včetně jejích dodatků nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 4 strany textu.

Příloha: 1) změnový list č. 2

2) přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen za asfaltové směsi, pohonné hmoty a betonové směsi

V Českých Budějovicích dne - 1-08- 2022

hejt



V Českých Budějovicích dne 21-07- 2022

ředitel za



Stavba : Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařížka - 2. etapa

Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.
Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	CENA DLE SOD	Celk.cena po změně Změnový list č.1 č.1	Celk.cena po změně Změnový list č.2 č.2	Celk.cena po změně Změnový list č.3 č.3	Změnový list č.3 č.3	
SO 001	364 774,89	-149 997,35	214 777,54	214 777,54		
SO 002	950 713,00	0,00	950 713,00	-500 528,00	450 185,00	
SO 101	3 575 809,18	0,00	3 575 809,18	-266 485,20	3 309 323,98	
SO 103	500 748,26	0,00	500 748,26	111 469,79	612 218,05	
SO 104	6 552 633,02	-112 905,32	6 439 727,70		6 439 727,70	
SO 107	2 421 311,39	425 059,90	2 846 371,29		2 846 371,29	
SO 131	274 000,23	-274 000,23	0,00		0,00	
SO 197.1	287 002,22		287 002,22		287 002,22	
SO 199.1	497 690,33	82 207,90	579 898,23	156 733,11	736 631,34	
SO 302	938 237,46	80 848,34	1 019 085,80		1 019 085,80	
SO 303	225 029,56		225 029,56		225 029,56	
SO 801.1	183 684,14	15 378,00	199 062,14		199 062,14	
CENA STAVBY BEZ DPH	16 771 633,68	66 591,24	16 838 224,92	-498 810,30	16 339 414,62	
DPH 21%	3 522 043,07	13 984,16	3 536 027,23	-104 750,16	3 431 277,07	
CENA VČETNĚ DPH	20 293 676,75	80 575,40	20 374 252,15	-603 560,46	19 770 691,69	

Stavba : Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa

Schválil:		podpis :		datum :
zadávatel : Jihočeský kraj				
JUDr. Andrea Tetourová				
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.				
Libor Pils				
schválitel:				
Bc. Jan Klepal				
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.				
Ing. Martin Jáchym				

podpis :

datum:

zadavatel : Jihočeský kraj

JUDr. Andrea Tetourová

TDS : FINGO ENGINEERING S.r.l.

Libor Pils

zhotovite!:

Bc. Jan Klepal

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

100

Stavba : Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M. Pařížka - 2. etapa

Schváll: _____
 podpis: _____
 datum: _____

Radavatel: Jihočeský kraj

ITDS : FINGO ENGINEERING S.r.l.

phorovitel:

Projekant: AKIPROJEKT s.r.o.

ing. Martin Jáchym

Stavba : Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa

číslo a název SO:

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Celková cena ve smlouvě		Celková cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7						
7125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 2KM	M3	11,70	87,510	75,810						
917110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	11,70	87,510	75,810						
27014102.N		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,00	166,782	166,782						
281131A8.N		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÝCH	M3	0,00	75,810	75,810						
29917425.N		ODVOZ DO 20KM	M	0,00	23,000	23,000						
		CELKEM vč. DPH										
6123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	92,664	16,854	-75,810						
1017120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	92,664	16,854	-75,810						
24917425		CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	23,000	0,000	-23,000						
		CELKEM vč. DPH										
		Méně práce celkem										
		DPH 21 %										
		CELKEM vč. DPH										
		DPH 21 %										
		CELKEM vč. DPH										

Schválili:

zadavatel : Jihocheský kraj

JUDr. Andrea Tetourová

TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.

Libor Pils

Zhotovitel:

Bc. Jan Klepal

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

CELKEM vč. DPH
111 878,44

Stavba : Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařížka - 2. etapa

Stavba : Silnice III/

číslo a název SO:		Název položky		Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
Por.	Kód	č. pol.	položky	jednotka	jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3		4	5	6	7
14	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	168,00	438,500	270,500
16	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	168,00	438,500	270,500
18	914169		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	25 704,00	33 548,500	7 844,500
			Vícepráce celkem				
			DPH 21 %				
			CELKEM vč. DPH				
			Méněpráce celkem				
			DPH 21 %				
			CELKEM vč. DPH				
			DPH 21 %				
			CELKEM vč. DPH				

Schwäil: _____
 podpis: _____ datum: _____

podpis:

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

JUDr. Andrea Tetourová

TDS : FINGO ENGINEERING S.R.O.

Libor Pils

zhotovitel:

Bc. Jan Klepal

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

ing. Martin Jáchym



Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen za asfaltové směsi, pohonné hmoty a betonové směsi

Stavba: Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka - 2. etapa
Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sledované období: 2022/05
Datum podání nabídky do VŘ: 09. 04. 2021

1.	2022	5	ASFALTY	Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka - 2. etapa	281 764,90 Kč	59 170,63 Kč	340 935,53 Kč
2.	2022	5	PHM	Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka - 2. etapa	63 934,89 Kč	13 426,33 Kč	77 361,22 Kč
2.	2022	5	BETONY	Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka - 2. etapa	65 220,00 Kč	13 696,20 Kč	78 916,20 Kč
Celkem					410 919,79 Kč	86 293,16 Kč	497 212,95 Kč





Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Sledované období:
Datum podání nabídky do VŘ

ASFALTY

Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen za asfaltové směsi, pohonné hmoty a betonové směsi

Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka - 2. etapa
Jihočeský kraj
EUROVIA CS, a.s.
2022/05
09. 04. 2021

1.	ACL 16S PMB 25/55-65	404,544	395,00 Kč	159 794,88 Kč	33 556,92 Kč	193 351,80 Kč
2.	SMA 8S PMB 45/80-75	202,272	603,00 Kč	121 970,02 Kč	25 613,70 Kč	147 583,72 Kč
Celkem		606,816		281 764,90 Kč	59 170,62 Kč	340 935,52 Kč

Pohonné hmoty - motorová nafta

1.	MAN 6x4	Hejda	NA	JOO 3080	150,00	14,46 Kč	2 169,00 Kč	455,49 Kč	2 624,49 Kč
2.	MAN 6x4	Hejda	NA	614 7824	314,00	14,46 Kč	4 540,44 Kč	953,49 Kč	5 493,93 Kč
3.	MAN 6x4	Hejda	NA	113 1845	127,00	14,46 Kč	1 836,42 Kč	385,65 Kč	2 222,07 Kč
4.	MAN 6x4	Hejda	NA	514 8399	294,00	14,46 Kč	4 251,24 Kč	892,76 Kč	5 144,00 Kč
5.	MAN 6x4	Hejda	NA	PO2 2061	25,00	14,46 Kč	361,50 Kč	75,92 Kč	437,42 Kč
6.	MAN 6x4	Hejda	NA	1AB 1203	410,00	14,46 Kč	5 928,60 Kč	1 245,01 Kč	7 173,61 Kč
7.	MAN 6x4	Hejda	NA	615 6406	248,00	14,46 Kč	3 586,08 Kč	753,08 Kč	4 339,16 Kč
8.	MAN 6x4	Hejda	NA	415 7592	820,00	14,46 Kč	11 857,20 Kč	2 490,01 Kč	14 347,21 Kč
9.	MAN 6x4	Hejda	NA	517 7409	15,00	14,46 Kč	216,90 Kč	45,55 Kč	262,45 Kč
10.	MAN 6x4	Hejda	NA	615 6586	100,00	14,46 Kč	1 446,00 Kč	303,66 Kč	1 749,66 Kč
11.	rýpadlo-nakladač Volvo	Kneissl	S		1 136,00	14,46 Kč	16 426,56 Kč	3 449,58 Kč	19 876,14 Kč
12.	rýpadlo Takeuchi 3,5 t	Vanda	S		65,00	14,46 Kč	939,90 Kč	197,38 Kč	1 137,28 Kč
13.	rýpadlo-nakladač CAT 432F2	EU	S		637,00	14,46 Kč	9 211,02 Kč	1 934,31 Kč	11 145,33 Kč
14.	Citroen Berlingo	EU	OA	7AT 1949	80,50	14,46 Kč	1 164,03 Kč	244,45 Kč	1 408,48 Kč
Celkem					202,44		63 934,89 Kč	13 426,34 Kč	77 361,23 Kč

S - stroji; OA - osobní automobil; NA - nákladní automobil; DM - drobná mechanizace

BETONY

1.	Beton C 30/37 XF3 S4	25,000	300,00 Kč	7 500,00 Kč	1 575,00 Kč	9 075,00 Kč
2.	Beton MCB	61,000	300,00 Kč	18 300,00 Kč	3 843,00 Kč	22 143,00 Kč
3.	Cementopísková směs MC 20 C1	38,350	300,00 Kč	11 505,00 Kč	2 416,05 Kč	13 921,05 Kč
4.	Cementopísková směs MC 25 C1	32,550	300,00 Kč	9 765,00 Kč	2 050,65 Kč	11 815,65 Kč
5.	Cementopísková směs MC 25 XF4	35,000	300,00 Kč	10 500,00 Kč	2 205,00 Kč	12 705,00 Kč
6.	SC C 8/10 (KSC I)	25,500	300,00 Kč	7 650,00 Kč	1 606,50 Kč	9 256,50 Kč
Celkem		217,400		65 220,00 Kč	13 696,20 Kč	78 916,20 Kč

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

1) Změnový list č. 2 - přípočty stavby:

SO 101 - změna řeší výměnu vrstvy ACP 16 za ACP 22; v rámci změny je doplněna položka, která řeší změnu typu kamenných obrub; v průběhu změn prací byl zjištěn nedostatek ornice, pro zpětné ohumusování. Zhotovitel dovezl chybějící množství z jiné stavby investora.

SO 103 - v průběhu prací byl zastíženo původní souvrství zastávky ze železového betonu, které bylo nezbytné vybourat; v rámci změny je doplněna položka, která řeší změnu typu kamenných obrub.

SO 199.1 - víceprací vyplývají z detailnějšího zpracování podpůrné PD dokumentace pro realizaci Díla.

2) Změnový list č. 2 - odpočty stavby:

SO 002 - v rámci prací dochází k odpočtu položky č. 20, která se týkala opravy objízdných tras, po dokončení prací v rámci stavby. Tyto práce se nebudou provádět.

SO 101 - ve změně dochází k odpočtu množství položek spjatých s asfaltovými vrstvami. K odpočtu dochází na základě skutečně provedených prací; zároveň dochází k odpočtu původně navržené vrstvy ACP 16, která byla v průběhu realizace změněna na ACP 22; vzhledem k výpadkům výrobních kapacit došlo k odpočtu původně uvažovaných kamenných obrub typu OP5.


SO 103 - vzhledem k zastíženému železobetonovému bloku došlo k ponížení kubatury zemních prací s kterými bylo původně dle PD uvažováno; vzhledem k výpadkům výrobních kapacit došlo k odpočtu původně uvažovaných kamenných obrub typu OP5.



Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen za asfaltové směsi, pohonné hmoty a betonové směsi

Stavba: Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka - 2. etapa
Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sledované období: 2022/05
Datum podání nabídky do VŘ: 09. 04. 2021

Cena bez DPH				DPH 21%		Cena s DPH	
1.	2022	5	ASFALTY	Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka - 2. etapa	281 764,90 Kč	59 170,63 Kč	340 935,53 Kč
2.	2022	5	PHM	Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka - 2. etapa	63 934,89 Kč	13 426,33 Kč	77 361,22 Kč
2.	2022	5	BETONY	Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka - 2. etapa	65 220,00 Kč	13 696,20 Kč	78 916,20 Kč
Celkem					410 919,79 Kč	86 293,16 Kč	497 212,95 Kč



Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Sledované období:
Datum podání nabídky do VŘ

EUROVIA CS, a.s.

2022/05

Datum podání nabídky do VŘ

ASPHALT

[illegible]

Pohonné hmoty - motorová nafta

Príloha	Názov vozidla	Typ vozidla	Ročník výroby	Jednotková cena bez DPH	Cena s DPH
1.	MAN 6x4	Hejda	NA	150,00	2 624,49 Kč
2.	MAN 6x4	Hejda	NA	314,00	5 493,93 Kč
3.	MAN 6x4	Hejda	NA	127,00	2 222,07 Kč
4.	MAN 6x4	Hejda	NA	294,00	5 144,00 Kč
5.	MAN 6x4	Hejda	NA	25,00	437,42 Kč
6.	MAN 6x4	Hejda	NA	410,00	7 173,61 Kč
7.	MAN 6x4	Hejda	NA	248,00	4 339,16 Kč
8.	MAN 6x4	Hejda	NA	820,00	14 347,21 Kč
9.	MAN 6x4	Hejda	NA	15,00	262,45 Kč
10.	MAN 6x4	Hejda	NA	100,00	1 749,66 Kč
11.	rýpadlo-nakladač Volvo	Kneissl	S	1 136,00	19 876,14 Kč
12.	rýpadlo Takeuchi 3,5 t	Vanda	S	65,00	1 137,28 Kč
13.	rýpadlo-nakladač CAT 432F2	EU	S	637,00	11 145,33 Kč
14.	Citroen Berlingo	EU	OA	80,50	1 408,48 Kč
15.	celkem			202,44	77 361,23 Kč

Š - stroji; OA - osobní automobil; NA - nákladní automobil; DM - drobná mechanizace

BETON

1.	Beton C 30/37 XF3 S4	25,000	300,00 Kč	7 500,00 Kč	1 575,00 Kč	9 075,00 Kč
2.	Beton MCB	61,000	300,00 Kč	18 300,00 Kč	3 843,00 Kč	22 143,00 Kč
3.	Cementopísková směs MC 20 C1	38,350	300,00 Kč	11 505,00 Kč	2 416,05 Kč	13 921,05 Kč
4.	Cementopísková směs MC 25 C1	32,550	300,00 Kč	9 765,00 Kč	2 050,65 Kč	11 815,65 Kč
5.	Cementopísková směs MC 25 XF4	35,000	300,00 Kč	10 500,00 Kč	2 205,00 Kč	12 705,00 Kč
6.	SC C 8/10 (KSC I)	25,500	300,00 Kč	7 650,00 Kč	1 606,50 Kč	9 256,50 Kč
Celkem		217,400		65 220,00 Kč	13 696,20 Kč	78 916,20 Kč