

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 8/2022/RR/Juř

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

743 01 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení:

VÁŠ DOPIS ZN.

ZE DNE:

NAŠE ZN: MBC/9512/22/RR/Juř 431/2022

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Datum: 5. 8. 2022

Zhotovitel:

Ing. arch. MATERNA MARTIN

Předměstí Na Rybníčku 623/7

746 01 Opava 1

IČ: 72482346, DIČ: CZ7410305287

Bank. spojení: Raiffaisenbank

Nový termín plnění objednávky: **30. 9. 2022**

Místo plnění: Bílovec

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 8/2022/RR/Juř ze dne 4. 4. 2022 následovně:

Původní termín plnění díla dle objednávky: 8. 8. 2022

Nový termín plnění díla dle objednávky: 30. 9. 2022

Důvodem pro posun termínu je zpoždění ve vydání koordinovaného závazného stanoviska odborem životního prostředí a územního plánování MěÚ Bílovec z hlediska památkové péče, resp. vydání stanoviska o prodloužení lhůty pro vydání koordinovaného závazného stanoviska o dalších 30 dnů ode dne podání žádosti.

Zhotovitel požádal o posun termínu realizace díla e-mailem dne 14. 7. 2022 a žádosti bylo vyhověno. Termín plnění je posunut přiměřeně s ohledem na vzniklé překážky, které nespočívají na straně zhotovitele.

Ostatní části objednávky č. 08/2022/RR/Juř ze dne 4. 4. 2022 zůstávají beze změny.

.....

Za objednatele: Blanka Korbelová

Tel.: 556 414 224

Datum.: 8.8.2022

.....

Za zhotovitele: Martin Materna

Tel.: 605 950 765

Datum.: 8.8.2022