



### **Zdůvodnění dodatku:**

Z důvodu prodloužení realizace předchozího stupně projektové dokumentace (DÚR), kvůli komplikovanému jednání se společností GasNet a následně se společností CHEVAK, nyní není možné dokončit koncept dokumentace pro stavební povolení v původně předpokládaném termínu. A proto je nezbytné posunutí smluvního termínu.

**Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb následovně:**

**Článek č. 5, Lhůty plnění se upravuje:**

#### Původní termíny:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 9 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.


#### Nové upravené termíny:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: do 31.10.2022

**Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  
Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2022.08.08 12:41:04  
+02'00'

  
Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2022.08.08  
14:40:25 +02'00'