

NÁVRH ZMĚNY č. 5				<i>číslo : 05/2022</i>	
Zhotovitel:		METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 – Libeň 180 00			
Komu:		Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01		Datum: 22.03.2022	
Název akce: Připojení obce Želevčice na kanalizační řad Města Slaný – II.vyhlášení					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ANO – Posudek geotechnika ze dne 18.3.2022 Fotodokumentace			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Oznamované změny smlouvy vznikly v důsledku objektivních skutečností, jsou nezbytné pro dokončení zakázky a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace po zjištění skutečného stavu na stavbě.</p> <p>Při provádění výkopových prací na trase kanalizačního výtlaku V1 je zjištěn geologický profil, v kterém nelze provádět výkopové práce klasickou výkopovou technikou předpokládanou v PD. Je provedena fotodokumentace a posouzení geotechnikem (viz. zpráva ze dne 18.03.2022). Na trase výtlaku V1 ve dvou úsecích cca 120 + 300bm je doporučen postup prací pomocí speciálních rozpojovacích mechanismů (rozrývače, skalní lžíce, bourací kladiva) a je provedeno přetřídění zemin.</p> <p>V souladu s podmínkami dle § 222 odst.6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nahlašujeme změny oproti údajům uvedeným v projektové dokumentaci pro provádění stavby, které nemají vliv na kvalitu díla. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: ANO zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
+ 320.600,93 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
24.927.514,76 + 320.600,93 = + 25.248.115,69 Kč bez DPH			Bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 542.090,11 Kč bez DPH , tj. + 2,31 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 221.489,18 Kč bez DPH , tj. 0,94 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí + 1.232.309,44 Kč bez DPH , tj. + 5,24 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí - 421.403,21 Kč bez DPH , tj. 1,79 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Lubor Bican

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

- Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.
- odůvodnění změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ v důsledku objektivních skutečností,
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.