

<b>NÁVRH ZMĚNY č. 6</b>				<i>číslo : 06/2022</i>	
Zhotovitel:		METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 – Libeň 180 00			
Komu:		Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01		Datum: 03.05.2022	
Název akce: Připojení obce Želevčice na kanalizační řad Města Slaný – II.vyhlášení					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ANO – Geodetické zaměření odpovědným geodetem			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dojednáno, že finální obnova povrchu místních komunikací po dokončení prací na kanalizačních stokách A, A1, B a C bude provedena odtěžením nesourodé vrstvy tl.10cm a její náhradou R-materiálem o stejné mocnosti. Důsledkem tohoto opatření bude sjednocení povrchu místních komunikací, snížení prašnosti, zvýšení vodopropustnosti vrchní vrstvy komunikací a tím i zvýšení bezpečnosti provozu na těchto komunikacích.</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele <b>ANO</b>	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti:
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>+ 520.639,63 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  25.248.115,69 + 520.639,63 = <b>+ 25.768.755,32 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>Bez dopadu na prodloužení lhůty</b>		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>+ 580.728,41 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 2,47 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>- 60.088,78 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0,26 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>+ 1.520.433,53 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 6,47 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>- 60.088,78 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0,26 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): <b>3</b>					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ing. Lubor Bican		Podpis ..... Datum .....			

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum .....

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis ..... Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.