

NÁVRH ZMĚNY č. 11				<i>číslo : 11/2022</i>	
Zhotovitel:		METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 – Libeň 180 00			
Komu:		Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01		Datum: 15.06.2022	
Název akce: Připojení obce Želevčice na kanalizační řad Města Slaný – II.vyhlášení					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>V čerpacích stanicích ČS1 – ČS3 bylo provozovatelem schváleno doplnění o nožová šoupata s nestoupavým vřetenem a kolečky AVK VODKA, dále vzhledem k nutnému vymístění ČS3 do místní komunikace kvůli kolizi se stávajícím podzemním vedením je nutné vyměnit 2ks plánované poklopy třídy B125 za třídu D400.</p> <p>Po dohodě s projektantem a provozovatelem bude technologický rozvaděč ČS1 doplněn o sofstartéry sloužící ke zmírnění nárazového napětí do distribuční sítě při rozběhu čerpadel. Předejde se tak vypadávání jističů a zvýší se dlouhodobě životnost čerpadel.</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci NE	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: ANO
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
+ 158.901,56 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 26.333.256,01 + 158.901,56 = + 26.492.157,57 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 182.000,00 Kč bez DPH , tj. + 0,77 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 23.098,44 Kč bez DPH , tj. 0,10 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 1.982.261,29 Kč bez DPH , tj. + 8,44 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 83.187,22 Kč bez DPH , tj. 0,35 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.