

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 312 0002

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Velim - Poříčany**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: **S20-059-0001**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“ ve znění jejich dodatků č. 1-5, s účinností Smlouvy ke dni 7. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 3 829 960 282,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 3 852 708 555,43 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 3 942 217 349,23 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 3 960 702 559,68 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 3 965 874 111,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 4 042 397 603,67 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **71 845 309,10 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku - tabulka Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2021 – 12/2021.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **71 845 309,10 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: 4 042 397 603,67 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH 71 845 309,10 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH: 4 114 242 912,77 Kč

3. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2021 – 12/2021 jako podklad pro výpočet změn nákladů podle Pod-článku 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*], která doplňuje přílohu č. 8 smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2021 – 12/2021

Za objednatele:

V Praze



08.08.2022 06:57
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.07.29
09:15:34 +02'00'

.....
Mgr. Viliam Perknovský
Jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Datum: 2022.07.29
12:57:38 +02'00'

.....
Ing. Pavel Pečač
Jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

SUBTERRA



2022.08.01
11:48:57 +02'00'

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a.s.

SUBTERRA



Datum: 2022.08.01
14:27:44 +02'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2021 – 12/2021

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2021 -

Stavba

5213120002 - Velim - Poříčany, BC

Položka		Popis	Celková cena[Kč]	Do
PS 10-02-51	Spol	Velim - Č.Brod, ochrana stávající kabelizace SŽDC		
PS 10-02-52	Spol	Velim - Č.Brod, DOK a TK		
PS 10-02-53	Spol	Velim - Č.Brod, ochrana stávající kabelizace ČD-Telematika a.s.		
PS 11-01-11	Spol	ŽST Velim, úprava SZ		
PS 12-01-21	Spol	Velim -Pečky, TZZ		
PS 12-02-21	Spol	Zast. Cerhenice, rozhlasové zařízení		
PS 12-02-41	Spol	Odb. Cerhenice, EZS		
PS 12-02-71	Spol	ZAST. CERHENICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ		
PS 12-03-11	Spol	Odb. Cerhenice, DŘT		
PS 12-03-61	Spol	Odb. Cerhenice, TTS 6/0,4 kV, technologie		
PS 13-01-11	Spol	ŽST Pečky, úprava SZ		
PS 13-02-42	Spol	TNS Pečky, úprava EZS		
PS 13-03-11	Spol	TNS Pečky, NTS 22kV, DŘT		
PS 13-03-33	Spol	TNS Pečky, NTS 22kV, technologie		
PS 14-01-21	Spol	Pečky - Poříčany, TZZ		
PS 14-02-21	Spol	Zast. Tatce, rozhlasové zařízení		
PS 14-02-41	Spol	Odb. Tatce, EZS		
PS 14-03-11	Spol	Odb. Tatce, DŘT		
PS 14-03-51	Spol	Odb. Tatce, TTS 22/0,4kV, technologie		
PS 14-03-61	Spol	Odb. Tatce, TTS 6/0,4 kV, technologie		
PS 15-01-11	Spol	ŽST Poříčany, úprava SZZ		
PS 15-02-11	Spol	ŽST Poříčany, místní kabelizace		
PS 15-02-21	Spol	ŽST Poříčany, úprava rozhlasového zařízení		
PS 15-02-41	Spol	ŽST Poříčany, EZS		
PS 15-03-12	Spol	ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, TS 22/0,4kV, DŘT		
PS 15-03-13	Spol	ŽST Poříčany, zhlaví Praha, TS 22/0,4kV, DŘT		
PS 15-03-51	Spol	ŽST Poříčany, STS 22/0,4kV, technologie		
PS 15-03-52	Spol	ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, STS 22/0,4kV, technologie		
PS 15-03-53	Spol	ŽST Poříčany, zhlaví Praha, STS 22/0,4kV, technologie		
PS 15-03-61	Spol	ŽST Poříčany, STS 6/0,4kV, technologie		
PS 16-01-21	Spol	Poříčany - Český Brod, TZZ		
PS 17-01-11	Spol	ŽST Český Brod, úprava SZ		
SO 10-14-01	SW	Velim-Poříčany, vstrojení trati		
SO 10-32-01	Spol	Velim - Poříčany, dopravní opatření		
SO 10-83-01	SW	Velim-Poříčany, kácení mimolesní zeleně		
SO 11-12-01	Sub	ŽST Velim, úprava nástupiště		
SO 11-20-01	Sub	Žel. most (podchod) v ev.km 355,800		
SO 11-50-01	Sub	Velim, úprava kanalizace u VB		
SO 11-77-01	Spol	ŽST Velim, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí		
SO 12-10-01	SW	Velim-Pečky, železniční svršek		
SO 12-10-01.1	SW	Velim-Pečky, železniční svršek		
SO 12-11-01	SW	Velim-Pečky, železniční spodek		
SO 12-12-01	SW	Zast. Cerhenice, nástupiště		
SO 12-20-01	SW	Velim-Pečky, žel. most (podchod) v ev. km 359,175		
SO 12-26-01	SW	Velim-Pečky, kabelová lávka v km 362,088		
SO 12-27-01	Sub	Velim-Pečky, PHS vlevo trati		
SO 12-61-02	Sub	Odb.Cerhenice, technologický objekt		
SO 12-64-01	Sub	Zast. Cerhenice, orientační systém		
SO 12-71-01		Velim-Pečky, trakční vedení		
SO 12-74-01	Spol	Odb. Cerhenice, EOV		
SO 12-76-01	Spol	Velim - Pečky, úprava rozvodu VN 6kV		
SO 12-76-02	Spol	Odb. Cerhenice, přípojka NN		
SO 12-76-03	Spol	Odb. Cerhenice, rozvod NN a venkovní osvětlení		
SO 12-76-04	Spol	Odb. Cerhenice, DOÚO		
SO 12-76-05	Spol	Zast. Cerhenice, úprava rozvodu NN a osvětlení		
SO 12-77-01	Spol	Velim - Pečky, ukolejnění vodivých konstrukcí		
SO 13-61-01	Sub	Pečky, úprava a technologický objekt 22 Kv		
SO 14-10-01	SW	Pečky-Poříčany, železniční svršek		
SO 14-10-01.1	SW	Pečky-Poříčany, železniční svršek		
SO 14-11-01	SW	Pečky-Poříčany, železniční spodek		
SO 14-12-01	SW	Zast. Tatce, nástupiště		
SO 14-13-03	SW	Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 366,468, P4931		
SO 14-61-01	Sub	Odb.Tatce, technologický objekt		

kon. před. obd.[Kč]	V sledov. obd.[Kč]	Do kon. sled. obd.[Kč]	Zbývá[Kč]
---------------------	--------------------	------------------------	-----------

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Stavba

5213120002 - Velim - Poříčany, BC

Položka		Popis	Celková cena [Kč]
SO 14-62-01	Sub	Zast. Tatce, nástupištní přístřešky	
SO 14-64-01	Sub	Zast. Tatce, orientační systém	
SO 14-65-01	Sub	Velim-Pečky, demolice technologického objektu	
SO 14-71-01		Pečky-Poříčany, úprava TV	
SO 14-71-02	Spol	Pečky-Poříčany, úprava napájecího vedení	
SO 14-74-01	Spol	Odb. Tatce, EOV	
SO 14-76-01	Spol	Pečky - Poříčany, úprava rozvodu VN 6kV	
SO 14-76-02	Spol	Pečky - Tatce, kabel VN 22kV	
SO 14-76-03	Spol	Tatce - Poříčany, kabel VN 22kV	
SO 14-76-04	Spol	Odb. Tatce, rozvod NN a venkovní osvětlení	
SO 14-76-05	Spol	Odb. Tatce, DOÚO	
SO 14-76-06	Spol	Zast. Tatce, úprava rozvodu NN a osvětlení	
SO 14-77-01	Spol	Pečky - Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí	
SO 15-10-01	Sub	ŽST Poříčany, železniční svršek	
SO 15-10-01.1	Sub	ŽST Poříčany, železniční svršek	
SO 15-11-01	Sub	ŽST Poříčany, železniční spodek	
SO 15-12-01	Sub	ŽST Poříčany, nástupiště	
SO 15-20-03	Sub	ŽST Poříčany, žel. most (podchod) v ev.km 371,544	
SO 15-20-04	Sub	ŽST Poříčany, žel. most v ev. km 371,784	
SO 15-26-01	Sub	ŽST Poříčany, demolice náv. lávky v ev.km 370,559	
SO 15-26-02	Sub	ŽST Poříčany, nová náv. lávka v km 370,634	
SO 15-26-03	Sub	ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,048	
SO 15-26-04	Sub	ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,465	
SO 15-27-01	Sub	ŽST Poříčany, PHS vlevo trati	
SO 15-27-02	Sub	ŽST Poříčany, PHS vpravo trati	
SO 15-40-01	Spol	ŽST Poříčany, kabelovod v km 371,020	
SO 15-61-01	Sub	ŽST Poříčany, úprava VB pro technologii	
SO 15-61-02	Sub	ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, technologický objekt	
SO 15-61-03	Sub	ŽST Poříčany, zhlaví Praha, technologický objekt	
SO 15-61-04	Sub	ŽST Poříčany, úpravy objektu trafostanice	
SO 15-64-01	Sub	ŽST Poříčany, úprava orientačního systému	
SO 15-71-01		ŽST Poříčany, úprava TV	
SO 15-74-01	Spol	ŽST Poříčany, úprava EOV	
SO 15-76-02	Spol	Žst. Poříčany, rozvod VN 22kV	
SO 15-76-03	Spol	Žst. Poříčany, úprava rozvodu NN a osvětlení	
SO 15-76-04	Spol	Žst. Poříčany, úprava DOÚO a návěsti pro elektrický provoz	
SO 15-77-01	Spol	ŽST Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí	
SO 16-26-01		Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,500	
SO 16-26-02		Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,740	
SO 16-26-03		Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 374,005	
SO 16-26-04		Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,199	
SO 16-26-05		Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,618	
SO 90-90	Spol	LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy	

Celkem Stavba:

26.5.22

