

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo
číslo 2021/006653, č.z. 21TUOIN02

Stavební akce:	15. ZŠ - Rekonstrukce školní kuchyně včetně navýšení výkonu hlavního transformátoru
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 01
--	--------------

Dotčená část stavby:	21TUOIN02		
Název / označení změny:	Rekonstrukce školní kuchyně		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	22.03.2022		
Návrh pro změnu podal:	BIS, a.s.	Dne:	22.03.2022

Zdůvodnění a popis změny: **Gastro**

Gastro

Z důvodu současné situace na trhu s energiemi a s ohledem na nutné provozně-energetické úspory došlo k nezbytné změně dodávky myček nádobí, které budou nově dodány jako myčky s rekuperací. Z důvodu uvedené změny dojde také nutné k úpravě vzduchotechniky. Změny bude nutné zohlednit také na gastrovybavení varny, které proběhly z nutných provozních důvodů v posledních měsících. Změna dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť pořízení odlišných typů myček od jiného dodavatele by znamenalo znehodnocení původně pořízeného a nainstalovaného plnění včetně provedených stavebních úprav. Stavba je v takové stupni rozestavěnosti, která předpokládá instalaci a stavební úpravy daného typu myček, kterými disponuje stávající dodavatel. Současně by změna v osobě dodavatele znamenala nutnost finančně náročných úprav stavby s ohledem na stávající stupeň rozestavěnosti stavby. Změna v osobě dodavatele by vedla k podstatnému prodloužení termínu plnění a s ním související ztrátě na zisku vyplývající z nemožnosti provozu varny v původně předpokládaném termínu, související zvýšení nákladů na zajištění náhradního provozu varny do doby zajištění provozuschopnosti varny a dále k neúměrnému zvýšení nákladů (zejména organizace nového zadávacího řízení, zvýšení cen plnění s ohledem na současnou rostoucí inflaci a neustálé zvyšování cen kovů a technologií, nutné náklady na stavební úpravy související s konkrétním typem dodaných myček jiným dodavatelem).

Změna je dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			388 177,39 Kč bez DPH
přípočty celkem:			1 948 950,89 Kč bez DPH
odpočty celkem:			- 1 560 773,50 Kč bez DPH

Přílohy: soupis víceprací vč. příloh, nabídky dodavatelů, Zápis SD stavby

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BIS, a.s.		27.06.2022	
projektant /AD/ - Planstav a.s.		27.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		27.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		27.06.2022	
- TDS		27.06.2022	
- cenová kontrola		27.06.2022	