

Dodatek č. 1

ke smlouvě smlouvy o dílo

č. objednatele S18/22-9540-01 ze dne 9. 6. 2022

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: PAPAYA stavební s.r.o.

Sídlo: Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupená: [redacted], jednatelem

IČ: 08502714

DIČ: CZ08502714

ID datové schránky: vykc6bw

Bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

č. účtu: 1217894003/2700

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na zakázce s názvem **Rekonstrukce místnosti č.420 v 4.NP budovy Ústřední knihovny**.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na upřesnění výměru a objemu plnění oproti soupisu prací přiloženého k projektové dokumentaci díla, ve smyslu přiloženého technického listu změny a jeho příloh.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým ve znění:

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

<i>Cena dle smlouvy o dílo bez DPH</i>	1 300 000,00 Kč
<i>Cena dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	194 764,10 Kč
<i>Celkem bez DPH</i>	1 494 764,10 Kč
<i>DPH</i>	313 900,46 Kč
<i>Celková cena včetně DPH</i>	1 808 664,56 Kč

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S18/22-9540 ze dne 9. 6. 2022 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S18/22-9540-01 ze dne 9. 6. 2022.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení 3.3.

3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

- Příloha č. 1 - Technický list změny (TLZ)
- Příloha č. 2 – Rekapitulace Změnových listů
- Příloha č. 3 – Výkaz výměr VCP 1 – Odstranění soklíku
- Příloha č. 4 – Výkaz výměr VCP 2 – Odstranění kotvení stolů
- Příloha č. 5 – Výkaz výměr VCP 3 – Mobilní příčka
- Příloha č.6 – Výkaz výměr VCP 4 – PVC Soklík

V Ostravě dne


V Ostravě dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka



jednatel



Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č. 1
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S18/22-9540-01
Ze dne:	10.6.2022
Akce identifikační číslo IP:	20019
Stavba:	Rekonstrukce místnosti č.420 v 4.NP budovy Ústřední knihovny
Název změny:	

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o změnu vyvolanou průběžnou aktualizací řešení stavby. Dále vzhledem vzniklým pracím a dodávkám vyvolaných během realizace.

Popis změny:

VCP a MP stavebních úprav dle aktuálního stavu

Vyjádření autorského dozoru (AD):
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	---
	Přípočet:	194 764,10 Kč
	Celkem:	194 764,10 Kč
Typ změny:	dle zákona 134/2016 §222 odst. 4b	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:	PAPAYA stavební s.r.o.	3.8.2022		
Za TDS:				
Za uživatele:		3.8.2022		
Za objednavatele:		3.8.2022		

Příloha č. 2


REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba :	REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI 420 VŠB	
Objekt :	KNIHOVNA VŠB	

	Název	Vícepráce	Méněpráce
1	Změna č.1 - odstranění soklíku	8 324,10	
2	Změna č.2 - odstranění kotvení stolů	9 000,00	
3	Změna č.3 - mobilní příčka	175 120,00	
4	Změna č.4 - PVC soklík	2 320,00	
Celkem za		194 764,10	

Celkem bez DPH

194 764,10



3.8.2022



Priloha č. 3

VCP 1 - odstranění soklíku

Stavba: Změna užívání NK 420

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

61		Úpravy povrchů vnitřní					7 316,10
1	61	611555645	Začištění omítek kolem stěn, dveří, podlah apod.	m			3 798,00
2	61	611563548	Hrubá výplň rýh	m2			3 518,10
9		Bourání					1 008,00
2	9	96325632	Odstranění soklíku keramického	m			1 008,00
Celkem							8 324,10

3.8.2022

Příloha č. 4

VCP 2 - odstranění kotvení stolů

Stavba: Změna užívání NK 420

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9		Bourání					9 000,00
1	9	R1	Odstranění kotevních želez do 5 kg	ks			9 000,00
Celkem							9 000,00

3.8.2022

Příloha č. 5

VCP3 - mobilní přička

Stavba: Změna užívání NK 420

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766		Konstrukce truhlářské				175 120,00	
1	766	R1	D+M dveří v mobilní přičce - systémové řešení LIKOS	ks			20 000,00
2	766	76669R114	Příplatek za montáž mobilní přičky závěsné LIKOS V přes 3 m	kus			50 000,00
28	607	607215200	rozebratelná dělicí přička výška 2m , přesná specifikace - navýšení plochy přičky	m2			61 080,00
5,68+2,39+2,2							
3	766	76669R115	D+M pojízdné kolejnice závěsné	m			17 040,00
4	766	76669R116	Příplatek za kotvení přičky přes dřevěný obklad	m			27 000,00
Celkem						175 120,00	

3.8. 2022

Priloha č. 6

VCP4 - PVC soklík

Stavba: Změna užívání NK 420

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766		Povlakové podlahy			2 320,00		
1	766	766152321	D+M PVC soklím 30x30 mm	m			2 320,00

Celkem

2 320,00

1.8. 2022