



DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/5

Uzavřené dne 1.6.2022 mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL **Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské náměstí 2**
se sídlem: Chodské náměstí 2, Plzeň 301 00
IČO: 49778064
DIČ: **Není plátcem**
zastoupený: **Ing. Jitka Maulová, ředitelka**
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu 
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL **NOVATEC Fenster + Türen s.r.o.**
se sídlem: Na Perkách 635, 330 21 Líně
IČO: 26328771
DIČ: CZ26328771
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 13671 vedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: **Ing. František Dupal, jednatel**
bankovní spojení: 
Osoba pověřená vedením
stavby: Ing. František Dupal
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/5 uzavřené na základě veřejné zakázky „**SPŠ STAVEBNÍ – OKNA – DVORNÍ TRAKT BUDOVY ŠKOLY – 3. ETAPA**“. Dodatek mění termín dokončení stavebních prací v části 5.

Důvodem dodatku ke smlouvě o dílo je nepříznivá situace na stavebním trhu. Tato situace byla konzultována s ostatními účastníky v rámci kontrolních dnů. Konkrétně se jedná o zpoždění dodávek skel o 20 dní a části kování o 14 dní. Účastníci kontrolního dne potvrdili skutečnost nedostatečnosti stavebního trhu. Tyto problémy souvisí s nepříznivým vývojem stavebního trhu v souvislosti s přetrvávajícími výpadky materiálu v souvislosti s válkou na Ukrajině a přetrvávajícími dopady epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID 19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2.

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku 5 v bodě Dokončení stavebních prací.

Původní znění článku 5 ve Smlouvě o dílo č. 2022/5 do části 5.1. ve znění:

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Termín zahájení plnění (výroby oken): bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Zaměřování oken v budově školy bude umožněno dodavateli po domluvě se Zadavatelem.

Stavební práce v budově školy budou probíhat po předání a převzetí staveniště výhradně v době

první poloviny letních školních prázdnin (tj. **od 1. 7. 2022 do 12. 8. 2022**).

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k **převzetí staveniště do 23. 6. 2022**.

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 12. 8. 2022

se mění dle dohody smluvních stran:

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Termín zahájení plnění (výroby oken): bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Zaměřování oken v budově školy bude umožněno dodavateli po domluvě se Zadavatelem.

Stavební práce v budově školy budou probíhat po předání a převzetí staveniště výhradně v době první poloviny letních školních prázdnin (tj. **od 1. 7. 2022 do 12. 8. 2022**).

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k **převzetí staveniště do 23. 6. 2022**.

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 31. 8. 2022

se mění dle dohody smluvních stran:

v Plzni 2.8.2021

v Plzni 2.8.2021

Ing. Jitka Maulová
ředitelka

**Střední průmyslová škola stavební,
Plzeň, Chodské náměstí 2**

za objednatele

Ing. František Dupal
jednatel

NOVATEC Fenster + Türen s.r.o.

za zhotovitele