



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Elektronický podpis - 09.08.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Hana Skálová
IČO: NTRCZ-75032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.10.2024

PS Praha /2016H1210001_7/2022
latek č.7 NPU-420/65380/2022

Dodatek č.7

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Hanou Skálovou, na základě pověření ředitele NPÚ - územní památkové správy v Praze



Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3



(dále jen „objednatel“)

a

STAMO, spol. s r.o.

se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,

IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017,

zastoupena Ing. Jiřím Kopeckým, jednatelem,



(dále jen „zhotovitel“)

1. Preambule

Veřejná zakázka: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ v rámci realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“.

V souladu s odst. 3.9. a 12. 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021 ze dne 18. 1. 2021 se tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článků 2. Předmět smlouvy a 3. doba plnění.

2. Předmět dodatku č.7

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla z objektivních důvodů. Jedná se o prosté prodloužení termínu pro dokončení 2.etapy díla, jehož potřeba je vyvolána důvody ze strany objednatel v důsledku nutnosti vyřešení a schválení změn v koncepci a barevnosti fasád orgány

památkové péče na základě nově zjištěných skutečností v průběhu stavby. Pro zodpovědné stanovení vhodné barevnosti fasád je nutné podstoupit zdlouhavý proces vzorkování. Dalším objektivním důvodem pro posun termínu dokončení 2.etapy díla je nutnost realizace nové plynovodní přípojky na základě požadavku dodavatele plynu, se kterou nebylo počítáno. Dále dochází k nemožnosti dokončení některých stavebních prací z důvodu provázanosti na dosud neschválené změny dle ZL, které budou řešeny v samostatném dodatku smlouvy.

3. Doba plnění

V odst. 3.1.6. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termíny jednotlivých etap díla:

3.1.6. termín zahájení protokolárního předání a převzetí 2.etapy díla: **nejpozději do 31. 10. 2022**; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

4. Závěrečná ustanovení

- a. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- b. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18.1.2021, ve znění předchozích dodatků č. 1 – 6, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
- c. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- d. Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
- e. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha 1: Žádost zhotovitele o prodloužení změny termínu dokončení 2.etapy díla.

V Praze dne

Objednatel

V Děčíně dne

zhotovitel

Ing. Jiří
Kopecký

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kopecký
Datum: 2022.08.09
16:10:50 +02'00'

.....
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Hana Skálová, náměstkyně ředitele

.....
STAMO spol. s r.o.
Ing. Jiří Kopecký,
jednatel



Stamo spol. s r.o.
Stavební 3/415, 405 01 Děčín I

IČO 432 22 323 , DIČ CZ 432 22 323

telefon: 603 574 625
e-mail: kopec@stamo.cz

NPÚ, státní příspěvková organizace
Valdštejnské náměstí 162/3
11801 Praha 1 – Malá Strana

V Děčíně dne: 20. 7. 2022

Věc: Žádost o prodloužení změny termínu dokončení 2. etapy díla

Vážení,

naše společnost provádí na základě Smlouvy o dílo č. NPÚ-UPS Praha/2016H1210001/2021 stavbu „NPÚ,SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář Vzhledem k několika faktorům ovlivňujícím postup výstavby Vás žádáme o posunutí termínu dokončení 2. etapy díla „NPÚ,SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ a žádáme stanovit dodatkem ke smlouvě o dílo datum k němuž bude dílo dokončeno na 31.10. 2022. Důvodem je zatím nedokončený proces stanovení barevnosti fasády, který reaguje na nálezy při provádění opravy a barevnost fasády bude významně odlišná od původního návrhu v projektové dokumentaci. Skutečnost, že jsme dnes obdrželi upravený návrh od projektanta, viz email ze dne 19. 7. 2022, který ještě není definitivní a podléhá schválení investora a garanta památkové péče, nás vede k přesvědčení, že v původní termínu nebude fasáda dokončena. Situace na trhu se stavebními materiály je vzhledem k válce v Evropě taková, že výrobce barev negarantuje termín dodání barvy a lze očekávat výrazné prodloužení. Chaotická situace se týká rovněž dalších dodávek komponentů potřebných pro kompletaci stavby, např. osvětlovacích těles. Dalším faktorem, proč není možno dílo dokončit v původním termínu je skutečnost, že plynová přípojka do kotelny je v havarijním stavu a dodavatel plynu odmítl obnovit dodávku plynu do objektu. Je nutno zrealizovat přípojku novou. Tato skutečnost brání dokončení kotelny a zprovoznění objektu. Výše uvedené skutečnosti jsou příčinou a objektivními důvody pro posun termínu dokončení 2. etapy díla.

Předem děkuji za to, že naše žádost bude akceptována.

S přátelským pozdravem

