

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022

uzavřená mezi

obec: **Město Prachatice**
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice
IČO: 00250627
DIČ: CZ00250627
bankovní spojení: GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

jednající prostřednictvím: Ing. Martin Malý – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: SaM silnice a mosty a.s.
sídlo: Máchova 1129, Česká Lípa 470 01
IČO: 250 18 094
DIČ: CZ25018094

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u krajského soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, 972

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: Česká spořitelna - 189202/0800

jednající prostřednictvím: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I. Smlouva o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 se mění a doplňuje takto:

1. V článku II. se mění odst. 2, který po změně zní:

Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích“ zpracované společností ATELIÉR m2au, zodpovědný projektant Ing. et Ing. arch. Tomáš Babka (dále jen „projektová dokumentace“) a změnových listů ZL 01-06. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námítky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

2. V článku IV. se mění odst. 2, který po změně zní:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH dle VŘ	22.486.164,98 Kč
Změna dle změnového listu ZL 01	263.029,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 02	117.511,29 Kč
Změna dle změnového listu ZL 03	55.560,04 Kč
Změna dle změnového listu ZL 04	294.063,00 Kč

Změna dle změnového listu ZL 05	50.240,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 06	327.276,80 Kč
Změna dle změnového listu ZL 07	79.997,56 Kč
Celková cena bez DPH:	23.673.842,67 Kč
DPH z celkové ceny:	4.971.506,96 Kč
Celková cena včetně DPH:	28.645.349,63 Kč

- 3.** V článku IV. se mění odst. 3, který po změně zní: Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.12.2021, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí smlouvy o dílo a změnových listů č. ZL 01-07, které jsou přílohou a součástí dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě.

II. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 nezměněna.

III. Tento dodatek byl schválen Radou města Prachatice 18.07.2022, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 2 ke smlouvě:

Příloha č. 1	Změnový list ZL 03
Příloha č. 2	Změnový list ZL 04
Příloha č. 3	Změnový list ZL 05
Příloha č. 4	Změnový list ZL 06
Příloha č. 5	Změnový list ZL 07

19.07.2022

28.07.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

3

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022												
Objekt:	SO 01 ÚPRAVA PLENÉRU I. ETAPA + SO 05 PLOCHY PRO MOTOROVOU DOPRAVU II. ETAPA	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022												
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Martin Malý – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: 728 826 450														
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696														
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing. Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany														
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: 724 493 328														
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH ZMĚNA MATERIÁLU ZAHRADNÍCH A SILNIČNÍCH OBRUB SO 01 ÚPRAVA PLENÉRU I. ETAPA + SO 05 PLOCHY PRO MOTOROVOU DOPRAVU II. ETAPA														
Popis změny Č.3	ZMĚNA MATERIÁLU PROVEDENÍ ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ V PRVNÍ ETAPĚ (SPODNÍ ČÁST PARKU) - Změna z v PD uvažovaných betonových zahradních orub na z části obruby z kamenných krajníků (hlavní komunikace z povrchem z kamenné dlažby a komunikaci H2 z mlatovým povrchem) plastové neviditelné obruby (pomocné komunikace z mlatovým povrchem). Dále změna kameného silničního obrubníku viz PD na betonový obrubník (olemování výhledky u horní části parku navazující na betonovou monolickou zopěrnou zeď výhledky) ZMĚNA MATERIÁLU PROVEDNÍ SILNIČNÍCH OBRUB V DRUHÉ ETAPĚ (HORNÍ ČÁST U PRODEJNY FLOP) - Změna v PD uvažovaných kamenných silničních orub na betonové silniční obruby														
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (plastové a betonové silniční obruby použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů)														
Vícepráce	<table> <tr> <td>ZMĚNA MATERIÁLU PROVEDENÍ ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ</td> <td style="text-align: right;">333 132,34 Kč</td> </tr> <tr> <td>ZMĚNA MATERIÁLU PROVEDNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ</td> <td style="text-align: right;">- 277 572,30 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem za ZL3 - Vícepráce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">55 560,04 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">11 667,61 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">67 227,65 Kč</td> </tr> </table>			ZMĚNA MATERIÁLU PROVEDENÍ ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ	333 132,34 Kč	ZMĚNA MATERIÁLU PROVEDNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ	- 277 572,30 Kč	Celkem za ZL3 - Vícepráce		Celkem bez DPH	55 560,04 Kč	DPH 21%	11 667,61 Kč	Celkem vč. DPH	67 227,65 Kč
ZMĚNA MATERIÁLU PROVEDENÍ ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ	333 132,34 Kč														
ZMĚNA MATERIÁLU PROVEDNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ	- 277 572,30 Kč														
Celkem za ZL3 - Vícepráce															
Celkem bez DPH	55 560,04 Kč														
DPH 21%	11 667,61 Kč														
Celkem vč. DPH	67 227,65 Kč														
Vyjádření:	<table> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum:	podpis:	Projektant	datum:	podpis:	TDS:	datum:	podpis:	Investor:	datum:	podpis:
Zhotovitel:	datum:	podpis:													
Projektant	datum:	podpis:													
TDS:	datum:	podpis:													
Investor:	datum:	podpis:													
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.3														

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

4

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022												
Objekt:	SO 01 ÚPRAVA PLENĚRU SO 03.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ I. ETAPA + SO 03.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ II. ETAPA	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022												
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Martin Malý – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450														
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696														
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany														
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328														
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH UPŘESNĚNÍ TYPU MOBILIAŘE LAVIČKY KOŠE TVAR A BARVA SLOUPŮ VO I. ETAPA + TVAR A BARVA SLOUPŮ VO II. ETAPA														
Popis změny Č.4	UPŘESNĚNÍ TYPU MOBILIAŘE LAVIČKY KOŠE V PRVNÍ ETAPĚ (SPODNÍ ČÁST PARKU) UPŘESNĚNÍ TVARU A BARVY SLOUPŮ VO I. A II. ETAPA														
Návrh ocenění:	Vícepráce UPŘESNĚNÍ TYPU MOBILIAŘE LAVIČKY KOŠE V PRVNÍ ETAPĚ 168 063,00 Kč UPŘESNĚNÍ TVARU A BARVY SLOUPŮ VO I. A II. ETAPA 126 000,00 Kč Celkem za ZL4 - Vícepráce Celkem bez DPH 294 063,00 Kč DPH 21% 61 753,23 Kč Celkem vč. DPH 355 816,23 Kč														
Vyjádření:	<table> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum:	podpis:	Projektant	datum:	podpis:	TDS:	datum:	podpis:	Investor:	datum:	podpis:
Zhotovitel:	datum:	podpis:													
Projektant	datum:	podpis:													
TDS:	datum:	podpis:													
Investor:	datum:	podpis:													
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LiISTU č.4 2- Předpokládaný a požadovaný mobiliář														

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

5

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022
Objekt:	SO 04 PŘEKLÁDKA KABELU CETIN	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Martin Malý – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450		
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696		
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany		
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328		
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH SO 04 PŘEKLÁDKA KABELU CETIN		
Popis změny Č.5	PROVEDENÍ STRANOVÉ PŘEKLÁDKY SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN. PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN 500 V CHODNÍKU HRADEBNÍ UL. BYLA ZJIŠTĚNA KOLIZE S STÁVAJÍCÍM KABELEM CETIN A BYLO NUTNO PROVÉST JEHO STRANOVOU PŘEKLÁDKU		
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek R-pol cenová kaukulace fa CETIN		
Vícepráce			
	ZMĚNA Č.5 PŘEKLÁDKA KABELU CETIN		50 240,00 Kč
	Celkem za ZL5 - VÍCEPRÁCE		
	Celkem bez DPH		50 240,00 Kč
	DPH 21%		10 550,40 Kč
	Celkem vč. DPH		60 790,40 Kč
Vyjádření:			
	Zhotovitel:	datum:	podpis:
	Projektant	datum:	podpis:
	TDS:	datum:	podpis:
	Investor:	datum:	podpis:
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LiISTU č.5 Stranová překládka kabelu CETIN 2- Kaukulace fa CETIN		

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

6

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022												
Objekt:	SO 01 ÚPRAVA PLENÉRU I. ETAPA + SO 05 PLOCHY PRO MOTOROVOU DOPRAVU II. ETAPA	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022												
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Martin Malý – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450														
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696														
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing. Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany														
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328														
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH II. ETAPA SO 05 PLOCHY PRO MOTOROVOU DOPRAVU POJÍŽDENÉ PLOCHY S ASF. POVRCHEM														
Popis změny Č.5	NA ZAKLÁDĚ PROVEDENÍ STATICKÝCH ZÁTĚŽOVÝCH ZKOUŠEK V ÚROVNI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ PŘEDPOKLÁDANÉ PLÁNĚ A JEJICH VÝSLEDKU, KTERÝ NEDOSAHUJE HODNOTYVHODNÉ PRO POKLÁDKU NAVRŽENÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE. JE NUTNÉ PROVÉST SANACI AKTIVNÍ ZÓNY V MINIMÁLNÍ VRSTVĚ 30CM 25CM PDK 63/125 + ZAKALENÍ 5CM ŠD 0/32. NA TĚTO SANACNÍ VRSTVĚ BUDE DOSAŽENO PARAMETRŮ VHODNÝCH PRO STAVBU KOMUNIKCE JEDNÁ SE O PLOCHU O VÝMĚŘE 512M2														
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)														
Vícepráce	SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ KOMUNIKCE V TL. 30CM 327 276,80 Kč Celkem za ZL5 - Vícepráce Celkem bez DPH 327 276,80 Kč DPH 21% 68 728,13 Kč Celkem vč. DPH 396 004,93 Kč														
Vyjádření:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 20%;">datum:</td> <td style="width: 30%;">podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum:	podpis:	Projektant	datum:	podpis:	TDS:	datum:	podpis:	Investor:	datum:	podpis:
Zhotovitel:	datum:	podpis:													
Projektant	datum:	podpis:													
TDS:	datum:	podpis:													
Investor:	datum:	podpis:													
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.6 2- statická zkouška neunosné pláně														

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

7

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022												
Objekt:	SO 02 VODOVOD A KANALIZACE	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022												
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Martin Malý – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: .728 826 450														
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel 602 828 696														
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová tel. 731 518 036 U Břízy 588/16 664 48 Moravany														
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: .724 493 328														
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH I. ETAPA SO 02 VODOVOD A KANALIZACE														
Popis změny Č.7	PŘI PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DOŠLO KE KOLIZY NOVĚ BUDOVANÉ KANALIZACE SE STÁVAJÍCÍM STL PLYNOVODEM A JE NUTNÉ PROVÉST PŘELOŽENÍ STL PLYNOVODU PRO DODRŽENÍ OCHRANÝCH PÁSEM JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ														
Návrh ocenění:	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)														
Vícepráce	PŘELOŽENÍ STL PLYNOVODU 79 997,56 Kč														
	Celkem za ZL 7 - Vícepráce														
	Celkem bez DPH	79 997,56 Kč													
	DPH 21%	16 799,49 Kč													
	Celkem vč. DPH	96 797,05 Kč													
Vyjádření:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 20%;">datum:</td> <td style="width: 30%;">podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Investor:</td> <td>datum:</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum:	podpis:	Projektant	datum:	podpis:	TDS:	datum:	podpis:	Investor:	datum:	podpis:
Zhotovitel:	datum:	podpis:													
Projektant	datum:	podpis:													
TDS:	datum:	podpis:													
Investor:	datum:	podpis:													
Přílohy:	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.7														