

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

právní forma: Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR, rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: ČNB, 36334811/0710

na straně jedné, dále ve smlouvě jako „objednatel“

a

OHLA ŽS a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

zastoupená: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava, na základě pověření

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1014501513/5500

na straně druhé, dále ve smlouvě jako „zhotovitel“

společně v textu též „smluvní strany“

tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ

ve smyslu ust. § 1903 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

(dále jen „Dohoda“)

Preambule

1. Dne 25. 9. 2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy Radiologické kliniky**“, interní evidenční číslo **VZ-2020-000669**, dle které se zhotovitel zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla vymezeného v zadávací dokumentaci a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení tohoto díla. Smluvní strany dále uzavřely dodatky ke Smlouvě, a to Dodatek č. 1 dne 23. 4. 2021, Dodatek č. 2 dne 24. 9. 2021, Dodatek č. 3 dne 29. 10. 2021 a Dodatek č. 4 dne 10. 5. 2022.
2. Na základě Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 došlo po dohodě smluvních stran ke změně ceny díla. Při změně se ceny díla bylo postupováno v souladu s podmínkami Smlouvy, kdy způsob změny ceny díla je uveden v čl. VI. odst. 5 Smlouvy.
3. V čl. VI. odst. 5 Smlouvy je konkrétně uvedeno:
Způsob změny ceny:
 - i. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
 - ii. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
 - iii. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím čtvrtletí před uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace,
 - iv. na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
 - v. více a méně práce budou vyčísleny v ceně bez DPH.

I.

Předmět Dohody o narovnání

1. Touto Dohodou smluvní strany ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upravují sporná práva a povinnosti týkající se smluvně ujednané ceny díla, resp. změny ceny díla.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že u níže uvedených položek došlo k administrativnímu pochybení při stanovení změny ceny díla. Konkrétní pochybení smluvní strany uvádějí v následujících odstavcích.
3. U položek 612311131 a 631311115 Dodatku č. 1 došlo k administrativnímu pochybení tak, že zhotovitel projektové dokumentace vyhotovil změnový výkaz výměr a zhotovitel (stavby) z nepozornosti použil jednotkovou cenu dle výkazu výměr ze Smlouvy, namísto jednotkové ceny dle čl. VI. odst. 5 iv. Smlouvy. U dalších uvedených položek zhotovitel (stavby) použil nesprávnou jednotkovou ceníkovou cenu.

Kód položky	ČP	Kód objektu, část, ...	Popis objektu, část, ...	Popis	M	Množství	J. cena indexovaná	J. cena prováděcí ÚRS	Celková cena	index		
										0,7450	-63816,78	
										indexovaná cena	chyba přivoděné ceny	chyba ceny
612311121				Pozabění vnitřních stěn výpenným štukem tloušťky do 3 mm (1)					5 137,61			
612311131	19	A01 (1)	Nové konstrukce	Pozabění vnitřních stěn výpenným štukem tloušťky do 2 mm	m ²	32,312	159,00000	166,00000	5 137,61	119,2	-39,80000	-1 286,02
612315412				Oprava vnitřní výpenné hřídelé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% (1)					8 433,41			
612315412	17	A01 (1)	Nové konstrukce	Oprava vnitřní výpenné hřídelé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m ²	32,312	261,00000	237,00000	8 433,41	176,565	-84,43500	-2 728,26
631311115	11	A01 (1)	Nové konstrukce	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25 XC1 (nejednotvárný popř.) (1)	m ³				12 662,34			
631311115	21	A01 (1)	Nové konstrukce	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m ³	3,351	3 740,00000	4 470,00000	12 662,34	3330,15	-409,85000	-1 389,80
763111421				SDK příb. tl. 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB (1)					69 287,13			
763111421		A01 (1)	Nové konstrukce	SDK příb. tl. 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m ²	18,924	1 158,23000	1 350,00000	69 287,13	1005,75	-150,50000	-9 018,56
763111432				SDK příb. tl. 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 90 (1)					22 326,30			
763111432		A01 (1)	Nové konstrukce	SDK příb. tl. 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 90	m ²	18,228	1 225,00000	1 340,00000	22 326,30	998,3	-226,70000	-4 132,29
763113323				SDK příb. instalační tl. 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 54 dB (1)					8 886,38			
763113323		A01 (1)	Nové konstrukce	SDK příb. instalační tl. 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 54 dB	m ²	5,266	1 687,50000	1 880,00000	8 886,38	1400,6	-286,90000	-1 510,82
763121425				SDK stěna přehlasení tl. 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB (1)					61 882,50			
763121425		A01 (1)	Nové konstrukce	SDK stěna přehlasení tl. 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m ²	68,098	937,30000	856,00000	61 882,50	637,72	-299,78000	-19 787,88
763122525				SDK stěna šachtová tl. 125 mm profil LW+2xUW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 39 dB (1)					4 665,38			
763122525		A01 (1)	Nové konstrukce	SDK stěna šachtová tl. 125 mm profil LW+2xUW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 39 dB	m ²	6,210	1 067,50000	1 340,00000	4 665,38	998,3	-89,20000	-382,67
998018001				Přesun hřez ruční pro budovy v do 6 m (1)					34 443,52			
998018001	33	A01 (1)	Nové konstrukce	Přesun hřez ruční pro budovy v do 6 m	t	37,888	1 440,00000	1 960,00000	34 443,52	1162,2	-277,80000	-10 503,06
998763301				Přesun hřez tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objemech v do 8 m (1)					17 658,75			
998763301		A01 (1)	Nové konstrukce	Přesun hřez tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objemech v do 8 m	t	3,654	3 125,00000	1 000,00000	17 658,75	812,05	-2 312,95000	-13 077,42

4. Ve změnových listech č. 3 a 8 vypracovaných v rámci Dodatku č. 1 došlo k administrativní chybě, která měla za následek vznik víceprací ve výši 2 737,30 Kč bez DPH a současně méněprací v hodnotě 1 449,20 Kč bez DPH.

Název technologie:							
	položka	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem		
	Technologie						
	Kabel HDMI 2.0 High Speed + Ethernet, zlacené konektory, 15m	2	ks	1 673,00 Kč	2 676,8 Kč	3 346,00 Kč	
	Keystone spojka HDMI kabelů	3	ks	335,00 Kč	2 676,8 Kč	1 005,00 Kč	
13	Pol13	Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, maska)	5	ks	284,84 Kč	569,7 Kč	1 424,18 Kč
		Rámeček trojnásobný, vodorovný; bílá	3	ks	209,23 Kč	334,8 Kč	627,69 Kč
		Kryt zaslepovací, s upevňovacím třmenem; bílá	2	ks	154,23 Kč	246,8 Kč	308,46 Kč
	Rozvody					0,00 Kč	
15	Pol15	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH, třída reakce na oheň Dca	150	m	17,20 Kč	3 011,0 Kč	2 580,00 Kč
21	Pol21	Trubka PVC 23mm pod omítku	20	m	72,20 Kč	596,2 Kč	1 444,00 Kč
30	Pol30	Krabičky univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé; přístrojové krabičky, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabičky, odbočné kraice pro trubkové rozvody	7	ks	56,90 Kč	176,6 Kč	398,30 Kč
		Trubka PVC 50mm pod omítku	20	m	66,26 Kč	1 060,2 Kč	1 325,20 Kč
	Ostatní					0,00 Kč	
41	Pol41	Měření a kontrola metalického vedení	2	ks	62,60 Kč	100,0 Kč	125,20 Kč
40	Pol40	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	9	hod	378,0 Kč	1 800,0 Kč	3 402,00 Kč
					13 248,7 Kč	15 986,03 Kč	
					Chyba	2 737,3 Kč	

VCP 8 - ESLP - elektrické zámky							
17	612325412	oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	36,230	194,00	8 477,82	7028,62
							chyba -1 449,20

5. Při vyčíslení víceprací při přípravě Dodatku č. 2 došlo k administrativnímu pochybení, na jehož základě vznikl rozdíl změny ceny díla ve výši 1 738,20 Kč bez DPH.

příprava pro projektor m.č. A. A391420							chyba	
17	K	612325412	oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	4,260	194,00	826,44	-170,40
zachování umyvadla včetně jeho posunu v m.č. A. A391590								
17	K	612325412	oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	2,965	194,00	575,21	-118,60
ESLP - elektrické zámky								
17	K	612325412	oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	36,230	194,00	7028,62	-1 449,20

6. V Dodatku č. 2 u níže uvedených položek došlo k administrativnímu pochybení tak, že zhotovitel projektové dokumentace vyhotovil výkaz výměr pro úpravu podkladu pod podlahovinu PVC, který pak zhotovitel (stavby) nesprávně ocenil; konkrétně lze konstatovat, že zhotovitel (stavby) použil nesprávnou jednotkovou ceníkovou cenu.

Kód položky	Název objektu, část, ...	Popis	MJ	Množství	3. cena indexovaná	3. cena porovnává DLE ÚRS	Celková cena	index 0,745		neuznatelné náklady
								3. cena indexovaná	navýšení jednotkové ceny	
632683113	Objekt1	Vícepráce					53 246,00			
632683113	Objekt1	Vícepráce	m	29,000	674,00000	636,00000	53 246,00	473,82	-200,180	-15 814,22
632683113x	Objekt1	Vícepráce					315 295,85			
632683113x	Objekt1	Vícepráce	m	467,798	674,00000	636,00000	315 295,85	473,82	-200,180	-93 643,80
632992111	Objekt1	Vícepráce					7 206,69			
632992111	Objekt1	Vícepráce	m2	15,800	181,00000	200,00000	2 839,80	149	-32,000	-505,60
632992111	Objekt1	Vícepráce	m2	35,960	122,21000	200,00000	4 241,79	149	26,790	952,65
783943151	Objekt1	Vícepráce					29 848,84			
783943151	Objekt1	Vícepráce	m2	31,810	196,00000	214,00000	6 234,76	159,43	-36,570	-1 163,29
783943151	Objekt1	Vícepráce	m2	24,430	196,00000	214,00000	4 746,28	159,43	-36,570	1 259,11
783943151	Objekt1	Vícepráce	m2	24,430	196,00000	214,00000	4 758,28	159,43	-36,570	893,41
783943151	Objekt1	Vícepráce	m2	33,810	196,00000	214,00000	6 021,76	159,43	-36,570	1 126,72
783943151	Objekt1	Vícepráce	m2	30,810	196,00000	214,00000	6 076,26	159,43	-36,570	-1 126,72
							114 580,22			

7. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je objednateli povinen uhradit 178.847,10 Kč bez DPH. Tato částka bude vykázána zhotovitelem formou opravného daňového dokladu, na kterém bude uvedeno číslo původního daňového dokladu. Opravný daňový doklad bude uhrazen zhotovitelem objednateli s 60-ti denní splatností od vystavení na účet uvedený v záhlaví této dohody.

II.

Závěrečná ustanovení


1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem této Dohody a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují své podpisy.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Změnové listy

Za objednatele: 9.8.2022

Zhotovitel: 8.8.2022



Příloha č. 1 - Změnové listy

Dohoda o narovnání s OHLA ŽS a.s.

ZL 1	MNP	-63 816,78 Kč	bez DPH	Dodatek č.1
ZL 2	VCP	2 737,30 Kč	bez DPH	
ZL 3	MNP	-1 449,20 Kč	bez DPH	Dodatek č.2
ZL 4	MNP	-114 580,22 Kč	bez DPH	
ZL 5	MNP	-1 738,20 Kč	bez DPH	

Celkem -178 847,10 Kč bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	J cena [CZK] URS	Cena celkem [CZK]	SÚM			Poznámka
									UURS	J Cena nastl	Cena CenaUURS	
									-43 816,78			
K	112315412		Oprava vnitřní výhledové hladiny omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	32,312	261,800	237,00	8 433,43	176,305	-84,435	-2 728,26	použita neoprávně jednotková ceníková cena
K	112311131		Přidání vnitřních stěn výhledovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	32,312	156,000	180,00	5 137,81	119,2	-39,800	-1 288,02	byla použita cena z SeO, ale položka je drobná změrná od projektanta
K	431211115		Mazání tl. do 80 mm z betonu prostředím bez vykládky nikolu na přeřadí tl. C 20/25	m3	3,391	3740,000	4 470,00	12 082,34	3330,15	-609,850	-1 389,90	byla použita cena z SeO, ale položka je drobná změrná od projektanta
K	90018001		Přesun hmot ruční pro budovy 1 do 6 m	t	37,800	1440,000	1 500,00	54 443,52	1182,3	-777,800	-10 503,06	použita neoprávně jednotková ceníková cena
K	703111421		SDK přilba tl 100 mm proti CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 80 Rw do 56 dB	m2	99,904	1156,250	1 350,00	89 287,13	1108,75	-150,500	-9 619,56	použita neoprávně jednotková ceníková cena
K	703111432		SDK přilba g 150 mm proti CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 80	m2	18,228	1225,000	1 340,00	22 325,90	588,3	-228,700	-4 132,29	použita neoprávně jednotková ceníková cena
K	703113223		SDK přilba instalovaná 8 000 - 700 mm oboustranně proti CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 54 dB	m2	5,288	1887,500	1 880,00	9 988,26	1400,8	-288,900	-1 518,82	použita neoprávně jednotková ceníková cena
K	703121205		SDK stěra prosklápaná tl 112,5 mm proti CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	86,008	837,900	856,00	81 082,90	637,12	-288,780	-19 787,86	použita neoprávně jednotková ceníková cena
K	703122220		SDK stěra kašotová tl 135 mm proti LW+2xGW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 36 dB	m2	4,200	1087,500	1 340,00	4 685,26	698,1	-99,200	-382,87	použita neoprávně jednotková ceníková cena
K	900703001		Přesun hmot terénní pro odšrotování keramických v obzích v do 8 m	t	5,954	3125,000	1 080,00	17 888,75	812,08	-2312,950	-13 077,42	použita neoprávně jednotková ceníková cena

ZL 2

		položka	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem D	Cena celkem oprava rozdíl	Poznámka
		Technologie						
		Kabel HDMI 2.0 High Speed + Ethernet, zlačené konektory, 15m	2	ks	1 673,00 Kč	2 676,8 Kč	669,2 Kč	administrativní chyba
		Keystone spojka HDMI kabelů	3	ks	335,00 Kč	2 676,8 Kč	-1 673,8 Kč	administrativní chyba
13	lc	Pol13 Datová zásuvka 1xRJ45 Cat 6 - do stěny (komplet - krabčeka, keystone, maska)	5	ks	284,84 Kč	569,7 Kč	854,5 Kč	administrativní chyba
		Rámeček trojnásobný, vodorovný; bílá	3	ks	209,23 Kč	334,8 Kč	292,9 Kč	administrativní chyba
		Kryt zaslepovací, s upevňovacím tmelem; bílá	2	ks	154,23 Kč	246,8 Kč	61,7 Kč	administrativní chyba
		Rozvody					0,0 Kč	administrativní chyba
15	X	Pol15 Kabel UTP 4p cat 6 LSZH třída reakce na oheň Dca	150	m	17,20 Kč	3 011,0 Kč	431,0 Kč	administrativní chyba
21	K	Pol21 Trubka PVC 23mm pod omítku	26	m	72,20 Kč	596,2 Kč	647,8 Kč	administrativní chyba
		Krabice univerzální pod omítku s víčkem kulatá d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé přístrojové krabice, odbočné krabice pro trubkové rozvody, přístrojové krabice, odbočné krabice pro trubkové rozvody	7	ks	56,90 Kč	176,6 Kč	221,7 Kč	administrativní chyba
30	K	Pol36 Trubka PVC 50mm pod omítku	20	m	66,26 Kč	1 060,2 Kč	265,0 Kč	administrativní chyba
		Ostatní					0,0 Kč	administrativní chyba
41	K	Pol41 Měření a kontrola metalického vedení	2	ks	62,80 Kč	100,0 Kč	25,2 Kč	administrativní chyba
40	K	Pol40 Pomocná montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	9	hod	378,0 Kč	1 800,0 Kč	1 602,0 Kč	administrativní chyba
						13 248,7 Kč	2 737,3 Kč	

ZL3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem oprava rozdíl	Poznámka
ESLP - elektrické zámky									
17	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	36,230	194,00	8 477,82	-1 449,20	administrativní chyba
Celkem							chyba	-1 449,20	

ZL 4

PNL	Popis	MJ	Měnová	J.cena [CZK]	J.cena do URČ	Cena slevně [CZK]	Průř. číslo A/B	J.cena řezů	Cena celkem (úřd)	Poznámka
633083113	Sedlový kříž v betonových podlahách ocelovými spojnicemi ve vzdálenosti přes 10 cm do 1,4 cm	m	79,000	674	636	83 249,00	473,82	-200,18	-10 814,22	podle rozpočtu jednotková oceňovaná cena
633082111	Obráběcí betonových podlah	m2	19,800	181	200	2 889,80	149	-32,00	-505,60	podle rozpočtu jednotková oceňovaná cena
633082111	Obráběcí betonových podlah	m2	38,980	132,21	200	4 349,79	149	25,79	957,65	podle rozpočtu jednotková oceňovaná cena
703042101	Pevnostní polyuretanový náter hladkých betonových podlah	m2	31,810	196	214	6 274,76	159,43	-36,57	-1 182,29	podle rozpočtu jednotková oceňovaná cena
703043101	Pevnostní polyuretanový náter hladkých betonových podlah	m2	34,430	196	214	6 740,24	159,43	-36,57	-1 259,11	podle rozpočtu jednotková oceňovaná cena
703043101	Pevnostní polyuretanový náter hladkých betonových podlah	m2	34,430	196	214	4 798,28	159,43	-36,57	-863,41	podle rozpočtu jednotková oceňovaná cena
703043101	Pevnostní polyuretanový náter hladkých betonových podlah	m2	30,810	196	214	6 030,76	159,43	-36,57	-1 126,72	podle rozpočtu jednotková oceňovaná cena
703043101	Pevnostní polyuretanový náter hladkých betonových podlah	m2	30,810	196	214	6 030,76	159,43	-36,57	-1 126,72	podle rozpočtu jednotková oceňovaná cena
633083113	Sedlový kříž v betonových podlahách ocelovými spojnicemi ve vzdálenosti přes 10 cm do 1,4 cm	m	497,798	674	636	335 296,00	473,82	-200,18	43 643,80	podle rozpočtu jednotková oceňovaná cena

-114 580,22

Z.5

PC	Typ	Adis	Popis	MJ	Skupina	Jednotka (pen@CZP)	Cena jednotk (CZK)	Celková skutečná	Okres celková oprava	Okres celková oprava (bez)	Poznámka
příprava pro projektor m.č. A_1391426											
17	A	612325412	Opava vnitřní všeobecná služba fyzické opravy sítě v rozsahu jistoty do 20%	m2	4,260	194,00	826,84		826,44	-170,47	administrativní chyba
zastavení úmavně vstřížné jeho posunu v m.č. A_1301580											
17	B	612325412	Opava vnitřní všeobecná služba fyzické opravy sítě v rozsahu jistoty do 20%	m2	2,965	194,00	575,81		575,21	-116,63	administrativní chyba
6.21.4 - elektrická práce											
17	K	612325412	Opava vnitřní všeobecná služba fyzické opravy sítě v rozsahu jistoty do 20%	m2	36,230	194,00	6 977,82		7028,62	-1 449,23	administrativní chyba

-1 738,70

