



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2021/Mal/000232/SML

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:**

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651
Komerční banka a.s.
1322781/0100

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě C 620 50
Spojení (telefon, email)

MVEX stavby s.r.o.

Selská 50, 739 25 Sviadnov
Ing. Tomáš Vítek
03997286
CZ03997286
Komerční banka a.s.
115-3807950297/0100
jedenatel společnosti – Tel.: 602 764 853, vitek@mvex.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 01.09.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 2021/Mal/000232/SML, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla „Chodník Lubno - III. etapa“, dále smluvní strany uzavřely dne 06.06.2022 dodatek č. 1 číslo 2020/Mal/000232/SML/1, který řeší úpravu rozpočtových položek dle požadavků poskytovatele dotace SFDI a úpravu jejich ceny.

1. Předmětem předkládaného dodatku u stavebního díla „**Chodník Lubno – III. etapa**“ je:
 - 1) Určení jednotlivých víceprací (dále v textu VCP) a méněprací (dále v textu MNP)
 - 2) Prodloužení termínu

II.

Cena díla a způsob úhrady

2. Na základě výše uvedeného, znění čl. II. odst. 1. původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH:	9.494.000,00 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH:	9.442.935,91 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	321.213,69 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	1.059.745,32 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH celkem	8.704.404,28 Kč
DPH 21%	1.827.924,90 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 a 2 s DPH:	10.532.329,18 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.

Celková cena je stanovena dle vyplněných výkazů výměr (z jednotlivých položkových rozpočtů a souhrnného rozpočtu stavby), které tvoří přílohu č. 1 smlouvy a dle změnových listů, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Na základě výše uvedeného a dle zápisů ve stavebním deníku se mění čl. III. odst. 4., který zní nově takto:

*4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 102 dnů ode dne předání staveniště**. Zhotovitel se dále zavazuje, že při provádění prací bude postupovat dle časového harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a který zhotovitel vytvořil v rámci zadávacího řízení.*

Původní termín se prodlužuje z těchto důvodů:

- Termín díla se z důvodu nevhodných klimatických podmínek dle čl. III. odst. 5 prodlužuje o 5 dní – viz zápis ve stavebním deníku, jehož kopie tvoří přílohu tohoto dodatku
- Termín díla se z důvodu průjezdu cyklo závodu žen GRACIA Orlová prodlužuje o 1 den – viz zápis ve stavebním deníku, jehož kopie tvoří přílohu tohoto dodatku
- Termín díla se z důvodu vzniklých VCP prodlužuje o 10 dní
- Termín díla z důvodu změny konstrukce části vozovky (záměna živice za asfaltový recyklát), vznikly MNP a celkový termín se tímto zkracuje o 1 den, uvedeno ve změnovém listu č.8

Celkové prodloužení termínu výstavby se prodlužuje o 15 dní a je v souladu se zadávacími podmínkami i nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru smluv.
2. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námítky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 11.07.2022 usnesením č. 93/7.12.

Frýdlant nad Ostravicí dne:

Sviadnov dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Tomáš Vitek
jednatel

Přílohy: Změnové listy č. 1 – 10
Rozpočty ke změnovým listům 1 – 10
Zápisy ze stavebního deníku