

**Dopravní podnik města Pardubic a.s.**, IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241, zastoupený [REDAKCE], místopředsdou představenstva na straně objednatele

a

**ENERGOSTAV spol. s r.o.**, IČO 45538298, sídlem Letecká 2863, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 1783 zastoupená [REDAKCE], jednatelem na straně zhotovitele

se dohodly na tomto

## **Dodatku č. 1 smlouvy o dílo**

### **I.**

#### **Vymezení měněného závazku**

- 1) Shora vymezené smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení rekonstrukce podzemního teplovodu pro halu TÚ a PÚ dle projektové dokumentace zpracované společností Centroterm spol. s r.o.
- 2) Smluvní strany tímto dodatkem k uzavřené smlouvě mění závazek smlouvou založený způsobem uvedeným níže.

### **II.**

#### **Změna díla**

- 1) Dílo se zužuje o méněpráce, které nebylo možné provést nebo nebyly prováděny s ohledem na stav předmětu díla zjištěný při provádění díla:
  - K překrytí výkopu s novým horkovodem byly použity prefabrikované železobetonové desky (PZD) vytěžené při odhalování kolektoru se starým horkovodem. Nové desky byly použity v počtu tří kusů.
  - S ohledem na požadovanou niveletu pozemní komunikace byla vypuštěna konstrukční vrstva „podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm“ o tloušťce 200 mm.
  - Nebyla realizována nosná zeď ze železobetonu v přístřešku u haly TÚ.
  - V trase výkopu nebyl odstraňován živičný kryt vozovky.
  - S ohledem na provádění díla v uzavřeném areálu objednatele nebylo prováděno oplocení staveniště.
- 2) Rozsah díla se navyšuje o práce spojené s obnovou izolace úseku teplovodu (potrubí tam i zpět) o délce 46 metrů navazujícího na rekonstruovanou část a umístěnou v betonovém kolektoru. Součástí těchto prací je i obroušení nátěru potrubí, provedení nového nátěru a místní opravy potrubí svařováním. Izolační materiál dodává objednatel.

- 3) Rozsah díla se dále navyšuje o předláždění ploch navazujících na plochu, v níž byl v rámci provádění díla proveden výkop, a to v rozsahu 145 m<sup>2</sup> (včetně odstranění živičných vrstev překrývajících částečně dlažbu).
- 4) Rozsah díla se dále navyšuje o vícepráce zahrnující armatury potřebné k řádnému dokončení díla, které nebyly obsaženy v rozpočtu.

### **III.**

#### **Změna ceny díla**

- 1) Cena díla se navyšuje na částku 1 865 610,41 Kč bez DPH. Nová cena díla je výsledkem snížení ceny díla o 262 353,20 Kč, odpovídající neprováděným méněpracím, a navýšení ceny díla o 481 751,73 Kč, odpovídajícího sjednanému rozšíření díla a vícepracím.
- 2) Cena díla sjednaného původně smlouvou po odečtení méněprací je položkově rozepsána v rozpočtu díla dle skutečnosti, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3) Rozpis ceny rozšíření díla a víceprací na jednotlivé položky je uveden v rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 4) Do změny ceny díla se nad rámec výše uvedených změn díla promítají i chybně uvedené výměry týkající se skládkovného – do výměr odpovídající položek víceprací se tak kromě samotných víceprací promítá i oprava výměr položek v původním rozpočtu.

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) V dalším se závazek ze smlouvy nemění a zůstává tímto dodatkem nedotčen.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že se jedná o smlouvu, která musí být povinně uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv provede Dopravní podnik města Pardubic a.s.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich pravé a vážné vůle, což potvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne.....

.....  
Dopravní podnik města Pardubic a.s.

.....  
místopředseda představenstva

.....  
ENERGOSTAV spol.s r.o.,

.....  
jednatel