



S00JP01E42GX

Dodatek č. 1 „Měření úsekové rychlosti, Zlín, Kudlov“

4400221044

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

CROSS Zlín, a.s.

se sídlem

Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

zastoupená

Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Karel Hostaša, key account manager

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

60715286

DIČ:

CZ60715286

Zapsán v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

**Dodatek č. 1
KE SMLouvÉ O DíLO č. 4400220967**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Měření úsekové rychlosti, Zlín, Kudlov“

I. PREAMBULE:

Dne 12. 4. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a společností CROSS Zlín, a.s. jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 4400220967, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce „Měření úsekové rychlosti, Zlín, Kudlov“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny (změna termínu plnění) oproti původním zadávacím podmínkám.

Zdůvodnění posunutí termínu stavebních prací:

- na místě předmětu plnění nejsou zatím vybudovány přípojky el. sítě. Tyto přípojky zajišťuje společnost EG.D, a.s. Z tohoto důvodu není (bez vlastního zavinění) zhotovitel schopen dokončit stavební práce ve smluveném termínu

zhotovitel	objednatel	datum	podpis	svědčí

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400220967 ze dne 12. 4. 2022 (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny:

- Článek 3.3. Ukončení provedení díla**
Nové znění: nejpozději do 30. 11. 2022.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
- Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslo jednací: 18. 7. 2022 č.j. 61/14R/2022

Ve Zlíně dne 25 07 22

Ve Zlíně dne 19 07 22

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
náměstek primátora

zhotovitel
CROSS Zlín, a.s.

Ing. Tomáš Juřík
předseda představenstva