

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-322/1073/600/20/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1012/0949

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev. č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany


I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail: info@suspk.cz



Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
 – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
 – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 – technický náměstek
 – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

 – technický náměstek
 – vedoucí oddělení přípravy staveb
 – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

– vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Zapsána: v Obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Zástupce zhotovitele: ing. Pavel Hrdina, ředitel divize mostní stavby
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-322/1073/600/20/2021 na zhotovení díla „**Rekonstrukce mostu ev. č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
10 111 702,47	2 123 457,52	12 235 159,99

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Ing. Miroslav Němec
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2022.08.10
07:48:33 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Pardubicích dne:

Za Zhotovitele:



Digitálně podepsal
Ing. Martin Kvirenc
Datum: 2022.08.10
12:35:34 +02'00'

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:

Rekonstrukce mostu ev. č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu - SMLO-322/2021

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

MOST EV.Č. 211-005

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO / PS:

SO 201 / 01

Číslo ZBV:

01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.12.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V rámci PDPS byl rozsah záporového pažení pro zajištění sloupu trakčního vedení trolejbusové dopravy (dále jen "Sloup") stanoven na základě standardních rozměrů základové konstrukce Sloupu, které byly potvrzeny provozně-technickým úsekem Dopravního podniku města Pardubic a.s. (dále jen "DPMP"). Při realizaci stavebních prací bylo po odkrytí základu Sloupu zjištěno, že rozměry základu Sloupu nejsou v souladu se standardními rozměry potvrzenými ze strany DPMP a tím i s rozměry uvažovanými dle PDPS. Na základě této skutečnosti bylo nutné rozšířit záporové pažení tak, aby bylo dosaženo dostatečné stability Sloupu po celou dobu provádění rekonstrukce mostu ev. č. 211-005. Skutečný rozměr základu Sloupu, který nebyl v souladu se standardy DPMP, tak bylo možné zjistit až v průběhu provádění prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 264216 (VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM), č. 22694 (ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ) a č. 22695 (VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)).

2) Při přípravě stavebních jam v místě obou stávajících opěr mostu bylo po odtěžení stávající zeminy zastiženo štětovicové pažení (dále jen "Pažení"), historicky použité pro pažení stavebních jam při výstavbě mostu. Pažení zasahovalo do prostoru nově budovaných železobetonových křídel mostu i do jeho přechodových oblastí. Aby bylo možné realizovat práce uvažované dle PDPS, bylo nutné provést odřezání Pažení v délce cca 3,5 m v prostoru železobetonových křídel mostu a v délce cca 1,0 m v prostoru přechodových oblastí mostu. Výše uvedenou Změnou bude možné řádné provedení díla v požadované kvalitě. V případě Pažení se jednalo o skryté konstrukce, jejichž výskyt nebylo možné v rámci PDPS předvídat.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 23717.A (ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE).

3) Po odbourání stávající nosné konstrukce mostu a částečném odbourání spodní stavby mostu bylo zjištěno, že šířka opěr mostu je cca o 0,5 m větší oproti předpokladu PDPS. Z důvodu navazujícího provedení izolace opěr mostu v návaznosti na nosnou konstrukci mostu v požadované kvalitě bylo nutné provést rozšíření a doplnění vyztužení úložných prahů mostu tak, aby byly půdorysně překryty s díky opěr mostu. Provedením výše uvedené Změny bylo dosaženo požadované kvality a životnosti rekonstruovaného mostu ev. č. 211-005. Skutečný rozměr opěr mostu bylo možné zjistit až v průběhu provádění prací, konkrétně po odbourání stávající nosné konstrukce mostu a části spodní stavby mostu. Z dostupné dokumentace pro zpracování PDPS nebyla tato skutečnost zjištěna.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 333325 (MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37) a č. 333365 (VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B).

4) V době přípravy betonáže nosné konstrukce mostu byl zjištěn nesoulad výkresové části PDPS a výkazu výměr v množství potřebné betonové směsi. Z důvodu dodržení mocnosti nosné konstrukce mostu dle předpokladu PDPS, a tím zajištění požadovaných parametrů mostu ev. č. 211-005, bylo nutné navýšit kubaturu betonové směsi. Výsledné množství použité betonové směsi bylo následně geodeticky zaměřeno.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl nesoulad projektové dokumentace s výkazem výměr předvídat. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 421325 (MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37).

V případě bodů 1) - 4) se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	2 126 345,19 Kč	2 126 345,19 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

Jméno:

[redacted]

datum: 08. 08. 2022

podpis:

[redacted]

Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV

Jméno:

[redacted]

datum: 08. 08. 2022

podpis:

[redacted]

Projektant

Jméno:

[redacted]

datum: 08. 08. 2022

podpis:

[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je záležitostí záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatel dle Interní směrnice SÚS)

Jméno:

[redacted]

datum: 08. 08. 2022

podpis:

[redacted]

Zhotovitel

Jméno:

[redacted]

datum: 08. 08. 2022

podpis:

[redacted]

Číslo paré: