

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23.9.2020 uzavřený mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174-30331791/0100 pro investice
30331791/0100 pro neinvestice
tel: 596 383 111
e-mail: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: [REDAKCE]

Bc. Marcela Mesochoridisová: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. OSBAU s.r.o.

se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
zastoupen: Tomášem Hrtánkem
IČO: 02117436
DIČ: CZ02117436
bankovní spojení: účet vedený u KB, a.s.
číslo účtu: 107-5569120237/0100
tel: 605 413 013
e-mail: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Ing. Michal Osička, tel.: 739 521 108

Stavbyvedoucí Tomáš Krayzel, tel.: 724 385 809

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23.9.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „díla“):

„Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje“

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 23.9.2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Výstavba operačních sálů a dšpávacího pokoje“, včetně dodávek a prací s tímto spojených (dále jen také jako „dílo“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny vůči smlouvě o dílo týkající se doby (lhůty) plnění díla. Důvodem změn byly dny, kdy nebylo možné dílo realizovat vlivem:
 - a) změny technického řešení nosné konstrukce strojovny VZT (8. NP),
 - b) nepříznivých klimatických podmínek,
 - c) výskytu koronaviru COVID-19, v prostorech dotčených plněním díla.V důsledku těchto okolností bylo smluvními stranami dohodnuto pozastavení prací.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo, a to ve **Čl. IV, bod č. 1, je nahrazen text v tomto znění**
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **7 měsíců**. Za den zahájení bude považován den předání staveniště zhotoviteli, nejpozději poslední den lhůty je povinen zhotovitel dokončenou část díla předat objednateli.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Zdůvodnění změny doby (lhůty) plnění díla

V Karviné dne 22.02.2021

za objednatele:

.....



Ing. Ivo Zolnerčík, ředitel

V Orlové dne 22.02.2021

za zhotovitele:

.....


Tomáš Hrtánek, jednatel



PŘÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23.9.2020 uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.
se sídlem: Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba
IČ: 02117436

Předmětem této Přílohy č.1 k Dodatku č.1 je zdůvodnění změn vůči smlouvě o dílo týkající se doby (lhůty) plnění díla. Důvodem změn byly dny, kdy nebylo možné dílo realizovat vlivem okolností zdůvodněných v níže uvedených bodech.

a) Změny technického řešení nosné konstrukce strojovny VZT (8. NP).

Z důvodu zamezení rizika možného zatečení do porodnice v 7. NP, což by mělo za následek omezení provozu oddělení, a s ohledem na blížící se zimní období bylo navrženo provést kompletní konstrukci nové strojovny VZT v 8. NP bez nutnosti zásahu do stávající krytiny nad 7. NP. resp. tyto zásahy co nejvíce minimalizovat. Na základě provedených sond do stávajících konstrukcí a zhodnocení stavebně-statického hlediska, posouzení celkového stavu a vyhodnocení rizik, bylo rozhodnuto, že celá konstrukce strojovny bude nadvýšena o cca 270 mm oproti původnímu návrhu, což znamená pouze nutné zásahy do skladby střechy a minimální poškození krytiny. Návrh změny byl projednán dne 15.10.2020, návrh řešení změny byl doručen 3.11.2020, **jedná se o 19 dní.**

b) Nepříznivé klimatické podmínky.

Z důvodu dodržení kvalitativních parametrů plnění díla byly práce na díle přerušeny pro nevhodné klimatické podmínky pro provádění prací v exteriéru (8. NP). Dle evidence ve stavebním deníku jsou to dny v roce 2021: 12.1., 13.1., 14.1., 15.1., 16.1., 17.1., 18.1., 19.1., 20.1., 22.1., 26.1., 27.1., 28.1., 29.1., 1.2., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 8.2., 9.2., 10.2., 11.2., 12.2., 13.2., 14.2., 15.2., 16.2., 17.2., 18.2., 19.2., **jedná se o 31 dní.**

c) Výskyt koronaviru COVID-19 v prostorech dotčených plněním díla.

Rozhodnutím objednatele došlo dne 4.1.2021 k omezení vstupu zhotovitele do prostor s výskytem koronaviru. Jedná se o oddělení, přes které prochází trasy stoupacích technologických rozvodů pro novou strojovnu VZT v 8. NP., z čehož vyplývá omezení v provádění prací na rozvodech včetně všech navazujících prací. Omezení bylo ukončeno 14.1.2021 a vstup zhotoviteli umožněn, a to na základě organizačních opatření stanovených objednatelem. **Jedná se o 10 dní.**

V Karviné dne 22. 12. 2021

za objednatele:

Bc. Marcela Měsáchoridisová
provozně-technická náměstkyně

Ing. Václav Jurčík
technik investic

za zhotovitele:

Ing. Michal Osíčka, hlavní stavbyvedoucí

Lukáš Kačani s.r.o. (Lukáš Kačáni)
technický dozor stavebníka