

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	Číslo změny stavby: 22
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 100 - STAVBA	

Číslo smlouvy o dílo: **612/OÚR/21** ze dne **16. 08. 2021**
 Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**
 Projektant/ autorský dozor: **KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory**
 Technický dozor objednatele/investora: **VYSPLAN s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava**

Přílohy: PZ-22.1 Změnový rozpočet	Počet paré: 5 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník: Objednatel Zhotovitel Projektant (autorský dozor) Technický dozor investora
---	---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Z důvodu řešení změny vedení potrubí VZT a jeho vynesení, bylo nutno doplnit podpůrné ocelové konstrukce. Pro zajištění servisu a bezpečného přístupu pro obsluhu chladicího zařízení byl doplněn výlez na plochu střechy včetně obslužné lávky a s tím související záměcnické konstrukce a práce zvedací techniky k přesunu konstrukcí na místo použití.

100 - STAVBA

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
22 635 255,49	0,00	239 214,88	22 874 470,37

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Finanční vliv: **ANO**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/vícepráci k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
42 841 988,85 Kč	0,00 Kč	239 214,88 Kč	0,56%	43 081 203,73 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				52 128 256,51 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Kateřina Mikulová	datum 13.4.22	podpis 
Technický dozor investora:	jméno Ing. Radim Kytnar	datum 13.4.22	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Arch. Daniel Labuzík	datum 13.4.22	podpis 
Zhotovitel:	jméno Ing. Miroslav Janíček	datum 13.4.22	podpis 

PZ-22.1 (RP-rekapitulace)Stavba: **VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV**

Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov

IČO: 00 29 74 88
DIČ: CZ 00 29 74 88

Projektant:

IČO:
DIČ:Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**IČO: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	239 214,88 CZK
Základní DPH	21 %	50 235,12 CZK

Cena celkem bez DPH 239 214,88 CZK**Cena celkem s DPH 289 450,00 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
100	100 STAVBA	239 214,88	239 214,88	50 235,12	289 450,00	
Celkem za stavbu			239 214,88	50 235,12	289 450,00	

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍROV	
O:	SO 01	SO 01
R:	100	100 - STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					239 214,88
327	767_13Z	M+D atypických zámečnických konstrukcí, kompletní provedení	kg	2 031,950	102,50	208 274,88
	171156621200.R	Jeřáb mobil. Na autopodvozku AD 40	Sh	20,000	1 547,00	30 940,00

Celkem						239 214,88
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	Číslo změny stavby: 23
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 100 - STAVBA	

Číslo smlouvy o dílo: **612/OÚR/21** ze dne **16. 08. 2021**
 Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**
 Projektant/ autorský dozor: **KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory**
 Technický dozor objednatele/investora: **VYSPLAN s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava**

Přílohy: PZ-23.1 Změnový rozpočet	Počet paré: 5 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník: Objednatel Zhotovitel Projektant (autorský dozor) Technický dozor investora
---	---	--

Popis a zdůvodnění změny:

Po dohodě s budoucím správcem nebude dodána zbývající část vybavení kuchyně.

100 - STAVBA

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
22 635 255,49	-73 094,40	0,00	22 562 161,09

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:


NEMÁ VLIV

Finanční vliv:



ANO

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
42 841 988,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	42 841 988,85 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				51 838 806,51 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Kateřina Mikulová	datum 13.7.22	podpis 
Technický dozor investora:	jméno Ing. Radim Kytnar	datum 13.7.22	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Arch. Daniel Labuzík	datum 13.7.22	podpis 
Zhotovitel:	jméno Ing. Miroslav Janiček	datum 13.7.22	podpis 

PZ-23.1 (RP-rekapitulace)

Stavba:		VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	
Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov	IČO:	00 29 74 88
		DIČ:	CZ 00 29 74 88
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno	IČO:	46342796
		DIČ:	CZ46342796
Vypracoval:			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-73 094,40 CZK
Základní DPH	21 %		-15 349,82 CZK
Cena celkem bez DPH			-73 094,40 CZK
Cena celkem s DPH			-88 444,22 CZK
v _____ dne _____			
 _____ Za zhotovitele		 _____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
100	100 STAVBA	-73 094,40	-73 094,40	-15 349,82	-88 444,22	
Celkem za stavbu			-73 094,40	-15 349,82	-88 444,22	

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	
O:	SO 01	SO 01
R:	100	100 - STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 134 Vybavení kuchyně -73 094,40

271	1340001.2	Pracovní nerezová plocha - 1600×700×900 mm, dle PD	kus	-1,000	12 852,00	-12 852,00
-----	-----------	--	-----	--------	-----------	------------

Zařídí si SSRZ

276	1340001.7	Mycí nerezový stůl s dvoudřezem, 1200×700×900 mm, dle PD	kus	-1,000	16 189,20	-16 189,20
-----	-----------	--	-----	--------	-----------	------------

Zařídí si SSRZ

277	1340001.8	Kombinovaná výlevka, dle PD	kus	-1,000	11 761,20	-11 761,20
-----	-----------	-----------------------------	-----	--------	-----------	------------

Zařídí si SSRZ

278	1340001.9	Digestoř vč. napájení a osvětlení	kus	-1,000	32 292,00	-32 292,00
-----	-----------	-----------------------------------	-----	--------	-----------	------------

Duální položka v RZP

Celkem -73 094,40

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	Číslo změny stavby: 24
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 100 - STAVBA	

Číslo smlouvy o dílo: **612/OÚR/21** ze dne **16. 08. 2021**
 Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**
 Projektant/ autorský dozor: **KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory**
 Technický dozor objednatele/investora: **VYSPLAN s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava**

Přílohy: PZ-24.1 Změnový rozpočet	Počet paré: 5 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník: Objednatel Zhotovitel Projektant (autorský dozor) Technický dozor investora
---	---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Z důvodu skutečného zaměření ploch pro osazení sítí a plachet došlo k vyčíslení položek.

100 - STAVBA

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
22 635 255,49	-36 049,27	22 802,57	22 622 008,79

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):
 AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:
 TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Finanční vliv: **ANO**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/vícepráci k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
42 841 988,85 Kč	-36 049,27 Kč	22 802,57 Kč	-0,03%	42 828 742,15 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				51 822 778,00 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	datum	13.7.22	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Radim Kytnar	datum	13.7.22	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	datum	13.7.22	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Miroslav Janíček	datum	13.7.22	podpis	

PZ-24.1 (RP-rekapitulace)Stavba: **VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV**

Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov

IČO: 00 29 74 88
DIČ: CZ 00 29 74 88

Projektant:

IČO:
DIČ:Zhotovitel: **OHLA ZS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**IČO: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**


Vypracoval:

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-13 246,70 CZK
Základní DPH	21 %	-2 781,81 CZK

Cena celkem bez DPH -13 246,70 CZK**Cena celkem s DPH -16 028,51 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
100	100 STAVBA	-13 246,70	-13 246,70	-2 781,81	-16 028,51	
Celkem za stavbu			-13 246,70	-2 781,81	-16 028,51	

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍROV	
O:	SO 01	SO 01
R:	100	100 - STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	133	Sportovní vybavení				-13 246,70
286	R132_G	Ochranná síť na prosklení, kompletní provedení vč. veškerého příslušenství dle PD	m2	66,040	259,20	17 117,57
	ZL 24	Upravená Ochranná síť ocelová, polokruhová, úsek 40 x 200 mm, šroubky - 20 mm, lanek - 20 mm, 1 kus - 1 kus, 1 kus - 1 kus, 1 kus - 1 kus				
	ZL 24	Šroubky		100		
	ZL 24	Šroubky		100		
	ZL 24	Šroubky		100		
	Skutečnost ZL 24	1 ks - 2,4 x 1,45 + 3 ks - 2,4 x 2,9 m + 1 ks - 3 x 6 m		42,36		
	Skutečnost ZL 24	5 ks - 3 x 6 m + 4 ks - 3 x 3,3 m + 1 ks - 3 x 3,5 m		140,1		
	Skutečnost ZL 24	2 ks - 7,1 x 6,4 m + 1 ks - 2 x 6 m		102,58		
	Skutečnost ZL 24	Součet		285,04		
	Skutečnost ZL 24	(685-219) => skutečnost (685-285,04) => 66,04		66,04		
286.1	R132_G2	Stínicí plachta PE, 200g/m2, barva - stříbrná + kotevní materiál + montáž na ocelové sloupy	m2	-64,810	556,23	-36 049,27
	ZL 24	63,617 m2		359,7		
	ZL 24	344,781 m2		424,51		
	Skutečnost ZL 24	Rozměry: 1 ks - 5,6 x 6,5 + 1 ks - 5,8 x 6,5 + 7 ks - 6,8 x 6 m		359,7		
	Skutečnost ZL 24	(424,51-359,7)		-64,81		
286.2	R132_G3	Přídavný kotevní materiál na předělení telocvičny včetně lanek a montáže	ks	3,000	1 895,00	5 685,00
		Lanka v délce 20,3 m				
Celkem						-13 246,70

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV

Číslo změny stavby:

25

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

800 - MaR

Číslo smlouvy o dílo: **612/OÚR/21** ze dne **16. 08. 2021**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**

Projektant/ autorský dozor: **KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory**

Technický dozor objednatele/investora: **VYSPLAN s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava**

Přílohy:

PZ-25.1 Změnový rozpočet

Počet paré:

5

Rozdělovník:

2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)
1x	Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě změny PD VZT, viz dodatek č. 1 (ZL č. 16), došlo k úpravě kabeláže kabeláže pro řízení VZT.

800 - MaR

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 105 278,86	0,00	52 825,50	1 158 104,36

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/vícepráci k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
42 841 988,85 Kč	0,00 Kč	52 825,50 Kč	0,12%	42 894 814,35 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				51 902 725,36 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	datum	13.7.22	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Radim Kytnar	datum	13.7.22	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	datum	13.7.22	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Miroslav Janíček	datum	13.7.22	podpis	

PZ-25.1 (RP-rekapitulace)

Stavba:

VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV

Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov

IČO: 00 29 74 88

DIČ: CZ 00 29 74 88

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**IČO: **46342796**DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 52 825,50 CZK

Základní DPH 21 % 11 093,36 CZK

Cena celkem bez DPH 52 825,50 CZK**Cena celkem s DPH 63 918,86 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
800	800 MaR	52 825,50	52 825,50	11 093,36	63 918,86	
Celkem za stavbu			52 825,50	11 093,36	63 918,86	

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	
O:	SO 01	SO 01
R:	800	800 - MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 800		MaR	52 825,50			
44	809011	J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně	m	557,000	45,90	25 566,30

- RM1 80
- RM2 260
- RM3 497

Na základě revize PD dochází k rozšíření kabeláže mezi rozvadečí RM1, RM2, RM3 a konečnými prvky chladicích jednotek ve 2NP.

Rozpočet (280m) Skutečnost (837m)

45	809012	J-Y(St)Y 3x2x0,8 , pevně	m	381,000	56,70	21 602,70
----	--------	--------------------------	---	---------	-------	-----------

- RM1 100
- RM2 40
- RM3 321

Na základě revize PD VZT došlo k přemístění koncových prvků a tím k navýšení délky kabeláže mezi rozvadeči.

Rozpočet (80m) Skutečnost (461m)

46	809013	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	85,000	51,30	4 360,50
----	--------	----------------------	---	--------	-------	----------

- RM1 60
- RM2 80
- RM3 665

Na základě revize PD dochází k rozšíření kabeláže mezi rozvadečí RM1, RM2, RM3 a konečnými prvky chladicích jednotek ve 2NP.

Rozpočet (720m) Skutečnost (805m)

47	809014	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	20,000	64,80	1 296,00
----	--------	----------------------	---	--------	-------	----------

- RM1 100
- RM2 80

Na základě revize PD VZT došlo k přemístění koncových prvků a tím k navýšení délky kabeláže mezi rozvadeči.

Rozpočet (160m) Skutečnost (180m)

Celkem						52 825,50
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	Číslo změny stavby: 26
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 100 - STAVBA	

Číslo smlouvy o dílo: **612/OUR/21** ze dne **16. 08. 2021**
 Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**
 Projektant/ autorský dozor: **KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory**
 Technický dozor objednatele/investora: **VYSPLAN s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava**

Přílohy: PZ-26.1 Změnový rozpočet	Počet paré: 5 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník: Objednatel Zhotovitel Projektant (autorský dozor) Technický dozor investora
---	---	--

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na statiku a řešení odvodu kondenzátu od VZT jednotek (sahary) došlo k úpravě parapetních podezdívek u prosklených stěn kolem ochozu. V souvislosti s tímto byl doplněn parapet. Vzhledem k provedení přípojky v rámci první etapy - zatažení do objektu - jiná stavba, bylo nutno tutuo přípojku zajistit - z bezpečnostního hlediska - zakomponování do interiéru místnosti č. H1.10. Tím vznikla potřeba osazení atypického parapetu. Z důvodu požadavků budoucího správce na zastínění některých prostor, budou instalovány stínící fólie. Z důvodu skutečného zaměření ploch pro osazení zrcadel a zrcadlových stěn došlo k vyčíslení skutečnosti.

100 - STAVBA

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
22 635 255,49	-23 042,97	72 200,31	22 684 412,83

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/vícepráci k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
42 841 988,85 Kč	-23 042,97 Kč	72 200,31 Kč	0,11%	42 891 146,19 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				51 898 286,89 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	datum	13.7.22	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Radim Kytnar	datum	13.7.22	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	datum	13.7.22	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Miroslav Janíček	datum	13.7.22	podpis	

PZ-26.1 (RP-rekapitulace)Stavba: **VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV**

Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov

IČO: 00 29 74 88
DIČ: CZ 00 29 74 88

Projektant:

IČO:
DIČ:Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**IČO: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 157,34 CZK
Základní DPH	21 %	10 323,04 CZK

Cena celkem bez DPH 49 157,34 CZK**Cena celkem s DPH 59 480,38 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
100	100 STAVBA	49 157,34	49 157,34	10 323,04	59 480,38	
Celkem za stavbu			49 157,34	10 323,04	59 480,38	

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ZST. HAVÍŘOV	
O:	SO 01	SO 01
R:	100	100 - STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						51 486,61
120	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m Atyp. Parapet 750+500 H1.10	kus	2,000	538,92	1 077,84
121	766694125	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 3,6 m H2.18 z obou stran	kus	20,000	675,00	13 500,00
122	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm H2.18 z obou stran - použitá položka z SOD z důvodu aktuálních cen na trhu	m	63,500	509,76	32 369,76
124	60794000	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 650mm Atyp. Parapet 750+500 H1.10	m	2,625	771,12	2 024,19
125	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm Atyp. Parapet 750+500 H1.10 H2.18	kus	71,000	35,42	2 514,82
				7		
				64		

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady						-2 329,27
306	619996127.R00	Obednění z OSB desek, svislé Zrcadlové stěny	m2	-3,600	689,00	-2 480,40
	ZL 8	H2 22 5,8*2		23,2		
	ZL 8	H2 23 5,8*2		11,6		
		Skutečnost = 23,2-(19,6)		-3,600		
		H2 22 4*2		8		
		H2 23 5,8*2		11,6		
330	60726284.R00	deska dřevostřípková OSB tl 18mm ZL 8 23,2*1,1	m2	-3,960	376,00	-1 488,96
		Skutečnost = 19,6*1,1=21,56		-3,96		
332	783132201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí silikonovým tmelem ZL 8 (23,2*2)+(2*12)	m	-7,200	24,70	-177,84
		Skutečnost = (19,6*2)+(2*12)=63,2		-7,2		
333	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo ZL 8 23,2	m2	-3,600	448,00	-1 612,80
		Skutečnost = 19,6		-3,6		
419	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo 1.54, H1.21, H1.21a, H1.10, H2.20, H2.09, H1.12, H1.13	m2	23,300	465,00	10 834,50
334	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čírá 82% ZL 8 23,2*1,1	m2	-3,960	744,00	-2 946,24
		Skutečnost = 19,6*1,1=21,56		-3,96		
420	63479012	fólie na sklo mléčná 1.54, H1.21, H1.21a, H1.10, H2.20, H2.09, H1.12, H1.13	m2	23,300	424,00	9 879,20
239	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní ZL 8 SOD 29,54 - 23,20 (skutečnost zrcadlové stěny)	m2	-2,740	486,00	-1 331,64
		Skutečnost = 6,34-3,6		-2,74		
240	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm ZL 8 6,34*1,1	m2	-3,014	789,48	-2 379,49
		Skutečnost = 2,74*1,1		-3,014		
307	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku Zrcadla v sociákách	m2	-5,800	655,00	-3 799,00
	ZL 8	600x1000 = 15ks		13		
		Skutečnost = 12 ks		-1,8		
	ZL 8	700x1000 = 5 ks - neprovádělo se		9		
				-3,5		
	ZL 8	500x1000 = 1 ks - neprovádělo se				
				-0,5		
308	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm ZL 8 13*1,1	m2	-6,380	1 070,00	-6 826,60
		Skutečnost = 5,8*1,1		-6,38		

Celkem

49 157,34

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	Číslo změny stavby: 27
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 100 - STAVBA	

Číslo smlouvy o dílo: **612/OÚR/21** ze dne **16. 08. 2021**
 Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**
 Projektant/ autorský dozor: **KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory**
 Technický dozor objednatele/investora: **VYSPLAN s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava**

Přílohy: PZ-27.1 Změnový rozpočet	Počet paré: 5 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník: Objednatel Zhotovitel Projektant (autorský dozor) Technický dozor investora
---	---	--

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodů bezpečnostních došlo k rozšíření plochy sportovní podlahy k lezecké stěně a dále k prosklené fasádě a doplnění náběhové rampy. Na základě zjištění aktuálního stavu nášlapné vtstvy v místnosti H2.12. bylo nutno provést novou nášlapnou vrstvu včetně související podkladní vrstvy. Z důvodu skutečného zaměření ploch sportovních podlah došlo k vyčíslení skutečnosti nášlapných vrstev a podkladů. Z důvodu zvýšení uživatelského komfortu došlo k rozšíření rozběhové plochy před bowlingem - navýšení plochy zátěžového koberce. Došlo k odečtení položky ohumusování terénu z důvodu nepotřebnosti. Z důvodu rozšíření sportovní podlahy došlo k odečtení položky ochrany podlahy z OSB desek. Po zjištění skutečného stavu podlahy pod sportovní podlahou bylo upuštěno od vyčištění a impregnace ploch. V návaznosti na architektonické stvárnění protoru bowling a výběr materiálu na pult bylo ustoupeno od realizace obkladu cihlovým páskem.

100 - STAVBA

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
22 635 255,49	-162 082,67	426 431,80	22 899 604,62

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
42 841 988,85 Kč	-162 082,67 Kč	426 431,80 Kč	0,62%	43 106 337,98 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				52 158 668,96 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	datum	13.7.22	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Radim Kytar	datum	13.7.22	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Arch. Daniel Labuzík	datum	13.7.22	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Miroslav Janíček	datum	13.7.22	podpis	

PZ-27.1 (RP-rekapitulace)Stavba: **VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV**

Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov

IČO: 00 29 74 88
DIČ: CZ 00 29 74 88

Projektant:

IČO:
DIČ:Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**IČO: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**


Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	264 349,13 CZK
Základní DPH	21 %	55 513,32 CZK

Cena celkem bez DPH 264 349,13 CZK**Cena celkem s DPH 319 862,45 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
100	100 STAVBA	264 349,13	264 349,13	55 513,32	319 862,45	
Celkem za stavbu			264 349,13	55 513,32	319 862,45	

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	
O:	SO 01	SO 01
R:	100	100 - STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-70 180,00
1	181111132.1	Plošná úprava terénu, geotextilie, ohumusování a výsadba jehličnanů a jehličnatých keřů, do 500 m2 ve svahu do 1:2	m2	-145,000	484,00	-70 180,00

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-3 355,02
29	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	-16,350	205,20	-3 355,02
H1.01 u lezecké stěny				-16,35		

Díl: 775 Podlahy skládávané						254 723,84
218	775511471.1	Podlaha sportovní rozebíratelná s nášlapnou vrstvou 22mm buk, kompletní provedení vč. soklíků, všechny vrstvy a jejich vlastnosti viz PD	m2	45,000	3 186,00	143 370,00

H1.01 u lezecké stěny, místo OSB desek 16,35

H1.01 směrem k fasádě, atypické díly 28,65

218.1	775511471.2	Příplatek ke sportovní podlaze k atypickému provedení šířky panelů, výřezů sloupů, úpravu panelů u fasády, hliníkové náběhové hrany, atypického poklopu	m2	45,000	1 724,03	77 581,34
-------	-------------	---	----	--------	----------	-----------

H1.01 u lezecké stěny

H1.01 směrem k fasádě, atypické díly

218.2	775511471.3	Dodávka a montáž zakázkové náběhové rampy	ks	1,000	33 772,50	33 772,50
-------	-------------	---	----	-------	-----------	-----------

H1.03

Díl: 772 Podlahy z kamene						-40 465,33
----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

215	772991411.1	Čištění a vyspravení stávajících kamenných dlažeb	m2	-374,679	56,16	-21 041,97
-----	-------------	---	----	----------	-------	------------

Chodba H2.12 - změna podlahy -14,36

Sportovní podlaha H1.01 -720

2NP ochoz + trenažery 226,37

Schodiště v hale 18

H1.01 pod ochozem 35,7*3,23 115,311

PD (886,91 m2), Skutečnost (512,231 m2)

216	772991422.1	Impregnační nátěr stávajících kamenných dlažeb včetně základní čističky dvouvrstvý	m2	-374,679	51,84	-19 423,36
-----	-------------	--	----	----------	-------	------------

Chodba H2.12 - změna podlahy -14,36

Sportovní podlaha H1.01 -720

2NP ochoz + trenažery 226,37

Schodiště v hale 18

H1.01 pod ochozem 35,7*3,23 115,311

PD (886,91 m2), Skutečnost (522,231 m2)

Díl: 776 Podlahy povlakové						171 707,96
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

220	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	314,180	37,80	11 876,00
-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Chodba H2.12 - změna podlahy 27,83

Pod sportovní PVC (P03) 286,35 286,35

221	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	286,350	178,20	51 027,57
-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Pod sportovní PVC (P03) tl. 3 mm = 286,35

	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	27,830	488,00	13 581,04
--	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Chodba H2.12 - změna podlahy - tl. 10,03 mm = 27,83

226	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	27,830	167,40	4 658,74
-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

Chodba H2.12 - změna podlahy

227	60756141.1	linoleum přírodní akustické s vlastnostmi dle PD	m2	30,613	766,80	23 474,05
-----	------------	--	----	--------	--------	-----------

Chodba H2.12 - změna podlahy, 27,83*1,1

228	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	136,000	59,40	8 078,40
-----	-----------	---	---	---------	-------	----------

Doplnění množství

229	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	184,600	129,60	23 924,16
-----	----------	----------------------------	---	---------	--------	-----------

Doplnění množství 136*1,1

149,6

400	69751063	koberec zátěžový vpichovaný role š 4m, vlákno 100% PP, hm 1 040g/m2, zátěž 31, hořlavost Efl	m2	44,800	777,00	34 809,60
-----	----------	--	----	--------	--------	-----------

H2.18

401	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	6,000	46,40	278,40
-----	----------	------------------------	---	-------	-------	--------

H2.18

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				-48 082,32
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	-------------------

237	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-34,105	734,40	-25 046,71
-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

Bar

238	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený	ks	-1 807,565	12,74	-23 035,61
-----	----------	--	----	------------	-------	------------

34,105*53 'Přepočtené koeficientem množství

Celkem					264 349,13
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	Číslo změny stavby: 28
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 700 - VZT	

Číslo smlouvy o dílo: **612/OÚR/21** ze dne **16. 08. 2021**
 Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**
 Projektant/ autorský dozor: **KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory**
 Technický dozor objednatele/investora: **VYSPLAN s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava**

Přílohy: PZ-28.1 Změnový rozpočet	Počet paré: 5 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník: Objednatel Zhotovitel Projektant (autorský dozor) Technický dozor investora
---	---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Z důvodu změny vedení trasy VZT - viz dodatek č. 1 bylo nutno provést opravu pískovcového obkladu fasády, po provedení prostupů VZT. Z důvodu změny podhledů v chodbě H2.21 toto na základě zjištění nevyhovujících podchozích výšek - řešeno v dodatku č. 1, bylo nutno upravit vedení VZT (zařízení č. 9), změnit typ výustky a změnit typ servopohonů.

700 - VZT			
Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
4 514 550,86	-7 840,80	65 676,21	4 572 386,27

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):
 AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:
 TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**



Finanční vliv: **ANO**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
42 841 988,85 Kč	-7 840,80 Kč	65 676,21 Kč	0,13%	42 899 824,26 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				51 908 787,35 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Kateřina Mikulová	datum 13. 7. 22	podpis 
Technický dozor investora:	jméno Ing. Radim Kytnar	datum 13. 7. 22	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Arch. Daniel Labuzík	datum 13. 7. 22	podpis 
Zhotovitel:	jméno Ing. Miroslav Janíček	datum 13. 7. 22	podpis 

PZ-28.1 (RP-rekapitulace)

Stavba:		VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	
Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov	IČO:	00 29 74 88
		DIČ:	CZ 00 29 74 88
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno	IČO:	46342796
		DIČ:	CZ46342796
Vypracoval:			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		57 835,41 CZK
Základní DPH	21 %		12 145,44 CZK
Cena celkem bez DPH			57 835,41 CZK
Cena celkem s DPH			69 980,85 CZK
v _____ dne _____			
 _____ Za zhotovitele		 _____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
700	700 VZT	57 835,41	57 835,41	12 145,44	69 980,85	
Celkem za stavbu			57 835,41	12 145,44	69 980,85	

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	
O:	SO 01	SO 01
R:	700	700 - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 709						23 667,21
54	42982201R	Vířivý anemostat CRS-400-SW <i>Větrání chráněné únikové cesty - změna zařízení č.9</i>	ks	2,000	4 756,59	9 513,18
55	42982202R	Taliřový ventil DN 125 <i>Větrání chráněné únikové cesty - změna zařízení č.9</i>	ks	5,000	241,74	1 208,70
56	42982203R	Odbočka jednostranná 200-125 <i>Větrání chráněné únikové cesty - změna zařízení č.9</i>	ks	2,000	481,11	962,22
57	42982204R	Odbočka jednostranná 160-125 <i>Větrání chráněné únikové cesty - změna zařízení č.9</i>	ks	2,000	400,53	801,06
58	42982205R	Oblouk segemntový DN125 <i>Větrání chráněné únikové cesty - změna zařízení č.9</i>	ks	6,000	276,11	1 656,66
59	42982206R	Servopohon s havarijní fci, 230 V, 5 Nm <i>Větrání chráněné únikové cesty - změna zařízení č.9</i>	ks	3,000	5 663,12	16 989,36
34	4295330.1	Servopohon 5Nm 24V DC; řízení DC 0-10V <i>Větrání chráněné únikové cesty - změna zařízení č.9</i>	ks	-1,000	1 563,84	-1 563,84
60	42982207R	Montážní materiál <i>Větrání chráněné únikové cesty - změna zařízení č.9</i>	kpl	1,000	376,83	376,83
36	429725	Hliníková vyústka do 4 hranného potrubí jednořadá 600x400 s regulací R1 <i>Větrání chráněné únikové cesty - změna zařízení č.9</i>	ks	-2,000	1 340,28	-2 680,56
37	429725.1	Pozink. vyústka do spiro potrubí jednořadá 600x100 s regulací R1 <i>Větrání chráněné únikové cesty - změna zařízení č.9</i>	ks	-5,000	719,28	-3 596,40

Díl: 100		Stavba	34 168,20			
402	782111811	Demontáž obkladů stěn z kamene do sutí z měkkých kamenů kladených do malty <i>Pískovcová fasáda z. č. 1</i>	m2	10,000	258,00	2 580,00
403	782113811	Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z měkkých kamenů kladených do malty <i>Pískovcová fasáda z. č. 1</i>	m2	5,000	542,00	2 710,00
404	622125111	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic nebo kamene <i>Pískovcová fasáda z. č. 1</i>	m2	10,000	107,00	1 070,00
405	782132113	Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm <i>Pískovcová fasáda z. č. 1</i>	m2	10,000	1 430,00	14 300,00
406	782191111	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2 <i>Pískovcová fasáda z. č. 1</i>	m2	10,000	89,50	895,00
407	782191121	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za omezený prostor <i>Pískovcová fasáda z. č. 1</i>	m2	10,000	284,00	2 840,00
408	782191141	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za použití kovových kotev k uchycení obkladu <i>Pískovcová fasáda z. č. 1</i>	m2	10,000	962,00	9 620,00
409	998782102	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v přes 6 do 12 m <i>Pískovcová fasáda z. č. 1</i>	t	0,200	766,00	153,20

Celkem	57 835,41
---------------	------------------

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	Číslo změny stavby: 29
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 100 - STAVBA	

Číslo smlouvy o dílo: **612/OUR/21** ze dne **16. 08. 2021**
 Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**
 Projektant/ autorský dozor: **KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory**
 Technický dozor objednatele/investora: **VYSPLAN s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava**

Přílohy: PZ-29.1 Změnový rozpočet	Počet paré: 5 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník: Objednatel Zhotovitel Projektant (autorský dozor) Technický dozor investora
---	---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Z důvodů změny tras a souvisejících zařízení VZT, viz dodatek č. 1, došlo k skutečnému doměření potřebných ploch SDK obkladů pro zakrytí konstrukcí, dopočet osazených revizních dvířek a dalších souvisejících položek dále k doplnění popisů hasicích přístrojů. Z důvodu esteických došlo k přizvednutí akustických panelů v ploše bowling. Z důvodu změny využití prostor místnosti H2.03 bylo upuštěno od instalace původně navržené tepelné izolace.

100 - STAVBA

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
22 635 255,49	264 781,46	-28 624,35	22 871 412,60

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
42 841 988,85 Kč	-28 624,35 Kč	264 781,46 Kč	0,55%	43 078 145,96 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				52 124 556,61 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Kateřina Mikulová	datum 13.7.22	podpis
Technický dozor investora:	jméno Ing. Radim Kytnar	datum 13.7.22	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Arch. Daniel Labuzík	datum 13.7.22	podpis
Zhotovitel:	jméno Ing. Miroslav Janíček	datum 13.7.22	podpis

PZ-29.1 (RP-rekapitulace)Stavba: **VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV**

Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov

IČO: 00 29 74 88
DIČ: CZ 00 29 74 88

Projektant:

IČO:
DIČ:Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**IČO: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	236 157,11 CZK
Základní DPH	21 %	49 592,99 CZK

Cena celkem bez DPH 236 157,11 CZK**Cena celkem s DPH 285 750,10 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
100	100 STAVBA	236 157,11	236 157,11	49 592,99	285 750,10	
Celkem za stavbu			236 157,11	49 592,99	285 750,10	

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV
O:	SO 01
R:	100 - STAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				236 157,11
74	713111136.1	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi nosnou konstrukcí podhledu	m2	-186,740	52,81	-9 861,74
75	63151285	deska tepelně izolační minerální do příček $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2	-196,077	95,69	-18 762,61
103	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt 27,66 Minerální stropní k-ce v provedení Q3	m2	27,660	545,80	15 096,83
104	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm 27,66*1,05 Minerální stropní k-ce v provedení Q3	m2	29,043	373,68	10 852,79
317	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	166,880	1 080,00	180 230,40
411	763164754	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 2x akustická 12,5 Samonosný strop UW, CW profil, bowling dveře/CHÚC 2NP	m2	7,450	1 270,00	9 461,50
412	763172388	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny U opláštění lezecké stěny	ks	1,000	527,00	527,00
413	763172388R.1	Revizní dvířka bez PO 600/300 U opláštění lezecké stěny	ks	1,000	3 792,00	3 792,00
414	763172478	Montáž dvířek revizních protipozarních SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy Samonosný strop UW, CW profil, bowling dveře/CHÚC 2NP	ks	2,000	941,00	1 882,00
415	763172388R.2	Revizní dvířka s PO EI 30, 600/300 Samonosný strop UW, CW profil, bowling dveře/CHÚC 2NP	ks	2,000	4 977,00	9 954,00
416	763172388R.3	D+M laminátová krycí dvířka Laminátová dvířka ve stěně 250/250/60, bílé	ks	1,000	2 560,79	2 560,79
417	59036513R.01	Vytvoření otvorů pro vložení osvětlení v minerální desce stropu H2.21, H2.21a, H1.09, H1.20	ks	90,000	177,75	15 997,50
418	59036513R.02	Akustické panely - posuny výškové úrovně 22 ks akustických desek u bowlingu - úprava jejich výšky zavěšení	ks	22,000	592,50	13 035,00
65	741065	Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený Pro PHP	ks	13,000	107,05	1 391,65
Celkem						236 157,11

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	Číslo změny stavby: 30
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 600 - Elektroinstalace	

Číslo smlouvy o dílo: **612/OUR/21** ze dne **16. 08. 2021**
 Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**
 Projektant/ autorský dozor: **KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory**
 Technický dozor objednatele/investora: **VYSPLAN s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava**

Přílohy: PZ-30.1 Změnový rozpočet	Počet paré: 5 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník: Objednatel Zhotovitel Projektant (autorský dozor) Technický dozor investora
---	---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Na základě změny přístupových tras HZS které vzešly z jednání se zástupci HZS, došlo k přemístění tlačítek central a total stop. Z estetických důvodů došlo k přemístění a úpravě navržených svítidel v hale a prostoru bowling oproti PD.

600 - Elektroinstalace

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
5 236 114,41	0,00	121 179,90	5 357 294,31

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:



ANO

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/vícepráci k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
42 841 988,85 Kč	0,00 Kč	121 179,90 Kč	0,28%	42 963 168,75 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				51 985 434,19 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Kateřina Mikulová	datum 13.7.22	podpis 
Technický dozor investora:	jméno Ing. Radim Kytnar	datum 13.7.22	podpis 
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Arch. Daniel Labuzík	datum 13.7.22	podpis 
Zhotovitel:	jméno Ing. Miroslav Janíček	datum 13.7.22	podpis 

PZ-30.1 (RP-rekapitulace)

Stavba:		VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	
Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov	IČO:	00 29 74 88
		DIČ:	CZ 00 29 74 88
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	OHLA ZS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno	IČO:	46342796
		DIČ:	CZ46342796
Vypracoval:			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		121 179,90 CZK
Základní DPH	21 %		25 447,78 CZK
Cena celkem bez DPH			121 179,90 CZK
Cena celkem s DPH			146 627,68 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p> _____ Za zhotovitele</p> <p> _____ Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
600	600 Elektroinstalace	121 179,90	121 179,90	25 447,78	146 627,68	
Celkem za stavbu			121 179,90	25 447,78	146 627,68	

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	
O:	SO 01	SO 01
R:	600	600 - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 600		Elektroinstalace				121 179,90
20	741020	Krabice rozvodná KR	ks	13,000	112,75	1 465,75
36	741036	Kabel CYKY 7Jx2,5	m	12,000	78,03	936,36
201	741082.1	Demontáž a opětovná montáž svítidla L	ks	22,000	1 564,20	34 412,40
202	741082.11	Plošina včetně přepravy	kpl	1,000	14 308,90	14 308,90
52	741052	Kabel CXKH-V 3x1,5 B2ca,s1,d0	m	32,000	48,66	1 557,12
55	741055	Sekání kapes a průrazů	ks	2,000	43,39	86,78
62	741062	Kabelová spona pro 16 vedení do podhledu	ks	96,000	27,67	2 656,32
203	741100	spínací jednotka 1 NO,	ks	1,000	174,12	174,12
124	741991	Kompletace, přesun, prořez, podružný materiál	%	11 443,000	1,36	15 562,48
210	741082.12	Lešení včetně přepravy	kpl	1,000	6 132,38	6 132,38
204	218202023	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní stropní závěsné na oku do 10 kg	ks	44,000	240,00	10 560,00
205	741370123	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové závěsné oko 1 zdroj s krabicí bez koše	ks	44,000	383,00	16 852,00
206	210290731	Zkrácení závěsné tyče u svítidel - bez demontáže a nové montáže	ks	44,000	114,00	5 016,00
208	741079.1	Napájecí díl pro svítidla K_(S2802110), rozdělení z původních 3 řad na 6	ks	3,000	850,36	2 551,07
75	741075	Svítidlo G vč. příslušenství	ks	4,000	2 113,24	8 452,96
31	741031	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	13,000	35,02	455,26

Celkem

121 179,90

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	Číslo změny stavby: 31
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 670 - EPS, 65304 - PZTS	

Číslo smlouvy o dílo: **612/OUR/21** ze dne **16. 08. 2021**
 Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**
 Projektant/ autorský dozor: **KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory**
 Technický dozor objednatele/investora: **VYSPLAN s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava**

Přílohy: PZ-31.1 Změnový rozpočet	Počet paré: 5 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník: Objednatel Zhotovitel Projektant (autorský dozor) Technický dozor investora
---	---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Na základě upřesnění požadavku na zabezpečení stavby, byl doplněn systém EPS do stavby - místnost H1.05, H1.60, H1.52 a H1.54 a H2.13 - hlásiče, detekce kouře a maják, včetně kabeláže a související instalační práce. Na základě požadavku správce bude doplněno zabezpečení dveří akustickým alarmem. Z důvodu použití jiného systému EPS (nasávací systém, viz dodatek č. 1) bylo upuštěno od instalace 2ks hlásičů.

670 - EPS, 65304 - PZTS

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
2 661 307,92	-3 304,80	54 196,67	2 712 199,79

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/vícepráci k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
42 841 988,85 Kč	-3 304,80 Kč	54 196,67 Kč	0,12%	42 892 880,72 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				51 900 385,67 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Kateřina Mikulová	datum 13.7.2022	podpis
Technický dozor investora:	jméno Ing. Radim Kytnar	datum 13.7.22	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Arch. Daniel Labuzík	datum 13.7.22	podpis
Zhotovitel:	jméno Ing. Miroslav Janíček	datum 13.7.22	podpis

PZ-31.1 (RP-rekapitulace)Stavba: **VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍROV**

Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov

IČO: 00 29 74 88
DIČ: CZ 00 29 74 88

Projektant:

IČO:
DIČ:Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**IČO: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 891,87 CZK
Základní DPH	21 %	10 687,29 CZK

Cena celkem bez DPH 50 891,87 CZK**Cena celkem s DPH 61 579,16 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
670, 65304	670 EPS, 65304 PZTS	50 891,87	50 891,87	10 687,29	61 579,16	
Celkem za stavbu			50 891,87	10 687,29	61 579,16	

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	
O:	SO 01	SO 01
R:	670	670 - EPS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 1						14 110,20
NZS - Technologie						
2	NZS.D.102	Hlásič multisenzorový interaktivní	ks	-2,000	1 652,40	-3 304,80
3	NZS.D.103	Požární hlásič optický	ks	2,000	1 487,16	2 974,32
7	NZS.D.107	Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	2,000	1 576,80	3 153,60
4	NZS.D.104	Standardní patice k požárním hlásičům	ks	2,000	270,00	540,00
26	NZS.D.126	Sířena + maják s vestavěným modulem MHY 924	ks	2,000	3 142,80	6 285,60
5	NZS.D.105	Požární tlačítkový hlásič	ks	3,000	1 487,16	4 461,48

Díl 2						20 185,20
Kabeláž						
39	NZS.D.201	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399-07	m	55,000	68,04	3 742,20
40	NZS.D.202	Drobný instalační a upevňovací materiál	kpl	0,100	14 580,00	1 458,00
45	NZS.D.207	Červený požární kabel	m	145,000	25,92	3 758,40
47	NZS.D.209	Přichytka 1-stranná 8mm, balení 100ks	ks	1,650	2 786,40	4 597,56
48	NZS.D.210	ŠROUB DO BETONU HUS3, balení 100 ks	ks	1,650	4 017,60	6 629,04

Díl 3						3 564,00
Instalační práce						
50	NZS.D.301	Ostatní stavební přípomocce	hod	2,000	486,00	972,00
51	NZS.D.302	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	4,000	324,00	1 296,00
20	742420	oživení a konfigurace	hod	2,000	648,00	1 296,00

Celkem						37 859,40
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍROV	
O:	SO 01	SO 01
R:	65304	65304 - PZTS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 742D		PZTS				13 032,47
29	742329	Ovládací segment Instalaci alarmu pro detekci otevření panikových dveří	ks	1,000	171,83	171,83
10	742310	Magnetický kontakt pracovní mezera 50mm Instalaci alarmu pro detekci otevření panikových dveří	ks	2,000	1 246,32	2 492,64
15	742315	Sběrníkový modul připojení drátového detektoru Instalaci alarmu pro detekci otevření panikových dveří	ks	2,000	432,00	864,00
16	742316	Rozbočovač sběrnice Instalaci alarmu pro detekci otevření panikových dveří	ks	2,000	546,48	1 092,96
17	742317	Víceúčelová plastová montážní krabice Instalaci alarmu pro detekci otevření panikových dveří	ks	2,000	225,72	451,44
18	742318	Kabel metalický FTP, Cat5e, B2ca s1d1a1 Instalaci alarmu pro detekci otevření panikových dveří	m	15,000	30,24	453,60
11	742111	sekání drážek pro kabeláž, instalace magnetů do rámu dveří Instalaci alarmu pro detekci otevření panikových dveří	m	15,000	108,00	1 620,00
19	742319	Konfigurace systému Instalaci alarmu pro detekci otevření panikových dveří	kpl	1,000	3 456,00	3 456,00
21	742321	Součinnost z ostatními profesemi Instalaci alarmu pro detekci otevření panikových dveří	hod	1,000	540,00	540,00
22	742322	Drobný montážní materiál Instalaci alarmu pro detekci otevření panikových dveří	kpl	0,300	2 700,00	810,00
23	742323	Dokumentace skutečného stavu Instalaci alarmu pro detekci otevření panikových dveří	kpl	0,400	2 700,00	1 080,00
Celkem						13 032,47

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">32</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 400 - ZTI, 500 - ÚT, 710 - CHLAZENÍ	

Číslo smlouvy o dílo: **612/OÚR/21** ze dne **16. 08. 2021**
 Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**
 Projektant/ autorský dozor: **KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory**
 Technický dozor objednatele/investora: **VYSPLAN s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava**

Přílohy: PZ-32.1 Změnový rozpočet	Počet paré: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">5</div> 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník: Objednatel Zhotovitel Projektant (autorský dozor) Technický dozor investora
---	---	--

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku na zajištění plochy před hydrantem, došlo k jeho vymístění na boční stěnu lezecké stěny. Z provozních důvodů došlo k dodání jiných typů otopných těles, s tím souvisejících potrubí a spojené práce. Z důvodu změny tras potrubí VZT viz dodatek č. 1 a s tím spojená kolize s chlazením, došlo ke změně trasy vedení pro zařízení chlazení.

400 - ZTI, 500 - ÚT, 710 - CHLAZENÍ

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
6 491 301,31	0,00	166 881,00	6 658 182,31

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/vícepráci k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
42 841 988,85 Kč	0,00 Kč	166 881,00 Kč	0,39%	43 008 869,85 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				52 040 732,52 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Kateřina Mikulová	datum 13.7.22	podpis
Technický dozor investora:	jméno Ing. Radim Kytnar	datum 13.7.22	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Arch. Daniel Labuzík	datum 13.7.22	podpis
Zhotovitel:	jméno Ing. Miroslav Janíček	datum 13.7.22	podpis

PZ-32.1 (RP-rekapitulace)Stavba: **VYUŽITÍ VÝPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV**

Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov

IČO: 00 29 74 88

DIČ: CZ 00 29 74 88

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 624 00 Brno**

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796


Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	166 881,00 CZK
Základní DPH	21 %	35 045,01 CZK

Cena celkem bez DPH 166 881,00 CZK**Cena celkem s DPH 201 926,01 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
400, 500, 710	400 ZTI, 500 ÚT, 710 CHL	166 881,00	166 881,00	35 045,01	201 926,01	
Celkem za stavbu			166 881,00	35 045,01	201 926,01	

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV	
O:	SO 01	SO 01
R:	400	400 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722 VNITŘNÍ VODOVOD						19 480,00
162	C72213-0236	Potrubí ocelzav pozink 11353 DN 50	m	5,000	980,00	4 900,00

Přesun hydrantu

97	C72229-0226	Zkouška tlak potr -DN 50	m	450,000	32,40	14 580,00
----	-------------	--------------------------	---	---------	-------	-----------

Přesun hydrantu

Díl: 9 DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE						1 942,50
--------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

19	C95394-3111	Osazení výrobků 1 kg do zdiva	ks	15,000	129,50	1 942,50
----	-------------	-------------------------------	----	--------	--------	----------

Přesun hydrantu

Celkem						21 422,50
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRÁVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV		
O:	SO 01	SO 01	
R:	500	500 - UT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						2 289,60
8	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, trubcemi	m	20,000	37,80	756,00
9	631545730	pouzdro potrubní izolační 42/30 mm, 0,043 W/m.K	m	10,000	129,60	1 296,00
11	283770950	izolace potrubí 15 x 13 mm, 0,043 W/m.K	m	10,000	10,80	108,00
16	R99	Lepidlo, pásy	m	40,000	3,24	129,60

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						32 872,32
20	733113113.1	Příplatek k porubí z trubek Cu za zhotovení přípojky DN 15	kus	6,000	152,28	913,68
22	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	10,000	300,24	3 002,40
27	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	30,000	899,64	26 989,20
29	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	10,000	11,88	118,80
30	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	30,000	17,28	518,40
33	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	367,360	3,62	1 329,84

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury						1 028,16
41	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	230,04	460,08
63	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	284,04	568,08

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						37 430,52
69	735000912	Vyregulování ventilu s termostatickým ovládním	kus	3,000	143,64	430,92
70	735159210	Montáž otopných těles panelových	kus	3,000	754,92	2 264,76
142	484574750.11	těleso otopné deskové typ33VK V200 L3000 mm	kus	2,000	15 150,23	30 300,45
100	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,000	30,24	90,72
101	735191910	Napuštění vody do otopných těles	l	3,000	15,12	45,36
105	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	481,920	3,08	1 484,31
143	28616096	průchodka dvojité 15 x 1	kus	70,000	20,10	1 407,00
144	28616096.1	Montáž průchodky dvojité	kus	70,000	27,73	1 407,00

		Celkem				73 620,60
--	--	---------------	--	--	--	------------------

<p>Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.</p>
--

Položkový rozpočet

S:	VYUŽITÍ VYPRAVNÍ HALY ŽST. HAVÍŘOV		
O:	SO 01	SO 01	
R:	710	710 - CHLAZENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné	55 042,87			
3	713463125	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez povrchové úpravy uchycenými sponami 1x do DN 100 Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	m	20,000	135,00	2 700,00
5	713491111	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500mm Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	m2	28,000	918,00	25 704,00
6	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy, slepenými 1x tl izolace do 25 mm Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	m	7,000	81,00	567,00
8	713-1	Potrubní pouzdro řezané z kamanné vlny70/60 Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	m	20,000	641,52	12 830,40
19	713-12	Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 25 - 25x042 Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	m	7,000	228,96	1 602,72
27	713-20	Plech Al 99,5 0,80x1000x2000 mm Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	m2	28,000	378,00	10 584,00
28	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	%	0,300	3 515,82	1 054,75
Díl: 733		Rozvod potrubí	15 688,03			
63	733111106	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 32 Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	m	7,000	419,04	2 933,28
66	733111113	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné v kotelnách nebo strojvnách DN 15 Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	m	10,000	355,32	3 553,20
64	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	m	16,000	475,20	7 603,20
79	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	%	0,400	3 995,88	1 598,35
Díl: 783		Nátěry	679,32			
157	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	m	17,000	6,48	110,16
160	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	m	17,000	33,48	569,16
Díl: 734		Armatury	427,68			
105	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit Změna trasy chlazení na základě revize projektu - ocelové potrubí - porubí pro VZT na střeše vč.odvzdušnění	kus	2,000	213,84	427,68
Celkem						71 837,90

Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.