

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241, zastoupený [REDAKCE], místopředsedou představenstva na straně objednatele

a

CHRNA stavební spol. s.r.o. Pardubice, Raisova 232, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861, IČO: 252 85 262, zastoupená [REDAKCE], jednatelem společnosti na straně dodavatele

se dohodly na tomto

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

I.

Vymezení měněného závazku

- 1) Shora vymezené smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Rekonstrukce odstavné plochy před areálem DPMP a.s. dle projektové dokumentace zpracované společností PRODIN a.s.
- 2) Smluvní strany tímto dodatkem k uzavřené smlouvě mění závazek smlouvou založený způsobem uvedeným níže.

II.

Změna díla

- 1) Rozsah díla se navyšuje o práce, které nebyly do díla vymezeného projektovou dokumentací zahrnuté, ale jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Konkrétně se dílo rozšiřuje o práce spojené
 - s úpravou a přeložením kabelu veřejného osvětlení tak, aby nebyl veden v souběhu se skutečně zjištěnou polohou trakčního napájecího kabelu trolejbusové dráhy
 - s úpravou vozovky v areálu Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice (u vjezdových vrat) v souvislosti se zvýšením nivelety navazující odstavné plochy, jejíž rekonstrukce je předmětem díla.
- 2) Rozsah díla se dále navyšuje o práce spojené s přípravou vjezdu na rekonstruovanou odstavnou plochu na osazení závory.
- 3) Práce, které je takto nad rámec díla vymezeného uzavřenou smlouvou provést, jsou specifikovány v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku oceněných soupisech dodávek a prací:
 - pro stavbu označenou jako „Pce-DPMP -Vnější park-Vícepr-Úpr.a přelož.kabelu dle pož.DPMP“; obsahem tohoto soupisu jsou vícepráce ve smyslu odst. 1, první odrážky,
 - pro stavbu označenou jako „Pce-DPMP -Vnější park-Vícepr-Automat.Úpravy ve VUZ“; obsahem tohoto soupisu jsou vícepráce ve smyslu odst. 1, druhé odrážky,

- pro stavbu označenou jako „Pce-DPMP -Vnější park-Vícepr-Automat.závora“; obsahem tohoto soupisu jsou vícepráce ve smyslu odst. 2.

III.

Změna ceny díla

Cena díla se navyšuje o částku 109 527 Kč bez DPH. Rozpis ceny na jednotlivé položky je uveden v jednotlivých oceněných soupisech dodávek a prací, které jsou jako přílohy č. 1, 2 a 3 součástí tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) V dalším se závazek ze smlouvy nemění a zůstává tímto dodatkem nedotčen.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že se jedná o smlouvu, která musí být povinně uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv provede Dopravní podnik města Pardubic a.s.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich pravé a vážné vůle, což potvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne.....

.....
Dopravní podnik města Pardubic a.s.

.....
místopředseda představenstva

.....
Chrpa stavební spol. s r.o. Pardubice

.....
- jednatel

.....
- jednatel