



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: S496/16

číslo dodatku objednatele: S496/16-1

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Josef Popule, tel. 602 138 436, e-mail: josef.popule@suspk.eu

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

„Společnost SMP CZ a VHS – most Malý Rapotín“

A)Správce/Společník 1:

obchodní firma: SMP CZ, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

zastoupený (jméno, funkce): Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva

Ing. Jan Freudl, člen představenstva

IČO: 27195147, DIČ: CZ 27195147

datová schránka: utdgcji

tel. +420222185111

kontaktní osoba ve věcech technických:

Václav Vlček, tel.: +420 222 185 111, e-mail: vlcekv@smp.cz (dále jen „kontaktní osoba zhotovitele“)

B) Společník 2:

obchodní firma: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupený (jméno, funkce): Ivo Toman, ředitel divize 3 – Plzeňské komunikace

IČO: 40233308, DIČ: CZ 40233308

tel. +420417941121

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ivo Toman, ředitel divize 3 – Plzeňské komunikace, tel.: +420417941121, e-mail: toman@vhs.cz

(dále jen „kontaktní osoba zhotovitele“)

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 15.7.2016 uzavřena smlouva o dílo č. S496/16, jejíž předmětem bylo zhotovení stavby pod názvem veřejné zakázky „**Most ev.č. 198-052 Malý Rapotín**“ (dále jen „SOD“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně SOD v důsledku časové prodlevy zahájení stavby zapříčiněné jednáním s ČD o povolení termínů drážních výluk (Etapa A: 20.9.2016 až 22.9.2016; Etapa B: 18.10.2016) na trati ČD, které mají zásadní vliv na provádění stavby. Tímto došlo ke značnému zpoždění zahájení stavby a nyní již není možno dodržet technologickou kázeň a technologické postupy především spojené s opravou objízdné trasy a veškerými dokončovacími pracemi stavby mostu. S tímto jsou spojeny i nutné vícepráce uvedené soupisu víceprací, který je přílohou žádosti. Důvody víceprací a prodloužení termínu dokončení díla jsou popsány v žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemohl okolnosti uvedené v žádosti předpokládat, není odpovědný za prodloužení termínu plnění a za vícepráce.

III. Změna smlouvy

3.1. Původní ujednání smlouvy o dílo o ceně díla dle čl. III. odstavec 3.1. se mění následovně:

3.1.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

Celkem za dílo bez DPH: 20.897.478,- Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 444 662,99 Kč bez DPH.

3.1.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

Celkem za dílo bez DPH 24.342.140,99 Kč

dále jen „cena díla“

3.2. Žádost vč. víceprací je přílohou dodatku č. 1.

3.3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla dle čl. 4.2. SOD a to nejpozději do 31.5.2017.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku a SOD, tj. tento dodatek i SOD bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.4 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek a SOD dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha:

- Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo vč. příloh

- OR VHS s.r.o

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne 29.11.2016

V Praze dne 29.11.2016

„Společnost SMP CZ a VHS – most Malý Rapotín“

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 12 Plzeň
IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správce/Společník 1:

SMP CZ, a.s.
Ing. Jan Jech
předseda představenstva

SMP CZ, a.s.
Ing. Jan Freudl
člen představenstva

Společník 2:

Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Ivo Toman
ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace

Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Vilém Řáha, jednatel

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**
415 01 Teplice, Křížkova 2393



SMP CZ, a. s.
Závod ZÁPADNÍ
ČECHY
Jateční 46
301 00 Plzeň

Doručovací
adresa
SMP CZ, a. s.
Pobřežní 667/78
186 00 Praha

www.smp.cz
Tel.: +420 222 185 111
Fax: +420 222 325 292

IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147

Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Vyřizuje: Milan Pleva

Telefon: +420 731/653 845

V Plzni dne: 28.11.2016

E-mail: pleva@smp.cz

**Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Škroupova 18
306 13 Plzeň**

V Plzni dne 28. listopadu 2016

Stavba: Most ev.č. 198-052 Malý Rapotín.

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby.


Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby do 31.5.2017 a to dle bodu XIV. uzavřené SOD č. S 496/16 ze dne 15.7.2016.

Důvodem je značná časová prodleva zahájení stavby zapříčiněná jednáním s ČD k povolení termínů drážních výluk (Etapa A: 20.9.2016 až 22.9.2016; Etapa B: 18.10.2016) na trati ČD, které mají zásadní vliv na provádění stavby. Tímto došlo ke značnému zpoždění zahájení stavby a nyní již není možnost stavbu úplně dokončit z důvodu nastalých nepříznivých klimatických podmínek a tím není možno dodržet technologickou kázeň a technologické postupy především spojené s opravou objízdné trasy a veškerými dokončovacími pracemi stavby mostu.

S tím jsou spojeny i nutné vícepráce, které byly s Vámi projednány a měly by být také řešeny v dodatku č. 1 SOD k posunutí termínu stavby. Soupis víceprací a jejich zdůvodnění zasíláme v příloze.

Děkujeme.

S pozdravem



Milan Pleva
Vedoucí projektů dopravních staveb

Příloha: Změny během výstavby



společně @ VINCI

SMP CZ, a. s.
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8


www.smp.cz
Tel.: +420 222 185 111
Fax: +420 222 325 292

IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147

Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Most ev.č. 198-052 Malý Rapotín

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY



VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Kormanák
TEL.: 244104030
FAX: 244104090
E-MAIL: pavel.kormanak@vinconsult.cz

MÍSTO / DATUM: Praha / 24.11. 2016

Věc: **Most ev.č. 198-052 Malý Rapotín**
SO 201 Most ev.č.198-052

Sdělení projektanta č. 2 – zdůvodnění navýšení soupisu prací

SO 001: Demolice

pol. 2 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON
Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV +205,88 T
Aktualizace položky dle položek 10 a 11,12

pol. 10 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ +1,26 M3
Odbourání části prefabrikovaných křídel u opěry 4. U této opěry byly prefabrikáty KOBE osazeny výš, než u opěry. Odbourání bylo nutné pro použití předpinací pistole pro předepnutí krajních nosníků.

pol. 11 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU +70,07 M3
Pod přechodovými deskami byl původní zásyp proveden z prostého betonu v průměrné tloušťce 50 cm

pol. 12 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU +12,28M3
Po odbourání říms na křídlech bylo konstatováno, že monolitické části křídel pod římsou mají nedostatečnou kvalitu a je nutné je odbourat až na úroveň prefabrikátů KOBE.

SO 101: Komunikace

pol. 13 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH +252,747M2
Tloušťka vozovky na mostě byla větší než bylo uvedeno v původní dokumentaci.

SO 201: Most ev. č. 198-052

pol. 1 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI +363,782 T
Aktualizace položky dle položek 9 a 12

pol. 9 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) +12,28M3
Navýšení položky říms o odbouranou část viz. SO 001 pol. 12.

pol. 12 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

+3,216M3

Upřesnění rozměrů úložného prahu dle skutečných rozměrů opěry po odbourání původních úložných prahů.

pol. 13 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

+3,216T

Navýšení výztuže z důvodu navýšení objemu úložných prahů a upřesnění množství podle detailních výkresů výztuže RDS.

pol. 15 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505

+1,524T

pol. 17 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505

+2,071T

Upřesnění množství podle detailních výkresů výztuže RDS.

pol. 24 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5

+2,4M3

Úložné prahy přesahují za rub stávajících opěr. Po odbourání stávajících úložných prahů bylo zjištěno, že za opěrami se nenachází vhodná podkladní vrstva pro betonáž nového úložného prahu. Výkop za opěrou byl prohlouben a pod přečnívající úložný prah byl položen podkladní beton.

pol. 29 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM

+280,21M2

Po očištění ploch spodní stavby bylo zjištěno, že proti předpokladu je nutné sanovat spodní plochu v rozsahu 100% plochy, místo uvažovaných 50%.

pol. 36 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU

+123,542M2

V původním soupise prací byla započítána ochrana izolace pouze pod jednou římsou.

pol. 38 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)

+80,01M2

Rozšíření nátěru na 100% plochy spodní stavby, viz pol. 29.

pol. 44 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

+8,956M

Upřesnění v rámci RDS, prodloužení svodidlového zábradlí k prvnímu sloupku za dilatačním závěrem.

VÍCEPRÁCE - POLOŽKY NEUVEDENÉ V SOUPISU PRACÍ

Tyto nové položky soupisu prací vznikly během stavby po odstranění stávajících konstrukcí a nebylo je možné předvídat.

R-2	VYSEKÁNÍ SPÁR STÁVAJÍCÍHO SPÁROVANÉHO ZDIVA	+1210M
R-3	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA DO HLOUBKY 40 MM	+1210M
R-4	ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉHO BETONU	+1,0kpl

Po odstranění dříve provedených sanačních nátěrů spodní stavby, bylo zjištěno, že spáry mezi prefabrikáty KOBE byly vyplněny nekvalitním materiálem s minimálním množstvím pojiva a beton je na povrchu spodní stavby degradován. Spáry bylo nutné vysekat a následně před povrchovou sanací zaspárovat novým materiálem na hloubku 40 mm. Degradovaný beton bylo nutné odstranit.

R-5	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - NAKUPOVANÝ MATERIÁL	+363,78M3
-----	--	-----------

Po provedení výkopů za opěrou, bylo zjištěno, že odtěžený materiál nelze zpětně použít pro zásypy a je nutné ho nahradit materiálem vhodným.

S pozdravem



Ing. Pavel Kormaňák

zodpovědný projektant objektu

VIN Consult s.r.o.

Jeremenkova 88

140 00 Praha 4

Zasláno emailem.

rozdělovník:

Milan Pleva, SMP CZ, a.s., Jateční 46, 301 00 Plzeň

#####

####		Popis				Cena		vícepráce	
Por.	Typ	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena		množství	celkem	
SO 001: Demolice									
015: Poplatky za likvidaci odpadů									
1.	B	015130	T	8,747	50,00			0,000	0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU									
2.	B	015140	T	1 289,414	15,00			205,880	3 088,20
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV									
3.	B	015240	T	0,254	20,00			0,000	0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU									
4.	B	015420	T	3,255	50,00			0,000	0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ									
10: Zemní práce									
5.	B	11313	M3	3,976	800,00			0,000	0,00
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM									
6.	B	11335	M3	21,3	900,00			0,000	0,00
ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU									
7.	B	11353	M	117,6	75,00			0,000	0,00
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ									
90: Ostatní konstrukce a práce									
8.	B	9117C3	M	206,6	100,00			0,000	0,00
SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM									
9.	B	91914	M2	447,3	200,00			0,000	0,00
ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ									
96: BOURÁNÍ a demontáže									
10.	B	96611	M3	441,0	3 520,00			1,260	4 435,20
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ									
11.	B	96615	M3	69,956	1 100,00			70,070	77 077,00
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU									
12.	B	96616	M3	133,409	1 700,00			12,280	20 876,00
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU									
13.	B	96785	M	34,0	500,00			0,000	0,00
VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVERŮ									
14.	B	967863	KUS	168,0	100,00			0,000	0,00
VYBOURÁNÍ MOST LŮŽISEK ELASTOMER									
15.	B	97817	M2	723,234	100,00			0,000	0,00
ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE									
SO 101: Komunikace									
015: Poplatky za likvidaci odpadů									
1.	B	015111	T	416,875	160,50			0,000	0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI									
2.	B	015130	T	493,504	82,45			0,000	0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU									
3.	B	015160	T	1,8	320,00			0,000	0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE									
10: Zemní práce									
							1 766 231		
							108 174		
							66 908		
							40 689		
							576		
							48 227		

4.	B	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	178,0	125,00	22 250	0,000	0,00
5.	B	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	148,5	62,00	9 207	0,000	0,00
6.	B	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	110,0	35,00	3 850	0,000	0,00
7.	B	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	38,5	57,00	2 195	0,000	0,00
8.	B	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	715,0	15,00	10 725	0,000	0,00
11: Příprava území									
9.	B	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	200,0	35,00	7 000	0,000	0,00
10.	B	11240R	ODSTRANĚNÍ VĚTVÍ	M3	2,0	285,00	570	0,000	0,00
11.	B	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	198,0	144,52	28 615	0,000	0,00
12.	B	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	129,8	395,38	50 022	0,000	0,00
13.	B	11372	PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	94,52	334,88	31 653	252,747	84 639,92
18: Povrchové a vegetační úpravy terénu									
14.	B	182321R	ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ ZEMINY VE SVAHU TL. DO 0,15 M Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M2	710,0	25,00	17 750	0,000	0,00
15.	B	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	710,0	27,00	19 170	0,000	0,00
16.	B	183311	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	710,0	5,00	3 550	0,000	0,00
17.	B	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	21,3	150,00	3 195	0,000	0,00
20: Základy									
18.	B	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	96,0	105,00	10 080	0,000	0,00
19.	B	21202	TRATVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM	M	60,0	325,00	19 500	0,000	0,00
20.	B	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	60,5	825,00	49 913	0,000	0,00
50: Komunikace									
21.	B	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	605,0	250,53	151 571	0,000	0,00
22.	B	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	110,0	93,50	10 285	0,000	0,00
23.	B	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	605,0	159,78	96 667	0,000	0,00
24.	B	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	109,0	79,84	8 703	0,000	0,00
25.	B	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	715,0	19,05	13 621	0,000	0,00
26.	B	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 522,0	12,12	30 567	0,000	0,00
27.	B	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	110,0	176,40	19 404	0,000	0,00
28.	B	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 995,0	244,91	488 595	0,000	0,00
29.	B	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM	M2	110,0	207,60	22 836	0,000	0,00
30.	B	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 022,0	266,80	272 670	0,000	0,00
31.	B	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S TL. 60MM	M2	605,0	207,75	125 689	0,000	0,00
90: Ostatní konstrukce a práce									
32.	B	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR. 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,0	45,00	270	0,000	0,00
33.	B	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	3,0	300,00	900	0,000	0,00
34.	B	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	274,0	177,00	48 498	0,000	0,00
35.	B	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	90,0	309,00	27 810	0,000	0,00
36.	B	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	62,0	452,00	28 024	0,000	0,00
37.	B	91725	NÁSTUPÍŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	15,0	1 507,00	22 605	0,000	0,00
38.	B	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	45,0	1,00	45	0,000	0,00
39.	B	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	55,0	1,00	55	0,000	0,00

28.	B	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	65,0	150,00	9 750	0,000	0,00
29.	B	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	65,0	100,00	6 500	0,000	0,00
30.	B	916621	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	33,0	1,00	33	0,000	0,00
31.	B	916623	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	33,0	1,00	33	0,000	0,00
32.	B	916629	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ	MDEN	6 138,0	6,05	37 135	0,000	0,00
SO 201: Most ev. č. 198-052									1 474 806,68
015: Poplatky za likvidaci odpadů									10 554 446
1.	B	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I.	T	19,086	240,00	4 581	363,782	87 307,68
TRÍDA TĚŽ - ITELNOSTI									
02: Všeobecné položky									25 900
2.	B	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,0	15 000,00	15 000	0,000	0,00
3.	B	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,0	10 000,00	10 000	0,000	0,00
10: Zemní práce									1 04 083
4.	B	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	373,092	125,00	46 636	0,000	0,00
5.	B	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMINŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	363,782	62,00	22 554	0,000	0,00
6.	B	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	34,0	88,00	2 992	0,000	0,00
7.	B	17411	ZÁSNY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	363,782	75,00	27 284	0,000	0,00
8.	B	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	307,74	15,00	4 616	0,000	0,00
30: Svislé konstrukce									1 018 311
9.	B	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	72,731	5 194,50	377 803	12,280	63 788,46
10.	B	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10S05	T	8,0	19 500,00	156 006	0,000	0,00
11.	B	33332	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOBET	M3	0,626	30 685,30	19 217	0,000	0,00
12.	B	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	49,475	7 256,20	358 997	3,216	23 335,94
13.	B	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10S05	T	5,451	19 500,00	106 288	1,080	21 060,00
40: Vodorovné konstrukce									6 091 550
14.	B	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	140,935	3 826,60	539 300	0,000	0,00
15.	B	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05	T	19,73	19 500,00	384 739	1,524	29 718,00
16.	B	422325	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	55,44	7 512,60	416 499	0,000	0,00
17.	B	422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05	T	8,047	19 500,00	156 920	2,071	40 384,50
18.	B	422373	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR. PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ. PŘEDPÍ	T	8,62	17 448,95	150 406	0,000	0,00
19.	B	42413	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPÍATÉHO BETONU	M3	154,44	28 046,90	4 331 563	0,000	0,00
20.	B	42860	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ	KUS	28,0	1,00	28	0,000	0,00
21.	B	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	4,0	6 888,00	27 552	0,000	0,00
22.	B	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	4,0	8 316,00	33 264	0,000	0,00
23.	B	42880	MOSTNÍ LOŽISKA VODÍČÍ	KUS	2,0	23 772,00	47 544	0,000	0,00
24.	B	451311	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. DO B42,5	M3	1,494	2 500,00	3 735	2,400	6 000,00
50: Komunikace									403 163
25.	B	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	640,612	12,22	7 828	0,000	0,00
26.	B	574844	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. AČO 11+, 115 TL, 50MM	M2	640,612	187,12	119 871	0,000	0,00

27.	B	575C43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ (IZOLACE) 11 TL, 35MM	M2	640,612	430,00	275 463	0,000	0,00
60: Úpravní povrchy									
28.	B	62547	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTÝ ZVLÁŠTNÍ	M2	215,351	529,00	113 815	0,000	0,00
29.	B	626113	REPROFILACE PODHLADŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	280,21	950,00	266 200	280,200	266 190,00
30.	B	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	56,44	950,00	53 618	0,000	0,00
31.	B	62631	SPOJOVACÍ MÍSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM	M2	63,76	113,00	7 205	0,000	0,00
70: Elektro									
32.	B	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	122,53	30,00	3 676	0,000	0,00
713: Izolace proti vodě									
33.	B	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	28 055	1 393,70	39 100	0,000	0,00
34.	B	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	53 856	362,00	19 496	0,000	0,00
35.	B	711452	IZOLACE MOSTŮVOK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	640,612	454,90	291 414	0,000	0,00
36.	B	711462	IZOLACE MOSTŮVOK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	100,668	338,56	34 082	123,542	41 826,38
37.	B	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	53,856	74,00	3 985	0,000	0,00
783: Nátěry									
38.	B	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	484,42	160,00	77 507	80,010	12 801,60
39.	B	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	34,328	240,00	8 239	0,000	0,00
38: Trubní vedení									
40.	B	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	17,0	350,00	5 950	0,000	0,00
41.	B	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	245,06	55,00	13 478	0,000	0,00
39: Ostatní konstrukce a práce									
42.	B	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,275	90 000,00	24 709	0,000	0,00
43.	B	911281	ZABRADIČI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	116,427	4 580,00	533 236	0,000	0,00
44.	B	9117C1	SVOD OCELI ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ HZ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	188,244	3 778,00	711 186	8,956	33 835,77
45.	B	914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCELI S FOLII TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,0	800,00	800	0,000	0,00
46.	B	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	5,725	250,00	1 431	0,000	0,00
47.	B	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALTOVÝMI MODIFIK. PRŮH DO 100MM2	M	114,5	110,00	12 595	0,000	0,00
48.	B	93151	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	34,075	16 128,00	549 562	0,000	0,00
49.	B	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	0,065	27 000,00	1 750	0,000	0,00
50.	B	93653	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	2,0	11 862,00	23 724	0,000	0,00
51.	B	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	7,0	500,00	3 500	0,000	0,00
52.	B	938445	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘESKÁNÍM ABRASIVNÍM VODNÍM PAPSKEM	M2	616,96	151,00	93 146	0,000	0,00
53.	B	93867	OČIŠTĚNÍ OCELI KONSTR BROUŠENÍM	M2	57,886	248,00	14 356	0,000	0,00
							626 248,33		
SO 401: Veřejné osvětlení							16 076		
015: Poplatky za likvidaci odpadů									
1.	B	015620	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10* KABELY S IZOLACÍ PAPIR - OLEI	T	0,056	3 600,00	201	0,000	0,00
02: Všeobecné položky									
2.	B	029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,0	1 500,00	1 500	0,000	0,00

1957-58

Vícepráce - položky neuvedené v soupisu prací

Celkem vícepráce

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 1578

Datum zápisu:	18. prosince 1991
Spisová značka:	C 1578 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Teplice, Křížkova 2393, PSČ 41501
Identifikační číslo:	402 33 308
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	zámečnictví, nástrojářství hostinská činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny projektová činnost ve výstavbě podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí činnosti prováděné hornickým způsobem činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení výkon zeměměřičských činností výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona opravy silničních vozidel poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádění trhavých prací

Statutární orgán:

Jednatel:

VILÉM ŘÁHA, dat. nar. 26. července 1974
Jana Herbenova 544, 438 01 Žatec
Den vzniku funkce: 28. listopadu 2014

Jednatel:

Ing. ZDENĚK DVOŘÁK, dat. nar. 12. května 1967
Větrná 326, 431 44 Droužkovice
Den vzniku funkce: 19. listopadu 2015

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Při právním jednání, jehož
hodnota převyšuje částku ve výši 5.000.000,- Kč, zastupují společnost alespoň 2
jednatelé společně.

Prokura:

Ing. JIŘÍ KAVAN, dat. nar. 7. srpna 1962
Pod Doubravkou 1200/4, 415 01 Teplice

Prokurista je oprávněn jednat za společnost ve všech věcech, k nimž dochází při
provozu obchodního závodu. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat
nemovité věci. Prokurista se podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné
obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis a označení "prokurista".

Společníci:**Společník:**

OLDŘICH ŘÁHA, dat. nar. 11. dubna 1949
Boženy Vikové Kunětické 2069, 438 01 Žatec

Podíl: Vklad: 105 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 70,00 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Zástavní právo: Obchodní podíl zastaven ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze dne 7.10.2011 k zajištění pohledávek až do úhrnné výše 1.232.410.289,75 Kč z dohody o ručení ze dne 8. listopadu 2006 ve znění všech dodatků a ze smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze dne 7.10.2011 a pohledávek až do úhrnné výše 1.320.000.000 Kč ze smlouvy o syndikovaném úvěru ze dne 20.4.2007 ve znění všech dodatků.
Datum vzniku zástavního práva: 18. října 2011

Společník: Ing. OLDŘICH SEJÁK, dat. nar. 28. října 1949
Tylova 435, 439 01 Černčice

Podíl: Vklad: 34 260 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 22,84 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Zástavní právo: Obchodní podíl zastaven ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze dne 7.10.2011 k zajištění pohledávek až do úhrnné výše 1.232.410.289,75 Kč z dohody o ručení ze dne 8. listopadu 2006 ve znění všech dodatků a ze smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze dne 7.10.2011 a pohledávek až do úhrnné výše 1.320.000.000 Kč ze smlouvy o syndikovaném úvěru ze dne 20.4.2007 ve znění všech dodatků.
Datum vzniku zástavního práva: 18. října 2011

Společník: Bc. JAKUB HUDÁK, dat. nar. 15. března 1979
Jenišovská 382, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina

Podíl: Vklad: 10 740 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 7,16 %
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Zástavní právo: Obchodní podíl zastaven ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze dne 7.10.2011 k zajištění pohledávek až do úhrnné výše 1.232.410.289,75 Kč z dohody o ručení ze dne 8. listopadu 2006 ve znění všech dodatků a ze smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze dne 7.10.2011 a pohledávek až do úhrnné výše 1.320.000.000 Kč ze smlouvy o syndikovaném úvěru ze dne 20.4.2007 ve znění všech dodatků.

Datum vzniku zástavního práva: 18. října 2011

Popis práv a povinností spojených se základním podílem je obsažen ve společenské smlouvě uložené ve sbírce listin.

Základní kapitál: 150 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Údaje o založení:

Obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou, kterou uzavřeli dne 16.12.1991.

Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01, IČ: 402 33 308, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578, jako nástupnická společnost se sloučila se společností Plzeňské komunikace spol. s r.o., Plzeň, Presslova 13, okres Plzeň-město, PSČ 301 00, IČ: 617 75 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5740, jako zanikající společnosti. Zároveň na společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 415 01, IČ: 402 33 308, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 přešlo jmění zanikající společnosti Plzeňské komunikace spol. s r.o., Plzeň, Presslova 13, okres Plzeň-město, PSČ 301 00, IČ: 617 75 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5740.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.




Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 410019_047864/1 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Teplice 1

dne 28.11.2016 v 11:00

Podpis 

Razítko:

Gabrielová Vladimíra

