



PCR18ETRpo40292698

DODATEK č. 2

č. j. KRPL-49014-174/ČJ-2016-1800SU-21

**K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ
PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ**

č. j. KRPL-49014-82/ČJ-2016-1800SU-21

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany

příkazce: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nem. majetku
tel: 974 461 245
fax: 974 461 248
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 84548881/0710

příkazník: MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem: Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň
zapsaný v OR (ŽR): u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 14551
zastoupený: 
IČ: 263 48 764
DIČ: CZ 263 48 764
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 178812727/0300

**KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP
Smržovka CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009491
(dále jen „stavba“)**

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy termínů realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 příkazní smlouvy, kterým se upravuje cena za zařízení záležitosti (výkon TDS) při realizaci stavby a jednotlivé termíny.

V článku 1 - Předmět smlouvy, odstavci dvě se nahrazuje

text dle příkazní smlouvy

2. Předpokládaný termín realizace stavby je 04.09. 2020 – 04.07.2021, tzn. předpokládaná doba realizace stavby je 304 dnů. Z toho:
- termín předání a převzetí staveniště: 04. 09. 2020
 - termín dokončení stavebních prací: 03. 06. 2021
 - předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 04. 07. 2021

textem

2. Předpokládaný termín realizace stavby je 04.09. 2020 – 31.12.2021, tzn. Předpokládaná doba realizace stavby je 484 dnů. Z toho:
- termín předání a převzetí staveniště: 04. 09. 2020
 - termín dokončení stavebních prací: 31.12.2021
 - předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 31.12.2021



V Článku 5 – Cena za zařízení záležitosti, odstavci 1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 1 příkazní smlouvy

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši maximálně **164 177,43 Kč** bez DPH, tj. **198 654,69 Kč** vč. 21% DPH. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

textem

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši maximálně **252 656,28 Kč** bez DPH, tj. **305 714,10 Kč** vč. 21% DPH. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

V Článku 5 – Cena za zařízení záležitosti, odstavci 2, písmenu B se nahrazuje

text dle dodatku č. 1 příkazní smlouvy

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **134 192,93 Kč** bez DPH, tj. **162 373,44 Kč** vč. 21% DPH, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

textem

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 1 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby výše **222 671,78 Kč** bez DPH, tj. **269 432,85 Kč** vč. 21% DPH, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

Závěrečná ustanovení a ujednání

Ustanovení příkazní smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, které jsou originály dodatku, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden. V případě elektronického podpisu obou stran je smlouva ve formě elektronického souboru.

Tento dodatek byl dojednán, sestaven a oboustranně odsouhlasen k 03.06.2021, následně byl odeslán k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí ČR.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude z dodatku smlouvy plněno před jeho uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ho potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 - nabídkový list (upravený)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

V Liberci
Za příkazce (podpis a datum):

Ing. David Pokorný
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

V Plzni
Za příkazníka (podpis a datum):